

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016 -
II kwartał 2017

budzet.um.poznan.pl

lp.	nazwa projektu	jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona przez wydział na realizację projektu	rzeczywiste koszty poniesione przez wydział na realizację projektu	kwota, która pozostała do wykorzystania w celu dalszej realizacji projektu lub na bieżące utrzymanie projektu*	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji / realizacja niemożliwa	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
2016							
1	„Święty Marcin – re-ANIMACJA” 2016	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	98 210,00 zł	98 114,92 zł	95,08 zł	zrealizowano	Zakończono.
2	Budowa oświetlenia nad Wartą	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	482 000,00 zł	285 323,10 zł	wydatkowane ze źródeł w ramach Wartostrady	w trakcie realizacji	<p>Złożono projekt oświetlenia w ZDM w celu uzgodnienia. Ponadto, zgodnie z uwagami z narady koordynacyjnej, wymagane jest uzgodnienie projektu z MPK - projektu pod torami w ulicy Mostowej oraz Królowej Jadwigi. Wystąpiono do MPK w tym zakresie. Trwa uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.</p> <p>Podjęto decyzję o rozszerzeniu projektu oświetlenia o projekt przebudowy fragmentu istniejącej nawierzchni ścieżki w Parku Tadeusza Mazowieckiego. (W ten sposób możliwe będzie przyspieszenie prac związanych z budową oświetlenia i monitoringu na odcinku od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Chrobrego – nie będą one uzależnione od pozostałych prac związanych z budową Wartostrady na pozostałych odcinkach.) Trwają prace w tym zakresie. Planowane jest złożenie projektu przebudowy w ZDM celem uzgodnienia. Zgłoszenie robót budowlanych planowane jest na początku sierpnia br.</p>
3	„Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów”	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	440 000,00 zł	31 857,00 zł	408 143,00 zł	w trakcie realizacji	<p>Odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową parku dookoła Fortu IX w Poznaniu opracowaną przez Pracownię Architektury Krajobrazu „Trzy Małe Drzewka”, na podstawie umowy na „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Park dookoła Fortu IX w Poznaniu wraz z wybiegiem dla psów” podpisanej w dniu 8 lipca 2016 r. (KPRM-XII.062.113.2016). Wartość opracowania to 31.857 zł - wykonawca został wyłoniony w przetargu.</p> <p>W międzyczasie w ramach powstawania dokumentacji odbyły się również konsultacje z mieszkańcami sąsiadującymi z inwestycją nieruchomości i przedstawicielami Rady Osiedla Świerczewo i Rady Osiedla Górczyn. Po otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu odbyły się konsultacje i spotkanie robocze ukierunkowane dalszą procedurę, w kontekście zagadnień związanych z ochroną siedlisk nietoperzy na forcie chronionych na podstawie ochrony gatunkowej oraz ochrony dla Obszaru Natura 2000 PLH300005 Fortyfikacje w Poznaniu. Najprawdopodobniej środki zostaną przesunięte na 2018 r.</p> <p>Uzyskano ekspertyzę chiropterologiczną. Obecnie trwa procedura uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń.</p>
4	Taras widokowy na Ratuszu miejskim	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	20 000,00 zł	–	20 000,00 zł	realizacja niemożliwa	Realizacja projektu niemożliwa ze względu na brak zgody właściciela nieruchomości oraz brak możliwości technicznych dla realizacji zadania. Zadanie nie zostało podjęte.
5	Czyste Stare Miasto	Wydział Gospodarki Komunalnej - przekazane do Wydziału Transportu i Zieleni (ZDM)	200. 000,00 zł -do ZDM została przekazana kwota 180.199,28 zł w dniu 27.09.2016r.	180 199,00 zł	-	zrealizowano	W 2016r. Zostało zakupionych 70 koszy ulicznych za kwotę 20 233,50 zł brutto oraz 100 koszy ulicznych czarnych na słupkach za kwotę 30 750,00 zł brutto. Na montaż została zarezerwowana kwota 15 616,50 zł brutto. Montaż powyższych koszy został wykonany w 2017r. Za kwotę 64 950,00zł zostało wykonane ciśnieniowe mycie chodników w celu usunięcia zaplamienia pochodzącego organicznego. Do 15 kwietnia 2017 roku wykonano również poziome czyszczenie terenów zielonych, ścieżek rowerowych, chodników za kwotę 48 649,28 zł.

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016 -
II kwartał 2017

budzet.um.poznan.pl

lp.	nazwa projektu	jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona przez wydział na realizację projektu	rzeczywiste koszty poniesione przez wydział na realizację projektu	kwota, która pozostała do wykorzystania w celu dalszej realizacji projektu lub na bieżące utrzymanie projektu	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji / realizacja niemożliwa	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
2016							
6	Fontanny w Parku Wilsona	Wydział Gospodarki Komunalnej (Palmiarnia Poznańska)	105 000,00 zł	64 343,00 zł	40 657,00 zł	zrealizowano	Zrealizowano na początku listopada 2016 r. Kwota 35.657,00 zł. nie zostanie wydatkowana. 5 000 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie obiektu.
7	Główna Rzeka Poznania	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	zrealizowano	Kwota w wysokości 2,500 zł została przeznaczona na zorganizowanie w dniu 19 marca 2016 Pikniku ekologicznego nad rzeką Główną, w tym posprzątanie terenu wzdłuż jej biegu. Pozostały budżet w wysokości 7500 zł został przeznaczony na profesjonalne posprzątanie terenu w obrębie rzeki Głównej przez wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot po zakończeniu sezonu, tj. w ostatnim tygodniu listopada 2016 r.
8	Rewitalizacja ogólnodostępnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 62	Wydział Oświaty	495 321,00 zł	495 321,00 zł	- zł	zrealizowano	Zakończono.
9	Sale samodzielności dla uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu	Wydział Oświaty	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł	zrealizowano	Zakończono.
10	Junikowo na sportowo	Wydział Oświaty	487 267,00 zł	487 267,00 zł	- zł	zrealizowano	Zakończono.
11	„Trener Osiedlowy i Senioralny - darmowe zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Poznania”	Wydział Sportu	1 390 000,00 zł	1 211 434,17 zł	178 565,83 zł	zrealizowano	Projekt zrealizowano bez zastrzeżeń. Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego przekazała na konto Urzędu Miasta Poznania niewykorzystaną dotację w wysokości 178 565,83 zł
12	Remont stadionu lekkoatletycznego na Gołęczynie	Wydział Sportu	198 179,00 zł	198 179,00 zł	- zł	zrealizowano	Wymiana siedzisk na stadionie lekkoatletycznym oraz zakup sprzętu sportowego.
13	Cyкло-Stop Północno-zachodnia Brama turystyczna Poznania	Wydział Transportu i Zieleni (pierwotnie POSiR)	452 500,00 zł	realizowane w ramach Plażojady	realizowane w ramach Plażojady	w trakcie realizacji	W październiku 2016r. Gabinet Prezydenta przekazał WTiZ realizację zadania „Cyкло-stop Północno-zachodnia Brama turystyczna Poznania”. Środki na ten cel zostały przekazane w grudniu 2016 r. Na podstawie wstępnych ustaleń z Wnioskodawcą Cyкло-stopu, w przypadku dostatecznej ilości środków, w ramach tego zadania realizowany będzie projekt i wykonanie pomostu w Kiekrzu. W marcu 2017 r. na spotkaniu Zespołu ds. Plażojady przedstawiono wstępną koncepcję realizacji zadania Cyкло-Stop wraz z pomostem nad jez. Kierskim. Dnia 10 marca 2017r. odebrana została wstępna, uzgodniona z Zespołem oraz Wnioskodawcą, koncepcja dla zadania. Obecnie trwają prace polegające na wykonaniu dokumentacji budowlano wykonawczej dla zadania.
14	Skatepark na Świerczewie	Wydział Sportu (POSiR)	300 000,00 zł	990,00 zł	299 010,00 zł	w trakcie realizacji	Lokalizacja wskazana w projekcie PBO nie nadawała się do zrealizowania inwestycji (pozostałości po bunkrach i schronach, sąsiedztwo domków jednorodzinnych). W 2016 r. ustalono nową lokalizację na działce nr 3/46, ark.13, obr. Dębiec. Wykonano mapę do celów projektowych. W 2017 r. uszczegółowiono zakres inwestycji z Wnioskodawcą projektu PBO. Podpisano umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.
15	Skatepark Czecha	Wydział Sportu (POSiR)	450 000,00 zł	1 000,00 zł	449 000,00 zł	w trakcie realizacji	Lokalizacje wskazane w projekcie PBO nie nadawały się do zrealizowania inwestycji (pozostają w trwałym zarządzie ZM). W 2016 r. ustalono nową lokalizację na działce nr 29/1, ark.06, obr. Chartowo. Wykonano mapę do celów projektowych. W 2017 r. odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu PBO, na którym został uszczegółowiony zakres inwestycji. Podpisano umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016 -
II kwartał 2017

budzet.um.poznan.pl

lp.	nazwa projektu	jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona przez wydział na realizację projektu	rzeczywiste koszty poniesione przez wydział na realizację projektu	kwota, która pozostała do wykorzystania w celu dalszej realizacji projektu lub na bieżące utrzymanie projektu*	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji / realizacja niemożliwa	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
2016							
16	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Wydział Sportu (POSiR) / ZZM	470 000,00 zł	- zł	470 000,00 zł	w trakcie realizacji	<p>W 2016 r. ustalono dwie lokalizacje inwestycji : 1) na działkach nr 15 i 26/11, ark.10, obr. Krzesiny oraz 2) na działce nr 1/18, ark. 41, obr. Kobylepole. Podzielono inwestycję pomiędzy POSiR i ZZM. POSiR realizuje część zadania w Szczepankowie za kwotę 270000,00 zł. Została podpisana umowa na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.</p> <p>Zadanie realizowane będzie przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.</p>
17	Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań	Wydział Sportu (POSiR)	1 586 500,00 zł	- zł	1 586 500,00 zł	w trakcie realizacji	<p>Trwają uzgodnienia dotyczące ostatecznej koncepcji projektu. W tej samej lokalizacji Radni Miejscy zgłosili potrzebę zaplanowania budowy krytej pływalni. W związku z tym, podjęto decyzję o wstrzymaniu prac nad oddzielnym projektowaniem toru wrotkarskiego na rzecz opracowania wspólnej koncepcji, zakładającej zagospodarowanie fragmentu Parku Kasprowicza, uwzględniającej pływalnię letnią, tor wrotkarski oraz pływalnię krytą ze wspólną częścią szatniowo-socjalną dla pływalni i toru wrotkarskiego. Podpisano umowę na wykonanie projektu obiektu oraz dokumentacji niezbędnej do przygotowania terenu pod inwestycję.</p> <p>Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.</p>
18	Winnice Poznania	Wydział Transportu i Zieleni	500 000,00 zł		500 000,00 zł	realizacja niemożliwa	<p>5 lipca 2016 r. wykończona została "Ekspertyza dotycząca analizy uwarunkowań przestrzennych, klimatycznych i glebowych w aspekcie założenia winnicy na ogólnodostępnych miejskich terenach Miasta Poznania" przez specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspertyza ta potwierdza, że nie ma możliwości realizacji winnicy w miejskich terenach zieleni otwartej i ogólnodostępnej, a zwłaszcza na skarpach Ostrowa Tumskiego.</p>
19	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz	Wydział Transportu i Zieleni	1 993 000,00 zł	-	-	w trakcie realizacji	<p>1) Na podstawie wytycznych opracowanych przez Zespół ds. realizacji zadania Plażojada, dnia 07.07.16 ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego „Plażojada”, a dnia 13.09.2016r. podpisana została umowa ze zwycięzcą przetargu. Dnia 13.10.16r. został podpisany protokół końcowy przekazania koncepcji projektowej oraz kosztorysu wstępnej dnia 3 grudnia br. przekazano projekt budowlano – wykonawczy. W czasie przewidzianym w umowie zgłoszono uwagi do projektu.</p> <p>2) dnia 05.07.16 zespół odebrał prace polegające na modernizacji alejek asfaltowych w Strzeszynie oraz fragmentu ul. Nad Jeziorem na wysokości plaży w Krzyżownikach.</p> <p>3) Odebrano dokumentację projektową dotyczącą stałej organizacji ruchu na obszarze kąpieliska-plaży w Strzeszynie oraz dokumentację projektową dotyczącą stałej organizacji ruchu ul. Nawrota i ul. Słupskiej a także ulicy Lutyckiej. W listopadzie, na podstawie umowy z ZRD, zrealizowano projekt organizacji ruchu dla kąpieliska w Strzeszynie.</p> <p>4) Dnia 16 stycznia 2017r. otrzymano poprawioną dokumentację budowlaną wykonawczą dla zadania, którą po ostatnich uwagach, odebrano ostatecznie 3 lutego 2017r. Realizacja projektu podzielona została na dwa etapy. Projekt zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlanych dla I etapu realizacji został przekazany do Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu dnia 30.03.2017r.</p> <p>5) Ogłoszono przetarg na realizację Etapu I zadania. Zakończenie prac nastąpi jesienią 2017 roku.</p> <p>W ramach zadania Cyklostop realizowana będzie Stanica rowerowa przy szkole podstawowej nr 28 oraz Przystanek rowerowy przy ul. Nad Jeziorem. W ramach zadania wykonano projekt pomostu na plaży w Kiekrzu, jednak ze względu na brak środków nieplanowana jest jego realizacja.</p> <p>Prezydent podpisał umowę z Wykonawcą robót budowlanych dla "Plażojady", z terminem realizacji do 15.10.2017, następnienastąpi przekazanie placu budowy oraz spotkanie Wykonawcy z Zespołem. Wykonawcą jest firma Gardens Grzegorz Sobolewski, która wykonywała m.in Park Górczyński.</p> <p>Planowane zakończenie realizacji projektu: połowa października 2017 r.</p>
20	Promenada Piątkowsko-Winogradzka - I etap	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	100 000,00 zł	39 000,00 zł	61 000,00 zł	zrealizowano	<p>Koncepcja została wykonana.</p>

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016 -
II kwartał 2017

budzet.um.poznan.pl

lp.	nazwa projektu	jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona przez wydział na realizację projektu	rzeczywiste koszty poniesione przez wydział na realizację projektu	kwota, która pozostała do wykorzystania w celu dalszej realizacji projektu lub na bieżące utrzymanie projektu*	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji / realizacja niemożliwa	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
2016							
21	Ścieżka rowerowa - projekt koncepcyjny wraz z projektem budowlanym, wykonawczym oraz kosztorysami inwestorskimi i ofertowym	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	80 000,00 zł	61 550,00 zł	31 550,00 zł	w trakcie realizacji	W grudniu 2016 roku ZDM otrzymał koncepcję. W przygotowaniu projektowanie (analiza). Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę projektu z „Budowa drogi rowerowej” na „Ścieżka rowerowa – projekt koncepcyjny (...)” i w tym zakresie projekt będzie realizowany.
22	Złotowska - Chodnik i ścieżka rowerowa	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	300 000,00 zł	26 445,00 zł	273 555,00 zł	w trakcie realizacji	Odebrano koncepcję pod koniec grudnia 2016r. Projekt został przekazany do konsultacji internetowych, po przeprowadzeniu konsultacji planuje się zlecić projekt. Szacunkowy czas zakończenia wykonania projektu budowlanego - koniec listopada 2017 roku. Wnioskodawca wyraził zgodę na zakończenie zadania na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
23	Rowerowy Łazarz	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	110 000,00 zł+ 15 000,00 zł	37 651,88 zł	72348,12 zł +15 000,00 zł	w trakcie realizacji	21 lipca 2016 r. zlecono projekt. W okresie od października do grudnia odbyły się 3 spotkania z Radą Osiedla św. Łazarz (w tym jedno informacyjne z mieszkańcami) celem wypracowania rozwiązań do wdrożenia. Kolejne spotkania odbyły się w styczniu 2017. Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie zmiany w projekcie, przybliżona data realizacji zadania to październik 2017 r.
24	Kontraruch rowerowy na Grunwaldzie	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	110 000,00 zł+ 15 000,00 zł	22 467,18 zł	87532,82 zł +15 000,00 zł	w trakcie realizacji	21 lipca 2016 r. zlecono projekt. W okresie październik-grudzień 2016 zaopiniowano drugą wersję projektu i przekazano uwagi do projektanta. Z powodu konieczności konsultacji projektu Rowerowy Łazarz, który musi zostać uwzględniony w proj. Kontraruchu na Grunwaldzie projekt zostanie zakończony w 2017 roku. Projekt czeka na zatwierdzenie MIR. Brakujące środki zostaną dołożone z zadania ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych (60015-6050-1250-15206).
25	100 Drzew dla Łazarza	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	110 000,00zł+ 4 500,00zł	69 257,42 zł	40742,58 zł + 4 500,00 zł	zrealizowano	Podczas odbiorów w dniu 24 i 25 listopada 2016r. Zgłoszono usterki z terminem wykonania do 9 grudnia 2016r. Usterki odebrano w dniu 12 grudnia 2016r. Zadanie zostało zakończone. Pozostałe środki zostały zwrócone.
26	Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	403 233,00 zł+ 20 000,00 zł	29 550,75 zł	373682,25 + 20 000,00 zł	w trakcie realizacji	Zlecono projektantowi uzupełnienie projektu o możliwe do wykonania elementy. Projekt opiniowany przez ZDM. Projekt stałej organizacji ruchu zostanie wykonany do 30 kwietnia 2017 r., a do końca 2017 r. realizacja w terenie. Projekt stałej organizacji ruchu został wykonany i zatwierdzony przez MIR. Obecnie trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu na wdrożenie projektu.
27	Park rekreacyjno-sportowy "Przy Żurawińcu"	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000,00 zł	403 549,12 zł	96 450,88 zł	w trakcie realizacji	Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu, na podstawie której wybudowano park rekreacyjno-sportowy przy Żurawincu - I etap . Trwają uzgodnienia dalszego zakresu prac z Radą Osiedla. Uruchomiono przetarg na wykonanie całości zadania.

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016 -
II kwartał 2017

budzet.um.poznan.pl

lp.	nazwa projektu	jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona przez wydział na realizację projektu	rzeczywiste koszty poniesione przez wydział na realizację projektu	kwota, która pozostała do wykorzystania w celu dalszej realizacji projektu lub na bieżące utrzymanie projektu*	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji / realizacja niemożliwa	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
2016							
28	Utworzenie terenu spacerowo-parkowego wraz z wydzielonym i ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orta Białego	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	450 000,00 zł	30 750,00 zł	419 250,00 zł	w trakcie realizacji	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową terenu spacerowo-rekreacyjnego wraz z wydzielonym i ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orta Białego. Ogłoszono przetarg na zagospodarowanie terenu i wyłoniono Wykonawcę.
29	Sportowy Raj - Miejskie Centrum Multisportowo-Integracyjne	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	283 614,00 zł	280 414,00 zł	3 200,00 zł	zrealizowano	Zamontowano urządzenia do Parkout łącznie z wykonaniem nawierzchni syntetycznej na podstawie dokumentacji projektowej.
30	Smochy Pumptrack. Projekt mieszkańców Osiedla Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	300 000,00 zł	49 997,50 zł	250 000,00 zł	w trakcie realizacji	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Podpisano umowę z Wykonawcą. Prace w toku.
31	Wildeckie place zabaw oraz place sportowo-rekreacyjne do uprawiania sportów miejskich	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	495 000,00 zł	244163,72 zł (wydatek niewygasający z upływem 2016 roku)	250 836,00 zł	w trakcie realizacji	Część zadania zakładająca montaż urządzeń w parku Jana Pawła II została już zrealizowana, w przyszłym roku zostanie zrealizowana część zadania w Parku Drwęskich – konieczność całościowego uwzględnienia programu rewaloryzacji parku.
32	Z widokiem na Szachty, Luboń i Poznań – budowa drewnianej wieży widokowej na Szachtach	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	500 000,00 zł	43 542,00 zł	456 458,00 zł	w trakcie realizacji	Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą wieży widokowej na Szachtach. Przetarg został unieważniony z uwagi na zbyt wysokie oferty. Rozpisano drugi przetarg. Realizacja zadania powinna przebiegać kompleksowo tj. budowa wieży widokowej wraz z przyległą infrastrukturą (monitoringiem miejskim, przyłączem elektrycznym). Rezygnacja z wybranych elementów projektu i ewentualny wybór Wykonawcy prac w ograniczonym zakresie realizacji, mogłyby skutkować w efekcie brakiem możliwości bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami użytkowania obiektu, bądź narażeniem Miasta Poznania na dodatkowe koszty napraw/uzupełnień spowodowane występującymi w tym rejonie aktami wandalizmu. Należy ponadto zaznaczyć, że projekt uzyskał decyzję - pozwolenie na budowę i został wykonany zgodnie z protokołem uzgodnień z pomysłodawcą zadania oraz otrzymał pozytywną opinię zarówno pomysłodawcy, jak i Rady Osiedla Świerczewo i Fabianowo-Kotowo.
33	Zieleniec przy ul. Dolna Wilda	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	255 000,00 zł	37 269,00 zł	217 737,00 zł	w trakcie realizacji	Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą parku przy ul. Dolna Wilda. Podpisano umowę z Wykonawcą.
34	Park Astronomiczny obok Obserwatorium	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	230 000,00 zł	200 000,00 zł	30 000,00 zł	zrealizowano	Zamontowano ławki, tablice informacyjne, nasadzono rośliny, ułożono układ słoneczny w formie nawierzchni z kostki granitowej.

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016 -
II kwartał 2017

budzet.um.poznan.pl

lp.	nazwa projektu	jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona przez wydział na realizację projektu	rzeczywiste koszty poniesione przez wydział na realizację projektu	kwota, która pozostała do wykorzystania w celu dalszej realizacji projektu lub na bieżące utrzymanie obiektu*	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji / realizacja niemożliwa	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
2016							
35	Oświetlenie górki saneczkowych - 100% więcej zimy	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	21 000,00 zł	19 600,00 zł	1 000,00 zł	zrealizowano	Wykonano oświetlenie górki saneczkowej na os. Tysiąclecia.
36	Projekt rewitalizacji muszli koncertowej w Parku nad Wartą wraz z otoczeniem	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	300 000,00 zł	27 700,00 zł	272 300,00 zł	w trakcie realizacji	Wykonano koncepcję rewitalizacji muszli koncertowej z przyległym terenem. Ogłoszono przetarg na projekt z pozwoleniem na budowę. Zadanie zostanie zakończone w 2017 roku, zgodnie z założeniami zostanie opracowany projekt.
37	Rekreacja na Strzeszynie	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	500 000,00 zł (z czego 53 000,00 zł przeniesiono do innych wydziałów)	10 799,00 zł	436 201,00 zł	w trakcie realizacji	<p>Z przyznanej kwoty 500.000 zł na realizację wniosku, uchwałą Rady Osiedla Strzeszyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwotę 6.000 zł przekazano do W. Oświaty - SP 1 na zadanie "Rekreacja na Strzeszynie - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego - zakup i montaż klatki Stevensona", - kwotę 20.000 zł przekazano do W. Kultury na zadanie "Rekreacja na Strzeszynie - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego - animacje kulturalne", - kwotę 27.000 zł przeniesiono do W.Oświaty - SP 1 na zadanie "Rekreacja na Strzeszynie - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego - animacje sportowe" <p>W ramach pozostałej do wydatkowania kwoty zlecono opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania dla każdego z obiektów, na podstawie którego wykonano projekty budowlane.</p> <p>Po zaakceptowaniu przez Osiedle propozycji wnioskodawcy PBO dotyczącej zmiany lokalizacji boiska do koszykówki na obiekcie przy ul. Horacego/Owidiusza dokonano zgłoszeń zamiaru budowy w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Po otrzymaniu zaświadczeń (ostatnie wpłynęło 13.03.br.) uprawniających tuł.Wydział do rozpoczęcia robót budowlanych, 14.03.br. skierowano zapytania ofertowe do wykonawców dla 3 lokalizacji (Krajenecka, Horacego/Owidiusza, Puszkina/Kaczmarskiego). Dla lokalizacji Homera 20.03.br. złożono w ZOU dokumenty do wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany termin realizacji wszystkich robót 30.06.br.</p> <p>W wyniku otrzymanych ofert okazało się, że budowa boiska i placu zabaw na ul. Puszkina/Kaczmarskiego oraz budowa boiska na ul. Horacego/Owidiusza są niedoszacowane. W związku z tym 31.03. zorganizowano spotkanie z wnioskodawcą oraz przedstawicielami Osiedla Strzeszyn, na którym wnioskodawca zrezygnował z realizacji wniosku w zakresie lokalizacji Horacego/Owidiusza ze wskazaniem przeznaczenia tych środków na realizację robót zaplanowanych na ul. Puszkina/Kaczmarskiego. Wnioskodawca dokonał również zmiany parametrów linarium z 6m na 4-5 m. Po zaakceptowaniu przez Radę Osiedla ustaleń ze spotkania w zakresie rezygnacji z realizowania wniosku w lokalizacji Horacego/Owidiusza, przesłano materiały związane z budową placu zabaw i boiska na ul. Puszkina/Kaczmarskiego do ZOU celem ogłoszenia postępowania. Postępowanie ogłoszono w częściach: I część pumtrack ul. Homera, II część podest rolnarski i altana ul. Homera, III część boiska i plac zabaw ul. Puszkina/Kaczmarskiego. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę jedynie dla części III, z którym podpisano umowę na kwotę 189.058,97 zł. W wyniku powtórnego postępowania na część I i II wyłoniono wykonawcę dla części I, z którym po spełnieniu przez niego formalności zostanie podpisana umowa na kwotę 119.492,77 zł. W zakresie części III postępowanie zostanie powtórzone w trybie z wolnej ręki. Rozesłano też zapytania ofertowe na dostawę i montaż linarium na teren przy ul. Krajeneckiej, wpłynęły 2 oferty. Jednocześnie na sesji Rady Miasta Poznania 20.06.2017 r. do planu Osiedla Strzeszyn, z puli środków do tej pory nierozdysponowanych przez Osiedle, wprowadzono kwotę 16.000 zł zwiększając wysokość środków na realizację zadania PBO 2016 "Rekreacja na Strzeszynie" dla zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.</p> <p>2. września br. upływa termin realizacji umowy na budowę placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Puszkina/Kaczmarskiego w ramach realizacji wniosku PBO2016 "Rekreacja na Strzeszynie". 14. września upływa termin realizacji umowy na dostawę i montaż linarium przy ul. Krajeneckiej w ramach realizacji wniosku PBO2016 "Rekreacja na Strzeszynie".</p>
38	Poznań - miasto przyjazne dla niewidomych	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	115 176,00 zł (projekt graniczny, kwota pomniejszona)	115 176,00 zł	- zł	zrealizowano	<p>Celem projektu było:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapewnienie bezpiecznej drogi z przystanków tramwajowych na ul. Fredry i autobusowych na al. Niepodległości do budynku Biura Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Niewidomych przy al. Niepodległości 29 w Poznaniu. W tym celu zostały zainstalowane linie naprowadzające z elastycznej żywicy metakrylowej. • Przystosowanie budynku Muzeum Archeologicznego w Pałacu Górków na ul. Wodnej 27 w Poznaniu do samodzielnego poruszania się zwiedzających z niepełnosprawnością wzroku, korzystania z wind oraz poprawa informacji na zewnątrz i wewnątrz budynku.

*Środki, które nie zostały wydatkowane na dalszą realizację lub bieżące utrzymanie obiektu, zostają zwrócone do budżetu Miasta Poznania.