

lp.	nazwa projektu	jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	rzeczywiste koszty poniesione przez jednostkę	kwota, która pozostała do wykorzystania w celu dalszej realizacji lub na bieżące utrzymanie obiektu*	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
2017							
1	Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego	Wydział Gospodarki Nieruchomościami / ZKZL	440 000	0	440 000	w trakcie realizacji	Przygotowywana jest procedura przekazania realizacji zadania do ZKZL. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona wizja w terenie wraz z inicjatorem projektu. Info 31/05/17 WGN - zostały podjęte działania zmierzające do przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni na terenie Fortu Ia celem sprecyzowania jakie drzewa i krzewy powinny zostać usunięte z uwagi na bezpieczeństwo odwiedzających. Aktualnie w ramach projektu prowadzona jest procedura wyboru firmy, która wykona inwentaryzację zieleni.
2	Poznański Rejon Wspinaczkowy	Wydział Sportu/POSiR	355 000	0	355 000	w trakcie realizacji	Trwa ustalanie lokalizacji inwestycji,
3	"Poznańskie legendy" - szlak kulturowy	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	239 000	0	239 000	w trakcie realizacji	Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o dotację celową przez Centrum Turystyki Kulturowej Trakt. W trakcie podpisania umowy.
4	Centrum Amaranat – Dom Kultury Tramwajarza – całoroczne wydarzenia kulturalne dla Jeżyc i Łazarza	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o./ Wydział Kultury/ Estrada	500 000	0	500 000	w trakcie realizacji	Ogłoszony zostanie przetarg na prace projektowe, Po wykonaniu projektu prac, zostaną one zlecone, faktyczne wykonanie prac to IV kwartał 2017 r.
5	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 500 000	0	1 500 000	w trakcie realizacji	Umowa została podpisana na kwotę 5.166 zł brutto. W ramach umowy zostaną wykonane następujące prace: badania stratygraficzne przeprowadzone in situ: ustalenie pierwotnej kolorystyki budynku, lokalizacja dekoracji architektonicznych widocznych na archiwalnych zdjęciach, ustalenie ewentualnej obecności dekoracji sgraffitowej nad wejściem bocznym do budynku. Dokumentacja zostanie przekazana w dniu 7.07.2017 r.
6	Jeżyckie kino plenerowe. Letnie wieczory filmowe dla mieszkańców Krzyżownik - Smochowic, Kiekrza, Strzeszyna, Podolan	Wydział Kultury/Estrada	65 000	0	65 000	w trakcie realizacji	10 projekcji filmowych oraz zajęć warsztatowych dla dzieci w plenerze; realizacja VI - IX 2017; boisko na terenie Dzielnicy Smochowice (ul. Braniewska/Tczewska/Lubowska); do dnia 13 lipca odbyły się 2 projekcje filmowe oraz 2 cykle warsztatów, z uwagi na warunki pogodowe zrealizowane w zadaszonym obiekcie sportowym przy ul. Braniewskiej; w Smochowicach; kampania promocyjna w toku
7	"Hydrofor Kultury" - letnie spotkania z kulturą na terenie zachodnich osiedli Miasta Poznania	Wydział Kultury/Estrada	105 000	0	105 000	w trakcie realizacji	7 wydarzeń: 2 koncerty jazzowe i 2 projekcje filmowe z towarzyszeniem zajęć warsztatowych dla dzieci oraz 3 cykle warsztatów dla dzieci; realizacja na terenie Dzielnicy Kiekrz i Strzeszynynek; termin: VII - VIII 2017; do dnia 13 lipca odbyły się warsztaty Mobilnego Centrum Kultury w Strzeszynku (8 i 9 lipca 2017); kampania promocyjna w toku

lp.	nazwa projektu	jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	rzeczywiste koszty poniesione przez jednostkę	kwota, która pozostała do wykorzystania w celu dalszej realizacji lub na bieżące utrzymanie obiektu*	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
8	Muzyka nad Grunwaldem	Wydział Kultury/Estrada	25 000	0	25 000	w trakcie realizacji	4 koncerty plenerowe na terenie Dzielnicy Grunwald; realizacja V - VIII 2017; do dnia 13 lipca odbyły się 3 koncerty: trio Harmonia w Kościele Jana Kantego w Poznaniu 25.05.2017, Międzynarodowy Turniej Mistrzów w amfiteatrze przy szkole nr 74 w Poznaniu 9.06.2017 oraz koncert Oana Chitu w Parku Jasińskiego w Poznaniu 27.06.2017; kampania promocyjna w toku
9	Pracownia gospodarstwa domowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu	Wydział Oświaty	194 626	0	194 626	w trakcie realizacji	Trwa montaż urządzeń w pracowni. Planowane uruchomienie pracowni - druga połowa sierpnia 2017 r. Planowane otwarcie pracowni 1 września 2017 r.
10	Kasztelański Fitness	Wydział Oświaty	227 348	0	227 348	w trakcie realizacji	Został rozstrzygnięty przetarg na kwotę 226240,14 zł. Zadanie ma być zrealizowane w dniach 26.06-21.08.2017 r.
11	Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem i mini boiskiem przy Przedszkolu nr 110	Wydział Oświaty	373 030	4 730	368 300	w trakcie realizacji	Zostały rozstrzygnięte dwa przetargi, na łączną kwotę 330.452,28 zł. Przetarg na przebudowę chodników i tarasów na kwotę 150.454,08 zł oraz przetarg na plac zabaw z mini boiskiem na kwotę 179.998,20 zł. Na pozostałą kwotę 34.347,72 zł zostanie złożone zapytanie na prace uzupełniające. Rozpoczęły się prace ziemne.
12	Modernizacja boiska sportowego wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1	Wydział Oświaty	331 000	0	331 000	w trakcie realizacji	Opracowano koncepcję po konsultacjach społecznych z mieszkańcami, podpisana została umowa z projektantem, we wrześniu ruszają prace modernizacyjne, w tym budowa pełnowymiarowego boiska, ze względu na dużą liczbę dzieci, korzystających z terenu latem.
13	Park rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 58 w Poznaniu	Wydział Oświaty	49 000	0	49 000	w trakcie realizacji	Przetargi zostały zakończone, umowy podpisane, zadania wykonawcze zakończone. W lipcu odbędą się odbiory.
14	Sportowe Jeżyce: Remont ogólnodostępnych boisk w szkołach 23 (Norwida) i 71 (Bukowska)	Wydział Oświaty	500 000	0	500 000	w trakcie realizacji	od 15.07.2017r rozpoczęcie remontu
15	Trener Osiedlowy i Trener Senioralny - darmowe zajęcia ruchowe dla mieszkańców Poznania!!!	Wydział Sportu	1 370 000	1 370 000	0	w trakcie realizacji	W okresie 01.04-30.06.2017 r. rozpoczęła się właściwa praca Trenerów Osiedlowych oraz Senioralnych. W dniach 8-9 kwietnia, w miejscowości Chycina odbyło się szkolenie Trenerów Osiedlowych, połączone z kursem BHP, pierwszej pomocy i instruktażu sprzętowo-lokalizacyjnego. Wykonano zdjęcia na stronę programu. Od marca Trenerzy prowadzili zajęcia. W połowie kwietnia Poznański Trener Osiedlowy gościł w 30 planowanych lokalizacjach. Do końca czerwca Trenerzy Osiedlowi przepracowali blisko 3 500 godzin zajęć, organizowali pomniejsze rozgrywki i turnieje, wybierali się na atrakcje Malty Ski, do parku linowego, Jump Areny na Chwiańkę ale przede wszystkim animowali czas na szkolnych boiskach. Rozpoczęły się również eliminacje do największego w Poznaniu wakacyjnego turnieju piłki nożnej. W zakresie komponentu Trener Senioralny, kontynuowano rozpoczęte działania, rozszerzając ich zakres. W szczytowym momencie w zajęciach udział brało przeszło 90 grup ćwiczebnych tygodniowo. Zwiększono również ilości grup w cieszących się największym powodzeniem zajęciach. Nie stwierdzono żadnych odstępstw od planu działania obranego w projekcie. Zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym zadania wykonane zostały w 100%.Środki finansowe przekazywane są zgodnie z zawartą umową. Zakończenie realizacji: 31.12.2017 r

lp.	nazwa projektu	jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	rzeczywiste koszty poniesione przez jednostkę	kwota, która pozostała do wykorzystania w celu dalszej realizacji lub na bieżące utrzymanie obiektu*	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
16	Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusałka	Wydział Sportu (POSiR)	540 000	0	540 000	w trakcie realizacji	Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu PBO, na którym został uszczegółowiony zakres inwestycji. Podpisano umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.
17	Ogólnodostępny pomost na Jeziorze Kierskim – plaża Krzyżownicy	Wydział Sportu (POSiR)	200 000	0	200 000	w trakcie realizacji	Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu PBO na którym uszczegółowiono zakres inwestycji. Zadanie realizowane przez POSiR. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.
18	Renowacja stadionu lekkoatletycznego na Gołęczynie - kontynuacja	Wydział Sportu (POSiR)	290 000	10 701	279 299	w trakcie realizacji	Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu PBO na którym uszczegółowiono zakres inwestycji. Wykonano dokumentację projektową. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.10.2017. Zadanie realizowane przez POSiR
19	Ścieżka rowerowo-pieszna łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta dla pozytywnie sKOŁOwanych	Wydział Sportu (POSiR)	190 000	0	190 000	w trakcie realizacji	Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu PBO na którym uszczegółowiono zakres inwestycji. Zadanie realizowane przez Poznańskie Inwestycje Miejskie.
20	Budowa konstrukcji do ćwiczeń z masą własnego ciała nad jeziorem Maltańskim	Wydział Sportu (POSiR)	120 000	0	120 000	zrealizowano	Zrealizowano w miesiącu lipcu br.
21	Aktywna Mama i Szczęśliwe Dziecko - bezpłatny fitness dla mam z zajęciami dla ich dzieci	Wydział Sportu	119 000	119 000	0	w trakcie realizacji	W drugim kwartale wszystkie zakładane cele projektu zostały zrealizowane. Zachęcono mamy dzieci w wieku 2,5-9 lat do aktywnego spędzania czasu, umożliwiając im branie udziału w zajęciach fitness poprzez ciekawe zorganizowanie czasu wolnego ich pociechom. Do 30. 06. br w projekcie wzięło udział 158 mam (z wyłączeniem osób, które pojawiły się tylko jednorazowo) i 201 dzieci. Już teraz, po zakończonym pierwszym etapie projektu można stwierdzić istotną poprawę kondycji psychofizycznej uczestniczek (stwierdzoną na podstawie rozmów z uczestniczkami). Przygotowano także ulotki, zaproszenia oraz plakaty promocyjne, które rozwieszono/rozdane były w okolicach szkół, w których odbywały się zajęcia. Do 30.06. br przeprowadzonych zostało 76 zajęć Aktywnej Mamy i Szczęśliwego Dziecka: 14 zajęć w SP nr 20 i SP nr 51, 15 zajęć w SP nr 18, 64 i 50, oraz 16 zajęć w SP nr 6, 3 i 19. Na zajęciach dla dzieci odbywały się najczęściej warsztaty plastyczne oraz zabawy ruchowe. Środki finansowe przekazywane są zgodnie z zawartą umową. Zakończenie realizacji: 31.12.2017 r.
22	Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja wokół Jeziora Maltańskiego	Wydział Sportu (POSiR)	335 000	0	335 000	w trakcie realizacji	Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu PBO, na którym został uszczegółowiony zakres inwestycji. Obecnie trwają prace weryfikacyjne i przygotowawcze przed przystąpieniem do wykonania koncepcji projektu. Wykonano badania geotechniczne gruntu. Prace wstrzymano na prośbę wnioskodawcy który podjął próbę pozyskania dodatkowych środków z Rady Osiedla. Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.

lp.	nazwa projektu	jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	rzeczywiste koszty poniesione przez jednostkę	kwota, która pozostała do wykorzystania w celu dalszej realizacji lub na bieżące utrzymanie obiektu*	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
23	Rowerowe Winogrody. Słowiańska Trasa Rowerowa	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	400 000	18 400	381 600	w trakcie realizacji	Zlecono opracowanie projektów organizacji ruchu dla kontraruchów. Dla ul. Słowiańskiej opracowywana jest koncepcja. Brakujące środki w wysokości 100 tys. zł zostaną dołożone z zadania ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych (60015-6050-1250-15206). Aktualnie projekty kontraruchów są nadal w opracowaniu. Koncepcja dla ul. Słowiańskiej została odebrana, obecnie trwa procedura zlecenia wykonania projektu na podstawie koncepcji.
24	Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	350 000	4 920	345 080	w trakcie realizacji	Wykonano koncepcję, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej fontanny.
25	--- Podolany --- nowa, bezpieczna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie chaosu komunikacyjnego	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	400 000	0	400 000	w trakcie realizacji	Środki przeznaczone są na przebudowę ulicy Dukielskiej, w której Aquanet planuje budowę kanalizacji sanitarnej. Trwają uzgodnienia z Aquanetem w zakresie koordynacji robót (inwestorstwo zastępcze). Aktualnie uzyskano decyzje ZRID. Umowa o inwestorstwo zastępcze z Aquanet jest w trakcie podpisywania.
26	Wygodna trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000	89 790	410 210	w trakcie realizacji	Przesunięcie środków z budżetu ZDM na to zadanie, aby móc zlecić dokumentację projektową. Brakujące środki w wysokości 100 tys. zł zostaną dołożone z zadania ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych (60015-6050-1250-15206). Aktualnie zlecono wykonanie dokumentacji projektowej odcinków chodnika i oświetlenia. Autorzy zadań Budżetu Obywatelskiego wyrazili zgodę na wybudowanie chodników, dla których posiadamy dokumentację. Aktualnie roboty budowlane są w trakcie realizacji Zakończenie w październiku br. Za niewykorzystane środki zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej na dalszy odcinek.
27	Promenada Piątkowsko-Winogradzka; bezpieczna droga na przystanek	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	480 000	0	480 000	w trakcie realizacji	Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji wykonawczej; dnia 10 lipca 2017r. nastąpiło otwarcie ofert i dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji budowlanej.
28	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu ulicy Ostrowskiej w Poznaniu	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000	0	500 000	w trakcie realizacji	ZDM posiada dokumentację dla budowy 3 odcinków chodnika i oświetlenia. Autorzy zadań Budżetu obywatelskiego wyrazili zgodę na wybudowanie chodników. Aktualnie roboty budowlane są w trakcie realizacji. Zakończenie w październiku br. Za niewykorzystane środki zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej na dalszy odcinek.
29	Przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Sptawie do ul. Ustrzycka	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	450 000	0	450 000	w trakcie realizacji	Przygotowanie do budowy trzech odcinków chodnika dla których ZDM posiada dokumentację projektową: odc. Sptawie do ul. Ustrzyckiej, odcinek od wiaduktu do ul. Tarnowskiej oraz od ul. Zawiertowskiej do ul. Świątniczki oraz budowa oświetlenia na odcinku od wiaduktu do ul. Świątniczki. Przygotowanie zapytania ofertowego dla opracowania projektu dla budowy chodnika od ulicy Tarnowskiej do ul. Świątniczki. Aktualnie roboty budowlane w trakcie realizacji. Zakończenie w październiku br. Za niewykorzystane środki zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej na dalszy odcinek.
30	Naprawa chodnika oraz krawężników	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	250 000	0	250 000	w trakcie realizacji	Uzgodniono z Wnioskodawcą zadania zakres realizacji - remont chodników w pasie drogowym ulicy Lubbeckiego. Ogłoszono także przetarg na wykonanie zadania, otwarcie ofert nastąpi 21 lipca 2017 r.

lp.	nazwa projektu	jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	rzeczywiste koszty poniesione przez jednostkę	kwota, która pozostała do wykorzystania w celu dalszej realizacji lub na bieżące utrzymanie obiektu*	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
31	Grunwaldzkie Parkingi Rowerowe	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	54 622	0	54 622	w trakcie realizacji	Wybrano model wiaty z wnioskodawcą i Plastykiem Miejskim. Trwa analiza stanów prawnych wybranych lokalizacji. Aktualnie trwa poszukiwanie działek, na których można posadzić parkingi. ZDM ma obecnie 2 z 3 zgód i jest na etapie poszukiwania jeszcze jednej lokalizacji.
32	Park Sołacki - rozbudowa placu zabaw	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000	(& * ' & ' (+ ' ' + **	zrealizowano	Podpisano umowę z Wykonawcą na zaprojektowanie i rozbudowę placu zabaw na terenie parku Sołackiego. 8.07.2017 r. - zrealizowano projekt.
33	Naramowicki Park na Osiedlu Łokietka za Netto	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000	24.600,00	25.400,00	w trakcie realizacji	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na osiedlu Łokietka. Wykonawcą zadania została firma PERSPEKTYWA Pracownia Projektowa Sp. z o.o., Poznań. Cena za całość zamówienia wraz z podatkiem VAT wynosi 24.600,00 zł. Środki finansowe pozostałe na zadaniu w roku bieżącym w wocie 25.400,00 zł planuje się przesunąć na realizację inwestycji w 2018 r.
34	Montaż oświetlenia na ulicy Jasna Rola	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	300 000	0	300 000	w trakcie realizacji	Opracowana została dokumentacja projektowa. Po uzyskaniu zgłoszenia i pozwolenia na budowę przystąpimy do wyboru wykonawcy. Trwa procedura uzyskiwania decyzji Pozwolenia na budowę.
35	Naramowicka bezpieczna dla pieszych	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	200 000	0	200 000	w trakcie realizacji	Pomysłodawca ma uzgodnić z radą osiedla co chciałby zrealizować w ramach swojego projektu z uwagi na dotację unijną na przebudowę wężła oraz projektowaną ulicę Nowonaramowicką. W dniu 22 maja 2017 r. odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą PBO i przedstawicielem Rady Osiedla. W trakcie spotkania ustalono zakres prac: - ustawienie słupków na skrzyżowaniu Naramowicka/Rubież - wykonano - przestawienie słupa energetycznego; w dniu 2.06.2017 r. zostało wysłane pismo do ENEL, ENEA planuje wymienić słup do końca września 2017 r. - odnowienie oznakowania poziomego zostanie wykonane po pracach renowacyjnych nawierzchni; odnowiono malowanie od ul. Wilczak do ul. Łużyckiej - przejście aktywne przy kościele zostanie zainstalowane po wykonaniu korekty projektu przejścia - Pomysłodawca wycofał się z reszty zgłoszonych pomysłów
36	Odbudowa południowych klinów zieleni na Chartowie	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	50 000	800	49 201	w trakcie realizacji	Wykonano aktualizację mapy, a realizacja zadania nastąpi jesienią 2017
37	Bezpieczna droga do szkoły- Urbanator dla Rataj	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	80 000	0	80 000	w trakcie realizacji	Trwają uzgodnienia z wnioskodawcą dotyczące zakresu prac. Spotkanie z Wnioskodawcą projektu i jego pełnomocnikiem w dniu 27.04.2017 r. celem ustalenia zakresu projektu. Umowa na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - Urbanator dla Rataj z dnia 8.06.2017 r. na kwotę 14.643,52; termin wykonania 70 dni od dnia podpisania umowy.
38	Siłownia przy przystanku MPK	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	98 000	' - ' * ' %), ' * -	zrealizowano	Zlecono wykonanie projektu i realizację zadania
39	Zieleniec przy ul. Dolna Wilda	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000	0	500 000	w trakcie realizacji	Podpisano umowę z Wykonawcą. Prace w toku.

lp.	nazwa projektu	jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	rzeczywiste koszty poniesione przez jednostkę	kwota, która pozostała do wykorzystania w celu dalszej realizacji lub na bieżące utrzymanie obiektu*	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
40	Piesza Wilda - więcej lepszych chodników	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	60 000	0	60 000	w trakcie realizacji	Według informacji pomostodawcyw roku 2017 przeznaczono 60.000,00 zł na montaż UBR i projekty SOR. Pozostałą kwota zostanie wykorzystana w 2018 r. na budowę chodników. Uzgodniono zadania do realizacji w roku 2017. Spotkanie z Wnioskodawcą projektu i przedstawicielem Rady Osiedla celem ustalenia zakresu prac. Ustalono: - projekt organizacji ruchu na ulicach Niedziałkowskiego Pamiątkowa i Górna Włda- umowa z dnia 5.05.2017 r. na kwotę 2583,00zł z terminem wykonania 80 dni od daty podpisania umowy - rewaloryzacja zieleni na kwotę 11143,86zł - stojaki rowerowe 24 szt., realizacja do końca miesiąca września brak rozstrzygnięcia ogłoszenia na dzień 13.07.2017 r.
41	Rowerowa Wilda	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	360 000	20 420	339 580	w trakcie realizacji	Zlecono wykonanie projektów organizacji ruchu. Dokumentacja projektowa została przekazana do MIR celem zatwierdzenia.
42	Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000	23 953	476 047	w trakcie realizacji	Zlecono wykonanie projektów organizacji ruchu dla kontraruchów oraz opracowanie koncepcji i projektu dla ul. Dmowskiego.
43	Park Górczyński miejscem relaksu w cieniu drzew i aktywności fizycznej	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	490 000	490 000	0	zrealizowano	Zadanie zakończono. W ramach, którego wykonano alejki o nawierzchni żwirowej, ustawiono 2 podwójne urządzenia do siłowni zewnętrznej oraz urządzenia zabawowe na placu zabaw, ułożono bezpieczną nawierzchnię i prowadzono prace pielęgnacyjne zieleni.
44	Dzieci dzieciom - Park Tysiąclecia parkiem 1000 zabaw	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	460 000	0	460 000	w trakcie realizacji	Zlecono projekt na wykonanie placu zabaw.
45	Rowerowy Łazarz i Jeżyce: Obwodnica Rowerowa – zielona Jarochońskiego i Samoobsługowe Stacje Naprawcze - Jeżyce	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	190 000	18 450	171 550	w trakcie realizacji	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przejazd rowerowy przez ul. Hetmańską (uzgodniono z wnioskodawcą, że ze względu na niepełną kwotę finansowania projektu z tych pieniędzy budowany będzie tylko przejazd).
46	Rekreacja na Strzeszynie 2	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	370 000	0	370 000	w trakcie realizacji	W związku z tym, że środki na realizację projektu od 14.03.2017 r. znajdują się w planie wydatków Osiedla Strzeszyn, 31.03.br. odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami osiedla i wnioskodawcy, na którym omówiono harmonogram prac. Odbyła się wizja inspektora nadzoru WJPM z Przewodniczącym Zarządu na terenie boiska przy ul. Krajeneckiej celem uzgodnienia z Osiedlem Strzeszyn zakresu prac niezbędnych do przeprowadzenia w ramach modernizacji boiska. Osiedle zobowiązało się dostarczyć zatwierdzone przez projektanta rozwiązania dot. podbudowy boiska.
47	"Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji"	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	450 000	0	450 000	w trakcie realizacji	Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę.

* Środki, które nie zostały wydatkowane na dalszą realizację lub bieżące utrzymanie obiektu, zostają zwrócone do budżetu Miasta Poznania.