

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016 - I kwartał 2018

lp.	nazwa projektu	jednostka realizująca	koszt	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji / realizacja niemożliwa	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
2016					
1	„Święty Marcin – re-ANIMACJA” 2016	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	98 210,00 zł	zrealizowano	Zakończono.
2	Budowa oświetlenia nad Wartą	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	482 000,00 zł	w trakcie realizacji	Opracowano projekt budowlano-wykonawczy, uzyskano wszelkie pozwolenia niezbędne do realizacji zadania. Przekazano do realizacji do Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. W marcu 2018 r. PIM ogłosił przetarg na wykonawstwo. Nie wpłynęła żadna oferta - przetarg pozostał nierozstrzygnięty. Planowane jest powtórzenie postępowania.
3	„Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów”	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	440 000,00 zł	w trakcie realizacji	W dniu 04.01.2018 roku od Wydziału Urbanistyki i Architektury wpłynęła decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niniejsza decyzja umożliwiła rozpoczęcie procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę inwestycji. W kwietniu wyłoniony został inżynier koordynator inwestycji. Procedura przetargowa dot. wyłonienia wykonawcy planowana jest na maj. Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec 2018 roku.
4	Taras widokowy na Ratuszu miejskim	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	20 000,00 zł	realizacja niemożliwa	Realizacja projektu niemożliwa ze względu na brak zgody właściciela nieruchomości oraz brak możliwości technicznych dla realizacji zadania. Zadanie nie zostało podjęte.
5	Czyste Stare Miasto	Wydział Gospodarki Komunalnej - przekazane do Wydziału Transportu i Zieleni (ZDM)	200. 000,00 zł -do ZDM została przekazana kwota 180.199,28 zł w dniu 27.09.2016r.	zrealizowano	W 2016r. Zostało zakupionych 70 koszy ulicznych za kwotę 20 233,50 zł brutto oraz 100 koszy ulicznych czarnych na słupkach za kwotę 30 750,00 zł brutto. Na montaż została zarezerwowana kwota 15 616,50 zł brutto. Montaż powyższych koszy został wykonany w 2017r. Za kwotę 64 950,00zł zostało wykonane ciśnieniowe mycie chodników w celu usunięcia zaplamienia pochodzącego organicznego. Do 15 kwietnia 2017 roku wykonano również poziome oczyszczanie terenów zielonych, ścieżek rowerowych, chodników za kwotę 48 649,28 zł.
6	Fontanny w Parku Wilsona	Wydział Gospodarki Komunalnej (Palmiarnia Poznańska)	105 000,00 zł	zrealizowano	Zrealizowano na początku listopada 2016 r. Kwota 35.657,00 zł. nie zostanie wydatkowana. 5 000 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie obiektu.
7	Główna Rzeka Poznania	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00 zł	zrealizowano	Kwota w wysokości 2,500 zł została przeznaczona na zorganizowanie w dniu 19 marca 2016 Pikniku ekologicznego nad rzeką Główną, w tym posprzątnięcie terenu wzdłuż jej biegu. Pozostały budżet w wysokości 7500 zł został przeznaczony na profesjonalne posprzątnięcie terenu w obrębie rzeki Głównej przez wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot po zakończeniu sezonu, tj. w ostatnim tygodniu listopada 2016 r.
8	Rewitalizacja ogólnodostępnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 62	Wydział Oświaty	495 321,00 zł	zrealizowano	Zakończono.
9	Salę samodzielności dla uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu	Wydział Oświaty	90 000,00 zł	zrealizowano	Zakończono.
10	Junikowo na sportowo	Wydział Oświaty	487 267,00 zł	zrealizowano	Zakończono.
11	„Trener Osiedlowy i Senioralny - darmowe zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Poznania”	Wydział Sportu	1 390 000,00 zł	zrealizowano	Projekt zrealizowano bez zastrzeżeń. Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego przekazała na konto Urzędu Miasta Poznania niewykorzystaną dotację w wysokości 178 565,83 zł
12	Remont stadionu lekkoatletycznego na Gołębiniu	Wydział Sportu	198 179,00 zł	zrealizowano	Wymiana siedzisk na stadionie lekkoatletycznym oraz zakup sprzętu sportowego.
13	Cyklo-Stop Północno-zachodnia Brama turystyczna Poznania	Wydział Transportu i Zieleni (pierwotnie POSiR)	452 500,00 zł	w trakcie realizacji	W październiku 2016r. Gabinet Prezydenta przekazał WTiZ realizację zadania „Cyklo-stop Północno-zachodnia Brama turystyczna Poznania”. Środki na ten cel zostały przekazane w grudniu 2016 r. Na podstawie wstępnych ustaleń z Wnioskodawcą Cyklo-stopu, w przypadku dostatecznej ilości środków, w ramach tego zadania realizowany będzie projekt i wykonanie pomostu w Kiekrzu. W marcu 2017 r. na spotkaniu Zespołu ds. Plażyjady przedstawiono wstępną koncepcję realizacji zadania Cyklo-Stop wraz z pomostem nad jez. Kierskim. Dnia 10 marca 2017r. odebrana została wstępna, uzgodniona z Zespołem oraz Wnioskodawcą, koncepcja dla zadania. W styczniu 2018 r. podpisano umowę na realizację zadania, planowane zakończenie prac w lipcu br.
14	Skatepark na Świerczewie	Wydział Sportu (POSiR)	300 000,00 zł	w trakcie realizacji	Lokalizacje wskazane w projekcie PBO nie nadawały się do zrealizowania inwestycji (pozostają w trwałym zarządzie ZDM). W 2016 r. ustalono nową lokalizację na działce nr 29/1, ark.06, obr. Chartowo. Wykonano mapę do celów projektowych. W 2017 r. odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu PBO, na którym został uszczegółowiony zakres inwestycji. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Przeprowadzono przetarg bez rozstrzygnięcia. Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.
15	Skatepark Czecha	Wydział Sportu (POSiR)	450 000,00 zł	w trakcie realizacji	Lokalizacje wskazane w projekcie PBO nie nadawały się do zrealizowania inwestycji (pozostają w trwałym zarządzie ZDM). W 2016 r. ustalono nową lokalizację na działce nr 29/1, ark.06, obr. Chartowo. Wykonano mapę do celów projektowych. POSiR realizuje część zadania w Szczepankowie za kwotę 270000,00 zł: W 2017 r. odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu PBO, na którym został uszczegółowiony zakres inwestycji. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Przeprowadzono przetarg bez rozstrzygnięcia. Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.
16	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Wydział Sportu (POSiR) / ZDM	470 000,00 zł	w trakcie realizacji	W 2016 r. ustalono dwie lokalizacje inwestycji : 1) na działkach nr 15 i 26/11, ark.10, obr. Krzesiny oraz 2) na działce nr 1/18, ark. 41, obr. Kobylepole. Podzielono inwestycję pomiędzy POSiR i ZDM. POSiR realizuje część zadania w Szczepankowie za kwotę 270000,00 zł. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Przeprowadzono przetarg bez rozstrzygnięcia. Zadanie realizowane będzie przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie. ZDM w 2017 r. wykonał projekt zagospodarowania terenu przy ul. Świątniczki, a w 2018 r. planuje realizację zadania.

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016 - I kwartał 2018

lp.	nazwa projektu	jednostka realizująca	koszt	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji / realizacja niemożliwa	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
2016					
17	Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań	Wydział Sportu (POSiR)	1 586 500,00 zł	w trakcie realizacji	Trwają uzgodnienia dotyczące ostatecznej koncepcji projektu. W tej samej lokalizacji Radni Miejscy zgłosili potrzebę zaplanowania budowy krytej pływalni. W związku z tym, podjęto decyzję o wstrzymaniu prac nad oddzielnym projektowaniem toru wrotkarskiego na rzecz opracowania wspólnej koncepcji, zakładającej zagospodarowanie fragmentu Parku Kasprowicza, uwzględniającej pływalnię letnią, tor wrotkarski oraz pływalnię krytą ze wspólną częścią szatniowo-socjalną dla pływalni i toru wrotkarskiego. Podpisano umowę na wykonanie projektu obiektu oraz dokumentacji niezbędnej do przygotowania terenu pod inwestycję. Zadanie realizowane w ramach realizacji baseny krytego ze wspólnym zapleczem socjalnym. Trwa uzyskiwanie decyzji administracyjnych oraz warunków przyłączeniowych od gestorów. Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.
18	Winnice Poznania	Wydział Transportu i Zieleni	500 000,00 zł	realizacja niemożliwa	5 lipca 2016 r. wykonana została "Ekspertyza dotycząca analizy uwarunkowań przestrzennych, klimatycznych i glebowych w aspekcie założenia winnicy na ogólnodostępnych miejskich terenach Miasta Poznania" przez specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspertyza ta potwierdza, że nie ma możliwości realizacji winnic w miejskich terenach zieleni otwartej i ogólnodostępnej, a zwłaszcza na skarpach Ostrowa Tumskiego.
19	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz	Wydział Transportu i Zieleni	1 993 000,00 zł	zrealizowano	Zakończono.
20	Promenada Piątkowsko-Winogradzka - I etap	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	100 000,00 zł	zrealizowano	Koncepcja została wykonana.
21	Ścieżka rowerowa - projekt koncepcyjny wraz z projektem budowlanym, wykonawczym oraz kosztorysami inwestorskimi i ofertowym	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	80 000,00 zł	w trakcie realizacji	W przygotowaniu jest opracowanie dokumentacji projektowej
22	Złotowska - Chodnik i ścieżka rowerowa	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	70 000,00 zł	w trakcie realizacji	Odebrano koncepcję pod koniec grudnia 2016r. Po przeprowadzeniu konsultacji zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 30.11.2017 r. Wartość zlecenia: 68 880,00 zł. Ze względu na długi termin uzyskiwania mapy do celów projektowych oraz uzgadnianie dokumentacji, zadania nie wykonano w roku 2017. Aktualnie trwa opracowywanie projektów branżowych i ich uzgadnianie z gestorami sieci.
23	Rowerowy Łazarz	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	110 000,00 zł+ 15 000,00 zł	zrealizowano	Zadanie zrealizowane. Trwa przygotowanie procedury odbiorowej.
24	Kontraruch rowerowy na Grunwaldzie	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	110 000,00 zł+ 15 000,00 zł	w trakcie realizacji	Rozstrzygnięto przetarg, trwa weryfikacja złożonych ofert. Po pozytywnej weryfikacji zostanie zawarta umowa na wdrożenie kontraruchów.
25	100 Drzew dla Łazarza	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	110 000,00 zł+ 4 500,00 zł	zrealizowano	Podczas odbiorów w dniu 24 i 25 listopada 2016r. Zgłoszono usterki z terminem wykonania do 9 grudnia 2016r. Usterki odebrano w dniu 12 grudnia 2016r. Zadanie zostało zakończone. Pozostałe środki zostały zwrócone.
26	Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	403 233,00 zł+ 20 000,00 zł	w trakcie realizacji	Realizację zadania przesunięto na 2018 rok.
27	Park rekreacyjno-sportowy "Przy Żurawincu"	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000,00 zł	zrealizowano	Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu, na podstawie której wybudowano park rekreacyjno-sportowy przy Żurawincu oraz przeprowadzono bieżące utrzymanie parku.
28	Utworzenie terenu spacerowo-parkowego wraz z wydzielonym i ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	450 000,00 zł	zrealizowano	Utworzono teren spacerowo-rekreacyjny wewnątrz osiedla Orła Białego (wykonano alejki parkowe wraz z oświetleniem).
29	Sportowy Raj - Miejskie Centrum Multisportowo-Integracyjne	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	283 614,00 zł	zrealizowano	Zamontowano urządzenia do Parkour tęcznie z wykonaniem nawierzchni syntetycznej na podstawie dokumentacji projektowej.
30	Smochy Pumptrack. Projekt mieszkańców Osiedla Krzyżownicy - Smochowice	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	300 000,00 zł	zrealizowano	Zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz wybudowano pumptrack - tor rowerowy dla dorosłych i dzieci.
31	Wildeckie place zabaw oraz place sportowo-rekreacyjne do uprawiania sportów miejskich	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	495 000,00 zł	w trakcie realizacji	Część zadania zakładająca montaż urządzeń w parku Jana Pawła II została już zrealizowana w 2016 r., w 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację streetworkout i siłowni w Parku Drwęskich. Zakończenie zadania nastąpi w 2018 r.
32	Z widokiem na Szachty, Luboń i Poznań – budowa drewnianej wieży widokowej na Szachtach	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000,00 zł	w trakcie realizacji	Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą wieży widokowej na Szachtach. Z uwagi na fakt, że drugi przetarg został unieważniony (zbyt wysoki koszt ofert), ZDM przesunął realizację zadania na 2018 r. W 2018 roku ogłoszono przetarg, wybrano wykonawcę zadania.
33	Zieleniec przy ul. Dolna Wilda	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	255 000,00 zł	zrealizowano	Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą parku przy ul. Dolna Wilda oraz układ komunikacyjny i prace związane z uporządkowaniem i pielęgnacją zieleni.
34	Park Astronomiczny obok Obserwatorium	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	230 000,00 zł	zrealizowano	Zamontowano ławki, tablice informacyjne, nasadzono rośliny, ułożono układ słoneczny w formie nawierzchni z kostki granitowej. Zlecono prace bieżące w parku.
35	Oświetlenie górki saneczkowych - 100% więcej zimy	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	21 000,00 zł	zrealizowano	Wykonano oświetlenie górki saneczkowej na os. Tysiąclecia.

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016 - I kwartał 2018

lp.	nazwa projektu	jednostka realizująca	koszt	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji / realizacja niemożliwa	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
2016					
36	Projekt rewitalizacji muszli koncertowej w Parku nad Wartą wraz z otoczeniem	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	300 000,00 zł	zrealizowano	Wykonano dokumentację projektową rewitalizacji muszli koncertowej w parku nad Wartą. Niewykorzystaną kwotę ZZM oddał do budżetu miasta.
37	Rekreacja na Strzeszynie	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	581 848,00 zł (z czego 53 000,00 zł przeniesiono do innych wydziałów)	zrealizowano	Zrealizowano wszystkie elementy wniosku PBO 2016 w tym.: animacje kulturalne i sportowe, pumtrack przy ul. Homera, boisko i plac zabaw ul. Puszkina/Kaczmareckiego, podest rolkarski i altana ul. Homera, linarium ul. Krajanecka.
38	Poznań - miasto przyjazne dla niewidomych	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	115 176,00 zł (projekt graniczny, kwota pomniejszona)	zrealizowano	<p>Celem projektu było:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapewnienie bezpiecznej drogi z przystanków tramwajowych na ul. Fredry i autobusowych na al. Niepodległości do budynku Biura Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Niewidomych przy al. Niepodległości 29 w Poznaniu. W tym celu zostały zainstalowane linie naprowadzające z elastycznej żywicy metakrylowej. • Przystosowanie budynku Muzeum Archeologicznego w Pałacu Górków na ul. Wodnej 27 w Poznaniu do samodzielnego poruszania się zwiedzających z niepełnosprawnością wzroku, korzystania z wind oraz poprawa informacji na zewnątrz i wewnątrz budynku.