

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 - IV kwartał 2022

	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
lp.	2019					
1	Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener Przedszkolaka.	Wydział Sportu	Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu	1 975 000	zrealizowano	W zakresie komponentu Trener Osiedlowy zajęcia w większości lokalizacji zostały przeniesione do sal gimnastycznych lub do obiektów pozwalających prowadzić zajęcia bez względu na pogodę (hole, salki itp.) Śladem poprzednich edycji organizowano wspólne wyjścia na atrakcje takie jak między innymi bowling, park trampolin, lodowisko czy do kina. Zorganizowano kilka dużych turniejów w różnych dyscyplinach (np. palant, unihokej) na dużych obiektach sportowych. W zakresie komponentu Trener Senioralny w opisywanym okresie zajęcia prowadzone były w największej intensywności. Tygodniowo odbywały się zajęcia dla blisko 150 grup ćwiczebnych, osób po 55 roku życia. Aktywności takie jak zumba, zajęcia taneczno – gimnastyczne, zdrowy kręgosłup, Senior Balance, Aqua-aerobik, Aquafitness, Ball – shape, Spinning-indoor cycling, zajęcia na siłowniach zewnętrznych, Nordic Walking, brydż sportowy, aerobic taneczny + wzmacnianie, Joga, Aqua Senior czy zajęcia gimnastyczne – STOP upadkom zgromadziły około 2500 uczestników. Zajęcia z Trenerem Senioralnym prowadzone były do połowy grudnia. Uczestnicy zajęć zarówno Trenera Osiedlowego jak i Senioralnego w październiku spontanicznie brali udział w oddolnie organizowanych happeningach mających na celu promocję projektu wśród mieszkańców i zachęcanie ich do głosowania na projekt zapewniający kontynuowanie działań w następnym roku. W zakresie projektów wdrożeniowych Trener Przedszkolaka i O-TyFit zajęcia przebiegły zgodnie z harmonogramem. Trenerzy Przedszkolaka prowadzili zajęcia w 11 placówkach obejmując zajęciami około 1200 dzieci i notując bardzo wysokie oceny wśród nauczycieli ale przede wszystkim dzieci. Jesienna edycja O-TyFitów liczyła 39 osoby (w tym 4 mężczyzn) w przedziale wiekowym 28-67 lat, chcących przejść metamorfozę.
2	Skończmy ze smogiem w Poznaniu!	SMMP, MOPR, Wydział Ochrony Środowiska, WGN, ZKZL	SM, MOPR, Wydział Ochrony Środowiska, WGN, ZKZL	972 000	zrealizowano	ZKZL: Dnia 18 czerwca 2019 r. podpisana została umowa na kwotę 3.132.575,44 zł brutto. Umowa obejmowała budowę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniem budynków do systemu miejskiej sieci ciepłowniczej, oraz modernizacji instalacji wod-kan w trzech budynkach komunalnych: Staszica 6 (koszt robót 1346400,93 zł brutto), Kraszewskiego 19 (koszt robót - 1000260,6 zł brutto) oraz Wawrzyniaka 14 (koszt robót 1069844,16 zł brutto). Prace przy ul. Kraszewskiego 19 zostały zakończone w grudniu. W dwóch pozostałych lokalizacjach, ze względu na opóźnienia dotyczące podłączenia do węzła ciepłego, termin zakończenia prac przesunięto na koniec stycznia 2020 roku. MOPR: do końca IV kwartału 2019 klientom Mopr dostarczone 173 tony węgla luzem oraz 24,5 tony węgla w workach (1.226 worków). WKiOŚ: Wyłoniono wykonawcę oraz koordynowano akcję dot. sprawdzania spalin z kominów przy użyciu drona W ramach zadania wykonano 30 dni pomiarowych w terminie od 9 października do 11 grudnia 2019 r.(harmonogramy oblotów były na bieżąco ustalane ze SMMP). SMMP: IV kwartał 2019 roku: 11 próbek x 602,70 zł. = 6.629,70 zł.
3	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	Wydział Sportu	POSIR	1 914 096	zrealizowano	Zrealizowano w całości zakres Wskazania do Realizacji Trwają ustalenia co do montażu dodatkowej instalacji elektrycznej na plaży Malibu, która zabezpieczyć ma zapotrzebowanie mocy dla obiektów na terenie (gastronomia). Ma wpłynąć wniosek o zmianę lokalizacji parasoli, które usytuowane są w miejscu planowanego slipu. Otrzymano wycenę jednostkową przeniesienia parasoli Przygotowywane są materiały do zamknięcia inwestycji. Oczekujemy na aktualizację WdR w zakresie podziału środków na poszczególne pozycje WPF
4	Od Przedszkola do Seniora na Winogradach	Wydział Oświaty	Przedszkole nr 37 Przedszkole nr 185 Szkoła Podstawowa nr 11 XX Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 7	100 000 100 000 80 000 210 000 80 000	zrealizowano	Zmodernizowano plac zabaw o nowe urządzenia zabawowe i elementy naturalne. Zmodernizowano plac zabaw o nowe urządzenia zabawowe i elementy naturalne. Dokonano modernizacji i adaptacji części budynku szkoły na salę do zajęć z wychowania fizycznego wraz z zapleczem. Zmodernizowano boisko piłkarskie wraz z montażem trybun, zamontowano nowe urządzenia stacjonarnej siłowni zewnętrznej. Zmodernizowano pomieszczenie w budynku szkoły z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną.
5	Tajemnice Cytadeli dla turystów i poznaniaków	ZZM	ZZM	600 000	zrealizowano	ZZM wykonał projekt zabezpieczeń wejść do pozostałości fortyfikacji w Parku Cytadela.

	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
6	Ogólnomiejska plaża z kąpieliskiem w Kiekrzu	Wydział Sportu	POSiR	505 000	zrealizowano	Zrealizowano w całości zakres Wskazania do Realizacji Trwają ustalenia co do montażu dodatkowej instalacji elektrycznej na plaży Malibu, która zabezpieczyć ma zapotrzebowanie mocy dla obiektów na terenie (gastronomia). Ma wpłynąć wniosek o zmianę lokalizacji parasoli, które usytuowane są w miejscu planowanego slipu. Otrzymano wycenę jednostkową przeniesienia parasoli Przygotowywane są materiały do zamknięcia inwestycji. Oczekujemy na aktualizację WdR w zakresie podziału środków na poszczególne pozycje WPF.
7	Podolany Szkoła Podstawowa 62: boiska, malowanie, szafki	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 62	305 000	zrealizowano	Zakupiono nowe szafki szkolne, wykonano modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z malowaniem pomieszczeń szkoły.
8	Promenada Piątkowsko-Winogradzka - przyjazna trasa spacerowa	ZDM	ZDM	600 000	w trakcie realizacji	Trwają prace projektowe oraz uzgodnienia branżowe. Przewidziane zakończenie prac projektowych w I kw 2023 r.
9	Plac zabaw dla szkoły integracyjnej	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 68	265 000	w trakcie realizacji	W związku z trwającą inwestycją przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 68 zakończenie przedmiotowego projektu nastąpi w końcowym etapie realizacji inwestycji tj. w roku 2023.
10	Wygodnie rowerem po Mieszka I	ZDM	ZDM	600 000	zrealizowano	W roku 2019 przeprowadzono roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Księcia Mieszka I w Poznaniu na odcinku wzdłuż ul. Szeligowskiego od wjazdu na teren TESCO do wjazdu w os. B. Śmiałego przy nr. : 2, 3, 8, 9, 10. Zadanie zrealizowane.
11	Nasz sportowy fyrtel	Wydział Sportu	Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu	432 000	zrealizowano	Zajęcia prowadzone były w 14 lokalizacjach w przeszło 50 grupach ćwiczebnych. Prowadzona zajęcia takie jak: zajęcia na siłowniach zewnętrznych dla seniorów, amatorskie treningi biegowe, Kształtowanie Sylwetki, Zdrowy kręgosłup, Zumba Gold, Pilates, Zumba dorośli, Stretching & Relaks, Nordic Walking, Gimnastyka korekcyjna dla dzieci – „Trzymaj się prosto”, gimnastyka ogólnorozwojowa dla dzieci, gimnastyka zdrowotna z elementami Pilates, stretching z elementami jogi, Body Shape a nawet podstawy wspinaczki sportowej. Dodatkowo po raz pierwszy zorganizowano poznańską ligę osiedlową (PLO) dla dzielnic objętych programem oraz utworzono tzw. otwarte strefy rekreacji dla mieszkańców, gdzie każdy mógł dołączyć do rozgrywek w zespołowych grach sportowych.
12	Modernizacja boiska sportowego przy SP61	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 61	505 000	zrealizowano	Zmodernizowano boisko do piłki nożnej wraz z wymianą ogrodzenia.
13	Rowerem na Starołękę - pakiet ułatwień	ZDM/Zakład Lasów Poznańskich	ZDM/Zakład Lasów Poznańskich	453 000	zrealizowano	ZDM oraz ZLP dokonały uzgodnienia w zakresie technologii związanej z utwardzeniem ścieżki. Dnia 13 grudnia dokonano protokolarnego odbioru ścieżki, która została udostępniona do użytkowania.
14	Rowerem przez Grunwald na osiedle Kopernika	ZDM	ZDM	600 000	w trakcie realizacji	W październiku 2022r został ogłoszony przetarg dla zadań w rejonie ul. Ściegiennego i Pogodnej zad. 1 oraz ul. Grochowskiej i Pogodnej zad 2. Ze względu na znaczne przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizację zadania 1 przez najniższą ofertę przetarg zostanie powtórzony. Zadanie nr 2 jest obecnie na etapie uzupełniania dokumentów przez wykonawcę, który złożył najniższą ofertę. Planowane zakończenie realizacji 2 części zadania przewidziano na II kw br.
15	Fit Park Kasztelan	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 74	590 000	zrealizowano	Utworzono Fit Park Kasztelan - tor biegowy z przeszkodami.
16	Rowerowy pakiet 2019: Ogrody-Sołacz-Winiary-Wola	ZDM	ZDM	600 000	zrealizowano	Zadanie zrealizowane.
17	Dokończmy Park Przy Żurawińcu	ZDM	ZDM	279 000	zrealizowano	ZDM wykonał nawierzchnię alejek parkowych i montaż małej architektury.

	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
18	Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość	Wydział Sportu	Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Kobiet "Dbamy o Mamy"	97 600	zrealizowano	Zajęcia odbywały się w następujących lokalizacjach: boisko szkolne Szkoły Podstawowej nr 60 na ulicy Boranta, boisko szkolne Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 na os. Władysława Łokietka 104, kompleks sportowy przy ul. Jasna Rola 36 oraz hala sportowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 przy ulicy Umultowskiej 114. Przeprowadzone zostały zajęcia dla dorosłych i seniorów na siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 35 na os. Władysława Łokietka 104, siłowni zewnętrznej Żurawiniec oraz Nordic Walking w terenie jak również warsztaty dla dorosłych oraz seniorów z dietetykiem i dwa kursy z pierwszej pomocy przedmedycznej w Szkole Podstawowej nr 60. Przeprowadzone zostały warsztaty z psychologiem dla dzieci, które odbywały się w Szkole Podstawowej nr 60 oraz podczas zajęć na hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 oraz przedszkolu "Maluchy" na os. Władysława Łokietka.
19	Fort 4a - zielone płuca Naramowic	ZKZL (WGN)		540 000	w trakcie realizacji	Projekt jest połączony z PBO 2018 - "Forteczna zabawa na spacerze" W lipcu br. do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. przekazano wskazanie do realizacji inwestycji - w zakresie Fortu IVa jest to pozyskanie pełnobrańzowej dokumentacji z uzyskaniem wszelkich pozwoleń. Przygotowano aktualizację wskazania do realizacji przedmiotowego zadania. Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej i zawarto z nim umowę. W związku z rozszerzeniem zakresu zadania, o włączenie do przedmiotu zadania pozyskania dokumentacji projektowej na zjazd na ul. Lechicką z terenu fortu. Ze względu na śmierć Wykonawcy umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wygasła. W 2023 rozpocznie się procedura opracowania dokumentacji projektowej.
20	Rowerowe Rataje. Wygodnie do centrum	ZDM	ZDM	600 000	zrealizowano	Zakończono zasadnicze roboty budowlane. Trwa przygotowywanie dok. odbiorowej
21	Os. Lecha. Remont szkoły SP51	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 51	66 857	zrealizowano	Wykonano prace remontowe (remont korytarzy).
22	Przedszkolne remonty na os. Rusa, Lecha, Tysiąclecia	Wydział Oświaty	Przedszkole nr 6	112 500	zrealizowano	Wykonano kompleksowy remont kuchni.
			Przedszkole nr 150	250 000		Wykonano remont łazienek, sal z zapleczem oraz częściowy remont kuchni.
			Przedszkole nr 160	132 500		Wykonano kompleksowy remont bloku żywieniowego.
23	Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom, wózkom	ZDM	ZDM	530 000	w trakcie realizacji	Uzyskano I część studium inwentaryzacyjno-projektowego nawierzchni i zagospodarowania ulic staromiejskich w rejonie między ulicami: Wolnica, Małe Garbary, plac Bernardyński, Zielona, Lewandowskiej, Podgórna, aleje Marcinkowskiego, 23 Lutego, plac Wielkopolski. Trwa przygotowanie ogłoszenia przetargu dla realizacji zadania. Trwa opracowywanie II części studium dla kolejnych ulic.
24	Rowerowa Wilda, Świerczewo i Dębiec	ZDM	ZDM	600 000	zrealizowano	Zadanie jest zrealizowane poprzez prowadzenie "Robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni ścieżki rowerowej w ul. Hetmańskiej w Poznaniu; odcinek : Most Przemysła -Wiadukt Kolejowy"
25	Remont ul. Rolnej	ZDM	ZDM	520 000	zrealizowano	Roboty budowlane zakończone. Inwestycja w trakcie rozliczeń.
26	Świetlicowo-biblioteczny raj	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 58	555 000	zrealizowano	Rozbudowano budynek szkoły o pomieszczenie biblioteczno-świetlicowe oraz łazienki i korytarz.
27	Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	Wydział Oświaty/ ZDM	ZDM	385 000	zrealizowano	Zadanie zrealizowane.
			Szkoła Podstawowa nr 78			Utworzono nowoczesną strefę odpoczynku z ławkami, lampą hybrydową, elektroniczną tablicą LED z zegarem prezentującą poziom czystości powietrza oraz wprowadzono innowacyjne rozwiązania społeczne w małej architekturze.
			Przedszkole nr 36			Utworzono nowoczesną strefę odpoczynku z ławkami, lampą hybrydową, elektroniczną tablicą LED z zegarem prezentującą poziom czystości powietrza oraz wprowadzono innowacyjne rozwiązania społeczne w małej architekturze.
28	Park Browarna-Obszar parku tereny zielone	ZZM	ZZM	600 000	zrealizowano	ZZM w ramach zadania posadził krzewy, drzewa i założył trawnik.

	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
29	Kąpiel dla Mrówkojada	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		600 000	zrealizowano	W roku 2019 podpisano aneks z terminem wykonania do 31.03.2020 r. W dniu 16.03 Wykonawca złożył pismo o przesunięciu zakończenia prac budowlanych na dzień 15.05.2020 w związku z obecną sytuacją i brakiem możliwości pozyskania towaru i obostrzenia dot. przebywania kilku osób w jednym miejscu. Pismo zostało wysłane do prawników, celem przygotowania stosownego dokumentu i wydania w tym zakresie opinii prawnej. Wykonanie tablicy PBO na kwotę 768,75. Umowa została aneksowana do 20.10.2020 z uwagi na covid -19. Wykonwca w dniu 19.10 złożył kolejne pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Pismo zostało skierowane do Grupy Prawnej w celu uzyskania opinii. Firma złożyła pismo dot. gotowości do odbioru prac. W dniu 8.01. odbył się odbiór prac. Ustalono, iż do dnia 21.01. firma wykona poprawki na inwestycji. W dniu 02.03.2021 roku podpisano porozumienie z Wykonawcą kończące prace budowlane przewidziane w I etapie. Podpisano umowę na realizację prac budowlanych z terminem realizacji do 10.12.2021 roku. Prace w założonym zakresie zostały zakończone.
30	Rowerowa integracja Jeżyc, Łazarza i Wildy	ZDM	ZDM	600 000	zrealizowano	Zadanie zrealizowano poprzez przeprowadzenie robót budowlanych polegające na wymianie nawierzchni na ścieżce rowerowej ul. Hetmańskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Kolejowej - ul. Dmowskiego po stronie północnej.