

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona przez wydział na realizację projektu	rzeczywiste koszty poniesione przez wydział na realizację projektu	kwota, która pozostała do wykorzystania w celu dalszej realizacji projektu lub na bieżące utrzymanie projektu*	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji / realizacja niemożliwa	uwagi dodatkowe dot. realizacji projektu wraz z opisem realizacji
2016							
1	„Święty Marcin – re-ANIMACJA” 2016	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	98 210,00 zł	98 114,92 zł	95,08 zł	zrealizowano	Zakończono.
2	Budowa oświetlenia nad Wartą	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	482 000,00 zł	285 323,10 zł	196 676,90 zł	w trakcie realizacji	W 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlano-wykonawczego. Dokonano uzgodnień z ENEA i uzyskano warunki przyłączenia oświetlenia na górnej terasie rzeki. Oświetlenie dolnej terasy musi mieć akceptację Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z uwagi na fakt, że jest to teren zalewowy. RZGW wystosowało już do Miasta uwagi, ze strony Miasta Trwa korekta projektu aby poprawki mogły zostać złożone do ponownej oceny RZGW. Uzyskanie pozwolenia na budowę - kwiecień 2017.
3	„Park dookola Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów”	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	450 000,00 zł	31 857,00 zł	408 143,00 zł	w trakcie realizacji	Odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową parku dookola Fortu IX w Poznaniu opracowaną przez Pracownię Architektury Krajobrazu „Trzy Małe Drzewka”, na podstawie umowy na „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Park dookola Fortu IX w Poznaniu wraz z wybiegiem dla psów” podpisanej w dniu 8 lipca 2016 r. (KPRM-XII.062.113.2016). Wartość opracowania to 31.857 zł - wykonawca został wyłoniony w przetargu. W międzyczasie w ramach powstawania dokumentacji odbyły się również konsultacje z mieszkańcami sąsiadującymi z inwestycją nieruchomości i przedstawicielami Rady Osiedla Świerczewo i Rady Osiedla Górczyn. Po otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu odbyły się konsultacje i spotkanie robocze ukierunkowujące dalszą procedurę, w kontekście zagadnień związanych z ochroną siedlisk nietoperzy na forcie chronionych na podstawie ochrony gatunkowej oraz ochrony dla Obszaru Natura 2000 PLH300005 Fortyfikacje w Poznaniu. Obecnie trwają przygotowania do opracowania ekspertyzy chiroptrologicznej, która umożliwi dalsze działania. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2017 r. Zaangażowanie środków: 31 857,00
4	Taras widokowy na Ratuszu Miejskim	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	20 000,00 zł	-	20 000,00 zł	realizacja niemożliwa	Realizacja projektu niemożliwa ze względu na brak zgody właściciela nieruchomości oraz brak możliwości technicznych dla realizacji zadania. Zadanie nie zostało podjęte.
5	Czyste Stare Miasto	Wydział Gospodarki Komunalnej - przekazane do Wydziału Transportu i Zieleni (ZDM)	200. 000,00 zł - do ZDM została przekazana kwota 180.199,28 zł w dniu 27.09.2016r.	115 933,28 zł	64265,78 zł + 19 800 zł	w trakcie realizacji	W 2016r. Zostało zakupionych 70 koszy ulicznych za kwotę 20 233,50 zł brutto oraz 100 koszy ulicznych czarnych na słupkach za kwotę 30 750,00 zł brutto. Na montaż została zarezerwowana kwota 15 616,50 zł brutto. Montaż powyższych koszy został przeniesiony na 2017r. ponieważ osiedle zastrzegło dla siebie wytyczność wskazania lokalizacji dla nowych koszy. Lokalizację tę ZDM otrzymał w połowie grudnia 2016r. Za kwotę 64 950,00zł zostało wykonane ciśnieniowe mycie chodników w celu usunięcia zaplamienia pochodzącego organicznego. Poziome oczyszczanie terenów zielonych , ścieżek rowerowych, chodników za kwotę 48 649,28 zł zostało przeniesione na początek 2017r.
6	Fontanny w Parku Wilsona	Wydział Gospodarki Komunalnej (Palmiarnia Poznańska)	105 000,00 zł	64 343,00 zł	40 657,00 zł	zrealizowano	Zrealizowano na początku listopada 2016 r. Kwota 35.657,00 zł. nie zostanie wydatkowana. 5 000 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie obiektu.
7	Główna Rzeka Poznania	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	zrealizowano	Kwota w wysokości 2.500 zł została przeznaczona na zorganizowanie w dniu 19 marca 2016 Pikniku ekologicznego nad rzeką Główną, w tym posprzątanie terenu wzdłuż jej biegu. Pozostały budżet w wysokości 7500 zł został przeznaczony na profesjonalne posprzątanie terenu w obrębie rzeki Głównej przez wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot po zakończeniu sezonu, tj. w ostatnim tygodniu listopada 2016 r.
8	Rewitalizacja ogólnodostępnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 62	Wydział Oświaty	495 321,00 zł	495 321,00 zł	- zł	zrealizowano	Zakończono.
9	Salę samodzielności dla uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu	Wydział Oświaty	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł	zrealizowano	Zakończono.
10	Junikowo na sportowo	Wydział Oświaty	487 267,00 zł	487 267,00 zł	- zł	zrealizowano	Zakończono.
11	„Trener Osiedlowy i Senioralny darmowe zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Poznania”	Wydział Sportu	1 390 000,00 zł	1 211 434,17 zł	178 565,83 zł	zrealizowane	Projekt zrealizowano bez zastrzeżeń. Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego przekazała na konto Urzędu Miasta Poznania niewykorzystaną dotację w wysokości 178 565,83 zł
12	Remont stadionu lekkoatletycznego na Gołęczynie	Wydział Sportu	198 179,00 zł (projekt graniczny, kwota pomniejszona)	198 179,00 zł	- zł	zrealizowano	Wymiana siedzisk na stadionie lekkoatletycznym oraz zakup sprzętu sportowego.
13	Cyklo-Stop Północno-zachodnia Brama turystyczna Poznania	Wydział Transportu i Zieleni	452 500,00 zł				zadanie przekazane do realizatora Plażyady - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz (WIZ)
14	Skatepark na Świerczewie	Wydział Sportu (POSIR)	300 000,00 zł	990,00 zł	299 010,00 zł	w trakcie realizacji	Wykonano mapę do celów projektowych. Pierwotnie wskazana lokalizacja nie nadawała się do zrealizowania (pozostałości po bunkrach i schronach, sąsiedztwo domków jednorodzinnych). Po uzgodnieniach POSIR otrzymał informacje od Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o możliwości realizacji inwestycji na działce nr 3/48, będącej własnością Miasta Poznania. Zadanie zostało przekazane do realizacji w br. spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.
15	Skatepark Czecha	Wydział Sportu (POSIR)	450 000,00 zł	1 000,00 zł	449 000,00 zł	w trakcie realizacji	Zadanie przekazano w 2017 r. do realizacji spółce Poznańskich Inwestycji Miejskich. Wykonano mapę do celów projektowych. Trwają uzgodnienia w sprawie terenu, na którym ma być zrealizowany projekt.
16	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Wydział Sportu (POSIR)	470 000,00 zł	- zł	470 000,00 zł	w trakcie realizacji	Zadanie przekazano w 2017 r. do realizacji spółce Poznańskich Inwestycji Miejskich. Trwają uzgodnienia w sprawie terenu, na którym ma być zrealizowany projekt

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona przez wydział na realizację projektu	rzeczywiste koszty poniesione przez wydział na realizację projektu	kwota, która pozostała do wykorzystania w celu dalszej realizacji projektu lub na bieżące utrzymanie projektu*	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji / realizacja niemożliwa	uwagi dodatkowe dot. realizacji projektu wraz z opisem realizacji
2016							
17	Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań	Wydział Sportu (POSIR)	1 617 000 zł (projekt graniczny, kwota zmniejszona)	- zł		w trakcie realizacji	Trwają uzgodnienia dotyczące ostatecznej koncepcji projektu. W tej samej lokalizacji Radni Miejscy zgłosili potrzebę zaplanowania budowy krytej pływalni. W związku z tym, podjęto decyzję o wstrzymaniu prac nad oddzielnym projektowaniem toru wrotkarskiego na rzecz opracowania wspólnej koncepcji, zakładającej zagospodarowanie fragmentu Parku Kasprzowicza, uwzględniającej pływalnię leżącą, tor wrotkarski oraz pływalnię krytą ze wspólną częścią szatniowo-socjalną dla pływalni i toru wrotkarskiego. Obecnie opracowywana jest koncepcja realizacji tego zadania. (Zadanie przekazano w 2016 r. do realizacji spółce Poznańskich Inwestycji Miejskich.)
18	Winnice Poznania	Wydział Transportu i Zieleni	500 000,00 zł		500 000,00 zł	realizacja niemożliwa	5 lipca 2016 r. wykonana została "Ekspertyza dotycząca analizy uwarunkowań przestrzennych, klimatycznych i glebowych w aspekcie założenia winnicy na ogólnodostępnych miejskich terenach Miasta Poznania" przez specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspertyza ta potwierdza, że nie ma możliwości realizacji winnic w miejskich terenach zieleni otwartej i ogólnodostępnej, a zwłaszcza na skarpach Ostrowa Tumskiego.
19	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz	Wydział Transportu i Zieleni	1 993 000,00 zł			w trakcie realizacji	1) Prace Zespołu odbywają się co najmniej dwa razy w miesiącu. Na podstawie wytycznych opracowanych przez Zespół, dnia 07.07.16 ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego „Plażojada”, a dnia 13.09.2016r. podpisana została umowa ze zwycięzcą przetargu. Dnia 13.10.16r. został podpisany protokół końcowy przekazania koncepcji projektowej oraz kosztorysu wstępnej dnia 3 grudnia br. przekazano projekt budowlano – wykonawczy. W czasie przewidzianym w umowie zgłoszono uwagi do projektu. Aktualnie trwają poprawki i uzupełnienie projektu. 2) dnia 05.07.16 zespół odebrał prace polegające na modernizacji alejek asfaltowych w Strzeszynie oraz fragmentu ul. Nad Jeziorem na wysokości plaży w Krzyżownikach. 3) Odebrano dokumentację projektową dotyczącą stałej organizacji ruchu na obszarze kąpieliska-plaży w Strzeszynie oraz dokumentację projektową dotyczącą stałej organizacji ruchu ul. Nawrota i ul. Ślupskiej a także ulicy Lużyckiej. W listopadzie, na podstawie umowy z ZRD, zrealizowano projekt organizacji ruchu dla kąpieliska w Strzeszynie. Do 6.02. Zespół ma czas na odbiór poprawionego projektu. CYCLOSTOP W październiku 2016r. Gabinet Prezydenta przekazał WITIZ realizację zadania „Cyklo-stop Północno-zachodnia Brama turystyczna Poznania”. Środki na ten cel zostały przekazane w grudniu 2016 r. do zadania „Plażojada”. Na podstawie wstępnych ustaleń z Wnioskodawcą Cyklo-stopu, w przypadku dostatecznej ilości środków, w ramach tego zadania realizowany będzie projekt i wykonanie pomostu w Kiekrzu.
20	Promenada Piątkowska-Winogradzka - I etap	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	100 000,00 zł	39 000,00 zł	61 000,00 zł	zrealizowano	Koncepcja została wykonana.
21	Ścieżka rowerowa - projekt koncepcyjny wraz z projektem budowlanym, wykonawczym oraz kosztorysami inwestorskimi i ofertowym	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	80 000,00 zł	61 550,00 zł	31 550,00 zł	w trakcie realizacji	W grudniu 2016 roku ZDM otrzymał koncepcję. W przygotowaniu projektowanie (analiza).
22	Złotowska - Chodnik i ścieżka rowerowa	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	300 000,00 zł	26 445,00 zł	273 555,00 zł	w trakcie realizacji	Odebrano koncepcję pod koniec grudnia 2016r. Projekt zostanie przekazany do konsultacji internetowych na początku stycznia. Po przeprowadzeniu konsultacji planuje się zlecić projekt.
23	Rowerowy Łazarz	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	110 000,00 zł+ 15 000,00 zł	37 651,88 zł	72348,12 zł +15 000, 00 zł	w trakcie realizacji	21 lipca 2016 r. zlecono projekt. W okresie od października do grudnia odbyły się 3 spotkania z Radą Osiedla św. Łazarz (w tym jedno informacyjne z mieszkańcami) celem wypracowania rozwiązań do wdrożenia. Kolejne spotkania odbyły się w styczniu 2017 i do końca stycznia projekt powinien być zatwierdzony zgodnie z ustaleniami z RO.
24	Kontrach rowerowy na Grunwaldzie	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	110 000,00 zł+ 15 000,00 zł	22 467,18 zł	87532,82 zł +15 000,00 zł	w trakcie realizacji	22 lipca 2016 r. zlecono projekt. W okresie październik-grudzień 2016 zaopiniowano drugą wersję projektu i przekazano uwagi do projektanta. Z powodu konieczności konsultacji projektu Rowerowy Łazarz, który musi zostać uwzględniony w proj. Kontrachu na Grunwaldzie projekt zostanie zakończony na początku 2017 roku.
25	100 Drzew dla Łazarza	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	110 000,00zł+ 4 500,00zł	69 257,42 zł	40742,58 zł + 4 500,00 zł	zrealizowano	Podczas odbiorów w dniu 24 i 25 listopada 2016r. Zgłoszono usterek z terminem wykonania do 9 grudnia 2016r. Usterki odebrano w dniu 12 grudnia 2016r. Zadanie zostało zakończone. Pozostałe środki zostały zwrócone.
26	Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	403 233,00 zł+ 20 000,00 zł	29 550,75 zł	373682,25 + 20 000,00 zł	w trakcie realizacji	Zlecono projektantowi uzupełnienie projektu o możliwe do wykonania elementy. Projekt opiniowany przez ZDM.
27	Park rekreacyjno-sportowy "Przy Żurawincu"	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000,00 zł	400 498,72 zł	99 000,00 zł	w trakcie realizacji	Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu na podstawie, której wybudowano park rekreacyjno-sportowy przy Żurawincu - I etap .
28	Utworzenie terenu spacerowo-parkowego wraz z wydzielonym i ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orta Białego	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	450 000,00 zł	30 750,00 zł	419 250,00 zł	w trakcie realizacji	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową terenu spacerowo-rekreacyjnego wraz z wydzielonym i ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orta Białego.
29	Sportowy Raj - Miejskie Centrum Multisportowo-Integracyjne	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	283 614,00 zł	280 414,00 zł	3 200,00 zł	zrealizowano	Zamontowano urządzenia do Parkoutu łącznie z wykonaniem nawierzchni syntetycznej na podstawie dokumentacji projektowej.

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona przez wydział na realizację projektu	rzeczywiste koszty poniesione przez wydział na realizację projektu	kwota, która pozostała do wykorzystania w celu dalszej realizacji projektu lub na bieżące utrzymanie projektu*	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji / realizacja niemożliwa	uwagi dodatkowe dot. realizacji projektu wraz z opisem realizacji
2016							
30	Smochy Pumptrack. Projekt mieszkańców Osiedla Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	300 000,00 zł	49 997,50 zł	250 000,00 zł	w trakcie realizacji	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
31	Wildeckie place zabaw oraz place sportowo-rekreacyjne do uprawiania sportów miejskich	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	495 000,00 zł	244 163,72 zł (wydatek niewygasający z upływem 2016 roku)	250 836,00 zł	w trakcie realizacji	W ramach wydatków niewygasających planuje się wykonać plac zabaw dla dzieci starszych, plac do street workout i parkour w Parku Jana Pawła II na podstawie dokumentacji projektowej.
32	Z widokiem na Szachty, Luboń i Poznań – budowa drewnianej wieży widokowej na Szachtach	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	500 000,00 zł	43 542,00 zł	456 458,00 zł	w trakcie realizacji	Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą wieży widokowej na Szachtach.
33	Zieleniec przy ul. Dolna Wilda	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	255 000,00 zł (projekt graniczny, kwota pomniejszona)	37 269,00 zł	217 737,00 zł	w trakcie realizacji	Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą parku przy ul. Dolna Wilda
34	Park Astronomiczny obok Obserwatorium	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	230 000,00 zł	200 000,00 zł	30 000,00 zł	zrealizowano	Zamontowano ławki, tablice informacyjne, nasadzono rośliny, ułożono układ słoneczny w formie nawierzchni z kostki granitowej.
35	Oświetlenie gór ek saneczkowych - 100% więcej zimy	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	21 000,00 zł	19 600,00 zł	1 000,00 zł	zrealizowano	Wykonano oświetlenie górki saneczkowej na os. Tysiąclecia.
36	Projekt rewitalizacji muszli koncertowej w Parku nad Wartą wraz z otoczeniem	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	300 000,00 zł	27 700,00 zł	272 300,00 zł	w trakcie realizacji	Wykonano koncepcję rewitalizacji muszli koncertowej z przyległym terenem. Trwają przygotowania do opracowania projektu.
37	Rekreacja na Strzeszynie	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	500 000,00 zł (z czego 53 000,00 zł przeniesiono do innych wydziałów)	10 799,00 zł	436 201,00 zł	w trakcie realizacji	Z przyznanej kwoty 500.000 zł na realizację wniosku, uchwałą Rady Osiedla Strzeszyn: - kwotę 6.000 zł przekazano do W. Oświaty - SP 1 na zadanie "Rekreacja na Strzeszynie - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego - zakup i montaż klatki Stevensona", - kwotę 20.000 zł przekazano do W. Kultury na zadanie "Rekreacja na Strzeszynie - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego - animacje kulturalne", - kwotę 27.000 zł przeniesiono do W. Oświaty - SP 1 na zadanie "Rekreacja na Strzeszynie - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego - animacje sportowe" W ramach pozostałej do wydatkowania kwoty zlecono opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania dla każdego z obiektów, na podstawie którego wykonano projekty budowlane. W związku z wystąpieniem wnioskodawcy projektu o zmianę lokalizacji boiska do koszykówki na obiekcie przy ul. Horacego-Owidiusza, zwrócono się do osiedla o wyrażenie opinii. Osiedle przychyliło się do wniosku. Złożony wniosek spowodował wstrzymanie dokonania zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Urbanistyki i Architektury. Po zatwierdzeniu planu zamówień publicznych na rok 2017, uruchomiona zostanie procedura na realizację robót objętych wnioskiem dla każdej z zaplanowanych lokalizacji.
38	Poznań - miasto przyjazne dla niewidomych	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	115 176,00 zł (projekt graniczny, kwota pomniejszona)	115 176,00 zł	- zł	zrealizowano	Celem projektu było: • Zapewnienie bezpiecznej drogi z przystanków tramwajowych na ul. Fredry i autobusowych na al. Niepodległości do budynku Biura Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Niewidomych przy al. Niepodległości 29 w Poznaniu. W tym celu zostały zainstalowane linie naprowadzające z elastycznej żyłki metakrylowej. • Przystosowanie budynku Muzeum Archeologicznego w Pałacu Górków na ul. Wodnej 27 w Poznaniu do samodzielnego poruszania się zwiedzających z niepełnosprawnością wzroku, korzystania z wind oraz poprawa informacji na zewnątrz i wewnątrz budynku.

*Środki, które nie zostały wydatkowane na dalszą realizację lub bieżące utrzymanie obiektu, zostają zwrócone do budżetu Miasta Poznania.