

lp.	2018	nazwa projektu	Wydział	Jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
1		Olimpia. 4940m2 dla kultury i edukacji	WGN/ZKZL		2 000 000	w trakcie realizacji	Przekazano środki na realizację do WGN, inwestorem zastępczym będzie ZKZL
2		Azyl dla ocalonych zwierząt	Wydział Gospodarki Komunalnej		2 000 000	w trakcie realizacji	W dniu 1.03.2018 r. został ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 9.03.2018 r. Przygotowano również zlecenie do PIM w sprawie nadzoru inwestorskiego. W postępowaniu zostało złożonych sześć ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma INTEGRA sp. z o.o., z którą została podpisana umowa w dniu 10.04.2018 r. na łączną kwotę 36.900 zł brutto. Termin realizacji umowy 60 dni od daty podpisania umowy.
3		Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego	Wydział Gospodarki Komunalnej		500 000	w trakcie realizacji	Na ukończeniu jest wariantowa koncepcja, która zostanie skonsultowana z wnioskodawcą. Planuje się realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj.
4		Żółwi dom	Wydział Gospodarki Komunalnej		455 000	w trakcie realizacji	Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego została wyłoniona firma projektowa. Podpisanie umowy miało miejsce w dniu 30.03.2018 r. z Firmą Matt Design. Termin realizacji zadania i przedłożenia projektu upływa z dniem 21.05.2018 r.
5		Woliera dla ar	Wydział Gospodarki Komunalnej		220 000	w trakcie realizacji	Dokonano rozpoznania i wyłoniono wykonawcę projektu PBO - trwają uzgodnienia związane z podpisaniem umowy z wykonawcą. Planowany termin realizacji proj. do 31.08.2018.
6		Forteczna zabawa na spacerze	Wydział Gospodarki Nieruchomościami		355 000	w trakcie realizacji	w dniu 20.04.2018 r. przeprowadzono wizję terenową na terenie zielonym wokół Fortu IVa z udziałem wnioskodawcy celem określenia zasięgu przestrzennego projektu oraz potrzeb dot. uporządkowania terenu. Na dzień 27.04.2018 r., w uzgodnieniu z ZKZL Sp. z o.o. oraz użytkownikiem obiektu, planowane jest przeprowadzenie porządkowanie przepięt wokół fortu. Jednocześnie przygotowywane jest zapytanie ofertowe dot. wykonania PFU wraz z elementami koncepcji dla przedmiotowego projektu.
7		Rekreacja na Smochowicach	Wydział Kultury		182 000	w trakcie realizacji	Zadanie realizowane będzie we współpracy z miejską instytucją kultury, Estradą Poznańską. Obecnie ustalany jest harmonogram działań, które będą prowadzone w miesiącach wakacyjnych.
8		Letnie kino rodzinne na północy Poznania	Wydział Kultury		38 000	w trakcie realizacji	Zadanie realizowane będzie we współpracy z miejską instytucją kultury, Estradą Poznańską. Obecnie ustalany jest harmonogram działań, które będą prowadzone w miesiącach wakacyjnych
9		Centrum sportowo-rekreacyjne na Wichrowym Wzgórzu	Wydział Oświaty		499 900	w trakcie realizacji	Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia boiska sportowego, ponownie złożona zgłoszenie zamiaru budowy dla małej architektury (wieża ze zjeżdżalniami) ze względu na wymóg dostarczenia mapki do celów projektowych. Aktualnie kosztorysy i projekty w trakcie realizacji.
10		Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	Wydział Oświaty	Przedszkole nr 116	66 100	w trakcie realizacji	Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
				Przedszkole nr 127	66 000	w trakcie realizacji	Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy zadania, trwa analiza ofert.
				Przedszkole nr 129	66 000	w trakcie realizacji	Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej .
				Przedszkole nr 131	66 000	w trakcie realizacji	Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
				Przedszkole nr 140	66 000	w trakcie realizacji	Aktualnie przygotowano teren do położenia nowych ścieżek i terenów do zabaw dzieci.
11		Podolany- nowoczesne pracownie: Szkoła Podstawowa 62	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 62	250 000	w trakcie realizacji	Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowych oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby pracowni fiycznej, chemicznej, biologicznej oraz geograficznej.
12		Plac zabaw i boisko -zmodernizujemy wszystko!	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 64	130 000	w trakcie realizacji	Wyłoniono wykonawcę oświetlenia na boisku, plac zabaw będzie modernizowany w sierpniu 2018r.,wyłaniany jest wykonawca prac
13		Remont holu SP6 na osiedlu Rusa	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 6	499 000	w trakcie realizacji	5 kwietnia 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony
14		Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 78	288 487	w trakcie realizacji	Rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej
				Przedszkole nr 36	69 843	w trakcie realizacji	Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy zadania
				Przedszkole nr 7	21 670	w trakcie realizacji	Prace rozpoczną się z chwilą podpisania przez Miasto Poznań umowy z Prowincją Misjonarzy Oblatów na wynajem budynku wraz z ogrodem z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miasto działalności oświatowej (tj. Przedszkole)
15		Radosny sport	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 58	255 000	w trakcie realizacji	Wykonano prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę, trwa opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
16		Szkoła marzeń	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 46	499 000	w trakcie realizacji	1. uzyskanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 46, 2. wykonano badania geotechniczne pod rozbudowę, 3. uzyskano mapę do celów projektowych, 4. uzyskano opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków, 5. opinia rzeczoznawcy ds.zabezpieczeń p.poż., 6. wysłano zapytania ofertowe na nadzór nad inwestycją, 7. wykonano koncepcję nowego zjazdu z terenu szkoły, a w niedługim czasie do odbioru będzie projekt drogowy, 8. przygotowany jest wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska o pozwolenie na wycinkę drzew, 9. sprawdzono wstępne zestawienie wyposażenia do budowywanej części budynku szkoły.  W najbliższym czasie złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę.

lp.	2018						
		nazwa projektu	Wydział	Jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
17		Trener osiedlowy i trener senioralny	Wydział Sportu		1 695 000	w trakcie realizacji	W dniu 05.01.2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 113/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 lutego 2017 r. realizację zadania powierzono Fundacji na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Umowa z Fundacją zawarta została w dniu 15 lutego 2018 r. i w tym okresie program rozpoczął działanie. Zgodnie z harmonogramem działań początkowo wystartowały zajęcia głównie zajęcia z Trenerami senioralnymi, sprawdzone w 2017 roku. Odzew zarówno uczestników jak i osób przeprowadzających poszczególne zajęcia pokazał jak wielkie potrzeby tego środowiska zostały uwidocznione. Zajęcia ruszyły w przeszło 120 grupach ćwiczebnych tygodniowo. W zakresie komponentu Trener Osiedlowy do końca marca przeprowadzono rekrutację oraz rozpoczęto przygotowywanie szkolenia. Poinformowano szkoły o naborze na lokalizację działań oraz wykonano wszystkie inne prace przewidziane w harmonogramie. Programy pilotażowe Trener Przedszkolaka i zajęcia dla osób z nadwagą w zakresie ruchu i odżywiania przetożono do realizacji na okres jesienny. Do końca marca 2018 roku nie zanotowano żadnych odstępstw od planu działania obranego w projekcie. Zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym zadania wykonane zostały w 100%.
18		Platforma widokowo-rekreacyjna	Wydział Sportu	POSIR	305 955	w trakcie realizacji	Przekazano do POSIR dokumentację projektową i aktualnie trwa przygotowanie procedury przetargowej na realizację
19		Aktywna mama i szczęśliwe dziecko!	Wydział Sportu		37 000	w trakcie realizacji	W dniu 05.01.2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 113/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 lutego 2017 r. realizację zadania powierzono Fundacji Aktywnego Zdrowia. Umowa z Fundacją zawarta została w dniu 15 lutego 2018 r. Zajęcia rozpoczęły się 13.03.2018 r. w dwóch szkołach: SP nr 63 i SP nr 61. Do 20 kwietnia br. przeprowadzono 11 zajęć, w których udział wzięło 56 kobiet i 77 dzieci. W każdej szkole przeprowadzono pomiary analizy składu ciała u chętnych Pań (24 osoby). Zajęcia dopasowane są do potrzeb i zainteresowań uczestników. W trakcie fitnessu pojawiają się m.in. elementy ABT, TBC, Zumbi, Zdrowego Kręgosłupa, treningu mięśni dna miednicy, treningu obwodowego, interwałowego, funkcjonalnego, latino-dance, pilates, shape i innych. W tym czasie młodszy uczestnicy mają czytane książki, wykonują ciekawe prace plastyczne, uczestniczą w różnych zabawach ruchowych, tańcach, eksperymentach, grają w gry. Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Do końca marca 2018 roku nie zanotowano żadnych odstępstw od planu działania obranego w projekcie. Zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym zadania wykonane zostały w 100%.
20		Bezpieczny student	Wydział Sportu		165 000	w trakcie realizacji	W dniu 05.01.2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 113/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 lutego 2017 r. realizację zadania powierzono Klubowi Sportowemu Akademia Judo. Umowa z Akademią Judo zawarta została w dniu 15 lutego 2018 r. Zajęcia, zgodnie z planem, ruszyły we wszystkich grupach na początku marca. Trzy grupy całkowicie nie mają miejsc (istnieje lista rezerwowych), natomiast w pozostałych grupach są pojedyncze wolne miejsca. Do końca marca 2018 roku nie zanotowano żadnych odstępstw od planu działania obranego w projekcie. Zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym zadania wykonane zostały w 100%.
21		Aktywna mama i szczęśliwe dziecko	Wydział Sportu		139 000	w trakcie realizacji	W dniu 05.01.2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 113/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 lutego 2017 r. realizację zadania powierzono Fundacji Aktywnego Zdrowia. Umowa z Fundacją zawarta została w dniu 15 lutego 2018 r. Zajęcia rozpoczęły się 5 marca. Do 20 kwietnia przeprowadzono 44 zajęcia, w których wzięło udział ok 150 kobiet i ok 200 dzieci. Do tej pory we wszystkich siedmiu szkołach (SP nr 19,50,6,3,64,20,51) dokonano dwukrotnych pomiarów analizy składu ciała u wszystkich chętnych kobiet (80 osób). 53 kobiety zgłosiły do tej pory chęć skorzystania z indywidualnie dobranej diety. Warunkiem jej otrzymania jest frekwencja minimum 3 razy w miesiącu na zajęciach. Warunek ten aktualnie spełniło 46 osób. Zajęcia dopasowane są do potrzeb i zainteresowań uczestników. W trakcie fitnessu pojawiają się m.in. elementy ABT, TBC, Zumbi, Zdrowego Kręgosłupa, treningu mięśni dna miednicy, treningu obwodowego, interwałowego, funkcjonalnego, latino-dance, pilates, shape i innych. W tym czasie młodszy uczestnicy mają czytane książki, wykonują ciekawe prace plastyczne, uczestniczą w różnych zabawach ruchowych, tańcach, eksperymentach, grają w gry. Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Do końca marca 2018 roku nie zanotowano żadnych odstępstw od planu działania obranego w projekcie. Zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym zadania wykonane zostały w 100%.
22		Promenada Piątkowsko-Winogradzka - wygodna trasa spacerowa	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	50000 - 2018 r. 450000 - 2019 r.	w trakcie realizacji	Zlecono zadanie do PIM - uchwałą Rady Miasta Poznania w czerwcu zostaną przesunięte środki na wybieg dla psów
23		Bezpieczna droga rowerowa	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	100000 - 2018 r. 400000 - 2019 r.	w trakcie realizacji	trwają ustalenia dotyczące szczegółów realizacji projektu
24		Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych rozwiązań #rowerowypoznań	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	150000 - 2018 r. 350000 - 2019 r.	w trakcie realizacji	trwają ustalenia dotyczące szczegółów realizacji projektu
25		Rowerowy pakiet: Ogrody, Sotacz, Winiary, Wola	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	100000 - 2018 r. 400000 - 2019 r.	w trakcie realizacji	trwają ustalenia dotyczące szczegółów realizacji projektu
26		Wybieg dla psów na Naramowicach	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	110 000	w trakcie realizacji	Zarząd Zieleni Miejskiej uzgodnił z Pomostodawcą projektu szczegółowy zakres prac.

## STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018 - I kwartał 2018

budzet.um.poznan.pl

lp.	2018	nazwa projektu	Wydział	Jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
27		Rondo Rataje- Rondo Starołęka wygodnie rowerem	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	355 000	w trakcie realizacji	trwają ustalenia dotyczące szczegółów realizacji projektu
28		Brak przyjazny pieszym i rowerzystom	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	460 000	w trakcie realizacji	remont nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzędowej (ciętej) ulicy Ślusarskiej odc. Pl. Kolegiacki-Woźna, termin realizacji zadania 29.06.2018 r.
29		Nowoczesne przystanki tramwajowe na Malcie (Warszawska)	Wydział Transportu i Zieleni	ZTM	500 000	w trakcie realizacji	Pozyskano wytyczne WZKiB wraz z szacunkowymi kosztami realizacji monitoringu. W związku z propozycją RO Warszawskie-Pomęt-Maltańskie zamontowania kamer obrotowych na przystankach Łomżyńska i Krańcowa wystąpiono do Osiedla o finansowe wsparcie dla droższego wariantu. W pierwszej połowie kwietnia zostanie zawarta umowa pomiędzy ZTM i MPK, która powierza realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez MPK, umowa obejmuje również realizację wygrodzień wzdłuż ul. Warszawskiej i na pętli Miłostowo.
30		Rekreacja na Strzeszynie 3	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		253 600	w trakcie realizacji	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
31		Świerczewskie centrum sportu i rekreacji (ul.Buczka)	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		499 900	w trakcie realizacji	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
32		Plac zabaw na Kwiatowym- biegiem, marsz!	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		306 954	w trakcie realizacji	Po przygotowaniu programu funkcjonalno-użytkowego zostaną złożone w ZOU materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formule "zaprojektuj i wybuduj".
33		Aktywni i zdrowi	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		244 820	w trakcie realizacji	Zadanie realizowane d 16.03.2018 r. do 31.12.2018 r., na które przekazano zaplanowaną kwotę 244 820 zł. Umowę na realizację zadania zawarto 16.03.2018 r. w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)” w 2018 roku, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Wybrano ofertę Stowarzyszenia „Ratajskie Centrum Kultury”. Realizator rozpoczął przygotowania do realizacji zadania wraz z działaniami promocyjnymi.
34		Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		62 180	w trakcie realizacji	Zadanie realizowane d 16.03.2018 r. do 31.12.2018 r., na które przekazano wnioskowaną przez oferenta kwotę 45 355,00 zł. Umowę na realizację zadania zawarto 16.03.2018 r. w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)” w 2018 roku, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Kobiet DBAMY O MAMY. Realizator rozpoczął przygotowania do realizacji zadania wraz z działaniami promocyjnymi.