

	nazwa projektu	jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
lp.	2017				
1	Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	440 000	w trakcie realizacji	w chwili obecnej, w związku ze złożonym przez WGN UMP wnioskiem o wycinkę drzew, trwają ustalenia z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków (we współpracy z Porozumienia dla Twierdzy Poznań) dot. zakresu przeprowadzenia ewentualnej wycinki.
2	Poznański Rejon Wspinaczkowy	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	355 000	w trakcie realizacji	w dniu 11.04.2018 r. protokolarnie odebrano przygotowany program funkcjonalno-użytkowy dla przedmiotowej inwestycji. W chwili obecnej opracowana jest całościowa dokumentacja niezbędna dla zlecenia przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego dot. przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
3	"Poznańskie legendy" - szlak kulturowy	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	239 000	w trakcie realizacji	Podpisano umowę między CTK TRAKT, a UMP na realizację działań na rok 2018 z budżetem zadania. Wyłoniono koordynatorkę projektu nadzorującą jego realizację, zaktualizowany został harmonogram przeprowadzania prac. Wyłoniono: autorkę tekstów do publikacji książkowej oraz ilustratorkę, podpisywane są umowy z wykonawczyniami. Wyłoniono wykonawcy pozostałych zadań planowanych w projekcie. Pierwszy etap prac to przygotowanie publikacji książkowej z poznańskimi legendami, w dalszym etapie powstaną: folder turystyczny, strona internetowa. Wyznaczono datę premiery szlaku legend.
4	Centrum Amaranat – Dom Kultury Tramwajarza – całoroczne wydarzenia kulturalne dla Jeźyc i Łazarza	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o./ Wydział Kultury/ Estrada Poznańska	500 000	w trakcie realizacji	09.04.2018r. Została podpisana umowa z Wykonawcą .Zamawiający zleca zadanie polegające na -kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej w części użytkowej budynku (wraz z instalacją audiowizualną i akustyczną) w budynku przy ul. Słowckiego 19/21(Dom Tramwajarza). Termin wykonania robót 8 tygodni , licząc od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót. Przekazanie terenu robót protokołem wprowadzenia Wykonawcy na obiekt nastąpi w czerwcu 2018r.
5	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 500 000	w trakcie realizacji	Firma Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński wykonał projekt. na kwotę 88.560,00 zł brutto. Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki ANTA wykonała badania konserwatorskie pierwotnego wystroju elewacji budynku lwiami na kwotę 5.166,00 zł brutto. Uzyskano pozwolenie na budowę.. Dnia 5 marca br. nastąpiło otwarcie ofert na wykonawstwo prac (2 oferty). Dnia 30 marca 2018 r podpisano umowę z firmą Genesys sp. z o.o.na kwotę 1.249.720,29 zł. brutto z terminem realizacji 20.08.2018 r . Dnia 9 kwietnia 2018 r podpisano umowę z firmą ARLES na inżyniera kontraktu, na prowadzenie inwestycji. Dnia 10 kwietnia 2018 r firma Genesys rozpoczęła prace. Na podstawie uchwały RMP nr LIX/1111/VII/2017 z dnia 22.12.2017 r. zostały przyznane dodatkowe środki finansowe w wysokości 200.000 zł.
6	Jeżyckie kino plenerowe. Letnie wieczory filmowe dla mieszkańców Krzyżownik - Smochowic, Kiekrza, Strzeszyna, Podolan	Wydział Kultury/Estrada	65 000	zrealizowano	projekt zrealizowany
7	"Hydrofor Kultury" - letnie spotkania z kulturą na terenie zachodnich osiedli Miasta Poznania	Wydział Kultury/Estrada	105 000	zrealizowano	projekt zrealizowany
8	Muzyka nad Grunwaldem	Wydział Kultury/Estrada	25 000	zrealizowano	projekt zrealizowany
9	Pracownia gospodarstwa domowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu	Wydział Oświaty	194 626	zrealizowano	Pracownię otwarto planowo w dniu 1 września 2017 r.
10	Kasztelański Fitness	Wydział Oświaty	227 348	zrealizowano	Oddano do użytku bezpieczną nawierzchnię 7 września 2017

11	Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem i mini boiskiem przy Przedszkolu nr 110	Wydział Oświaty	373 030	zrealizowano	Oddano do użytku w listopadzie 2017 r.
12	Modernizacja boiska sportowego wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1	Wydział Oświaty	331 000	w trakcie realizacji	9 kwietnia 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony. Opracowano koncepcję po konsultacjach społecznych z mieszkańcami, podpisana została umowa z projektantem. Dopracowano ostatecznie koncepcję przebudowy Ogrodu Jordanowskiego.
13	Park rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 58 w Poznaniu	Wydział Oświaty	49 000	zrealizowano	Zakończono realizację
14	Sportowe Jeżyce: Remont ogólnodostępnych boisk w szkołach 23 (Norwida) i 71 (Bukowska)	Wydział Oświaty	500 000	zrealizowano	Zakończono realizację
15	Trener Osiedlowy i Trener Senioralny - darmowe zajęcia ruchowe dla mieszkańców Poznania!!!	Wydział Sportu	1 370 000	zrealizowano	W okresie od października do grudnia 2017 roku program Trener Osiedlowy i Senioralny realizowany przez Fundację na rzecz AWF w Poznaniu realizowany był zgodnie z założonym planem. W zakresie komponentu Trener Osiedlowy zajęcia w większości lokalizacji zostały przeniesione do sal gimnastycznych lub do obiektów pozwalających prowadzić zajęcia bez względu na pogodę. Śladem poprzednich edycji organizowano wspólne wyjścia na atrakcje takie jak między innymi bowling, park trampolin, lodowisko czy do kina. Zorganizowano kilka dużych turniejów w różnych dyscyplinach (np. palant, unihokej) na dużych obiektach sportowych. Zajęcia prowadzone były w pełnej intensywności na określonych w planie boiskach. Ostatnie zajęcia odbyły się 17 grudnia. W zakresie komponentu Trener Senioralny w opisywanym okresie zajęcia prowadzone były w największej intensywności. Tygodniowo odbywały się zajęcia dla przeszło 100 grup ćwiczebnych, osób po 55 roku życia. Aktywności takie jak zumba, zajęcia taneczno – gimnastyczne, zdrowy kręgosłup, senior balance, aqua-aerobik, Aquafitness, Ball – shape, Spinning (indoor cycling), zajęcia na siłowniach zewnętrznych, nordic walking, brydż sportowy, aerobic
16	Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusalka	Wydział Sportu (POSiR)	540 000	w trakcie realizacji	Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu PBO, na którym został uszczegółowiony zakres inwestycji. Wykonano Program Funkcjonalno- Użytkowy wraz z koncepcją. Odbyły się przetargi bez rozstrzygnięcia. Podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu i przygotowaniu kolejnej procedury przetargowej.
17	Ogólnodostępny pomost na Jeziorze Kierskim – plaża Krzyżowniki	Wydział Sportu (POSiR)	200 000	zrealizowano	zadanie zrealizowano
18	Renowacja stadionu lekkoatletycznego na Gołębiniu - kontynuacja	Wydział Sportu (POSiR)	290 000	zrealizowano	zadanie zrealizowano
19	Ścieżka rowerowo-pieszka łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta dla pozytywnie SKOŁowanych	Wydział Sportu (POSiR)	190 000	w trakcie realizacji	Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu PBO na którym uszczegółowiono zakres inwestycji. Przetarg na wykonawcę ścieżki został nierozstrzygnięty z powodu ofert przekraczających budżet. Wyłoniono Inspektora nadzoru oraz wykonawcę ekspertyzy geotechnicznej i projektu budowlano-wykonawczego. Obecnie po uzgodnieniach z autorem projektu zmieniono zakres inwestycji. Zrealizowano projekt i trwa przygotowanie procedury przetargowej. Zadanie realizowane przez Poznańskie Inwestycje Miejskie.
20	Budowa konstrukcji do ćwiczeń z masą własnego ciała nad jeziorem Maltańskim	Wydział Sportu (POSiR)	120 000	zrealizowano	zadanie zrealizowane w lipcu 2017
21	Aktywna Mama i Szczęśliwe Dziecko - bezpłatny fitness dla mam z zajęciami dla ich dzieci	Wydział Sportu	119 000	zrealizowana	Od 11 września do 7.12.2017 r przeprowadzono 95 zajęć Aktywnej Mamy i Szczęśliwego Dziecka: 13 zajęć w SP nr 50 i 64, 12 zajęć w SP nr 3, 18 i 51 oraz 11 zajęć w SP nr 6, 19 i 20. Od początku trwania projektu przeprowadzono w sumie 216 zajęć dla Mam i ich dzieci, czyli o 16 więcej niż początkowo zakładano. W sumie w projekcie wzięło udział 180 kobiet i 225 dzieci (nie licząc osób, które przychodziły jednorazowo). Zarówno zajęcia dla Mam jak ich dzieci były dostosowane do aktualnych potrzeb uczestników. Na zajęciach dla dzieci odbywały się najczęściej warsztaty plastyczne, zabawy ruchowe, eksperymenty, malowanie buziek, robienie zwierzątek z balonów, czytanie książek, śpiewanie przy akompaniamencie gitary i innych instrumentów, tańczenie. Mamy zazwyczaj wzmacniały i modelowały ciało na zajęciach typu TBC (Total Body Condition), ale pojawiały się także Zumba, pilates, zajęcia z choreografią, elementami treningu stacjonarnego, stretchingu i yogi. Zajęcia kontrolowane były przez pracowników Wydziału Sportu. Zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym zadanie wykonane zostało w 100%. Środki finansowe przekazywane były zgodnie z zawartą umową. Realizacja zadania nie budziła żadnych zastrzeżeń. Sprawozdania zostanie złożone do Wydziału do dnia 30 stycznia 2018 r. .

22	Skatepark Rampa Mały – nowoczesna atrakcja wokół Jeziora Maltańskiego	Wydział Sportu (POSIR/PIM)	335 000	w trakcie realizacji	Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu PBO, na którym został uszczegółowiony zakres inwestycji. Wykonano badania geotechniczne gruntu. Prace wstrzymano na prośbę wnioskodawcy który podjął próbę pozyskania dodatkowych środków z Rady Osiedla. Wyłoniono wykonawcę Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Odbyły się dwa przetargi bez rozstrzygnięcia z powodu ofert przekraczających budżet zadania. Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.
23	Rowerowe Winogrody. Słowiańska Trasa Rowerowa	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	400 000	w trakcie realizacji	Projekt będzie mógł zostać zrealizowany dopiero po zakończeniu remontu na Moście Lecha.
24	Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	350 000	w trakcie realizacji	Wykonano koncepcję, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej fontanny.
25	--- Podolany --- nowa, bezpieczna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie chaosu komunikacyjnego	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	400 000	w trakcie realizacji	Uzyskano decyzję zriid. Podpisano umowę o inwestorstwo zastępcze z Aquanet. W związku z planowanymi przez Aquanet robotami w 2018 r. środki na realizację zadania zostaną przesunięte Uchwałą Rady Miasta z dnia 26.09.2017 r. na rok 2018.
26	Wygodna trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000	w trakcie realizacji	Ukończono projektowanie drogi dla rowerów wzdłuż ul. Szymanowskiego. Środki z budżetu obywatelskiego na realizację przesunięte zostały na 2018 rok.
27	Promenada Piątkowsko-Winogradzka; bezpieczna droga na przystanek	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	480 000	w trakcie realizacji	Umowa realizowana przez biuro projektowe REWITAL PROJEKT . Aktualnie dokumentacja wraz z warunkami przytęczyeniowymi z ENEA jest w ZDM na opiniowaniu. Trwa również opiniowanie na naradzie koordynacyjnej Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. W następnej kolejności dokumentacja trafi do Wydziału Urbanistyki i Architektury z wnioskiem o pozwolenie na budowę. W pierwszej połowie kwietnia zostanie zawarta umowa pomiędzy ZTM i MPK, która powierza realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez MPK, umowa obejmuje również realizację Promenady. W związku z kosztorysem opiewającym na większą kwotę niż zakładana pierwotnie, na spotkaniu w WTIZ 1.12.2017 r. ZTM zwrócił się do Gabinetu Prezydenta o przekazane dodatkowych 265 tys. zł na realizację zadania, wcześniej przeniesiono kwotę 449 250 zł z 2017 r. Realizacja projektu w terenie w drugiej połowie 2018 r.,
28	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu ulicy Ostrowskiej w Poznaniu	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000	zrealizowano	Roboty budowlane zakończono i odebrano. Rozliczenie wykonania w sprawozdaniu za 2017 rok.
29	Przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Sławie do ul. Ustrzycka	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	450 000	w trakcie realizacji	Roboty budowlane zakończono i odebrano (wykonanie pierwszej części chodnika. Zgodnie z uzgodnieniami z Wnioskodawcą pozostałe środki przesunięto na budowę dalszego odcinka chodnika. Środki na projekt w wydatkach niewygasających. Realizacja w terenie w 2018 roku.
30	Naprawa chodnika oraz krawężników	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	250 000	zrealizowano	ul. Lubeckiego - roboty budowlane zakończono i odebrano - rozliczenie wykonania w sprawozdaniu za 2017 rok.
31	Grunwaldzkie Parkingi Rowerowe	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	54 622	zrealizowano	Roboty budowlane zostały zakończone. Trwa przygotowanie procedury odbiorowej.
32	Park Sołacki - rozbudowa placu zabaw	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000	zrealizowano	W ramach zadania wykonano rozbudowę placu zabaw na terenie parku Sołackiego. Niewykorzystaną kwotę ZDM oddał do budżetu miasta
33	Naramowicki Park na Osiedlu Łokietka za Netto	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000	w trakcie realizacji	W 2017 r. wykonano dokumentację projektową zgospodarowania terenu na osiedlu Łokietka, a w 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą.
34	Montaż oświetlenia na ulicy Jasna Rola	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	300 000	zrealizowano	Roboty budowlane zakończono i odebrano
35	Naramowicka bezpieczna dla pieszych	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	200 000	w trakcie realizacji	Przesunięcie środków na realizację w 2018 roku. Zgodnie z ustaleniami z Wnioskodawcą wykonano część zadania. Po kolejnym spotkaniu ustalono zakres realizacji zadania w 2018 roku.
36	Odbudowa południowych klinów zieleni na Chartowie	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	50 000	w trakcie realizacji	W ramach zadania posadzono 50 drzew na os. Tysiąclecia wraz z wymianą ziemi , opalikowaniem i przywiązaniem drzew na os. Tysiąclecia. W ramach zadania posadzono następujące drzewa : dąb szypułkowy – 10 szt., grab pospolity – 15 szt., leszczyna turecka – 9 szt., jesion wyniosły – 4 szt., brzoza brodawkowata – 6 szt., jarząb pospolity – 6 szt.
37	Bezpieczna droga do szkoły- Urbanator dla Rataj	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	480 000	w trakcie realizacji	Przesunięcie środków na realizację w 2018 roku. Wykonano część zadań projektowych realizacja w terenie i wdrożenie ze względu na poziom komplikacji przesunięte na 2018 rok.

38	Siłownia przy przystanku MPK	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	98 000	zrealizowane	Wykonano projekt i zrealizowano zadanie "Siłownia przy przystanku MPK". Niewykorzystaną kwotę ZDM zwrócił do budżetu miasta
39	Zieleniec przy ul. Dolna Wilda	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000	zrealizowane	Wykonano układ komunikacyjny i prace związane z uporządkowaniem i pielęgnacją zieleni oraz zamontowano ławki i kosze.
40	Pieszka Wilda - więcej lepszych chodników	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	460 000	w trakcie realizacji	Realizacja zadania w terenie w 2018 roku.
41	Rowerowa Wilda	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	360 000	w trakcie realizacji	Projekty zmian w organizacji ruchu zostały zatwierdzone przez MIR i odebrane. Wdrożenie planowane na 2018 r.
42	Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000	w trakcie realizacji	Realizacja zadań projektowych - projekty kontraruchów czekają na zatwierdzenie MIR. W 2018 r. planowana jest kontynuacja projektowania w ul. Dmowskiego na podstawie koncepcji.
43	Park Górczyński miejscem relaksu w cieniu drzew i aktywności fizycznej	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	490 000	zrealizowane	Zadanie zakończone. W ramach, którego wykonano alejki o nawierzchni żwirowej, ustawiono 2 podwójne urządzenia do siłowni zewnętrznej oraz urządzenia zabawowe na placu zabaw, ułożono bezpieczną nawierzchnię i prowadzono prace pielęgnacyjne zieleni.
44	Dzieci dzieciom - Park Tysiąclecia parkiem 1000 zabaw	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	460 000	zrealizowane	Zadanie zakończone. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe, naprawiono chodnik oraz wykonano pergolę na placu zabaw.
45	Rowerowy Łazarz i Jeżyce: Obwodnica Rowerowa – zielona Jarochowskiego i Samoobsługowe Stacje Naprawcze - Jeżyce	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	190 000	w trakcie realizacji	Samoobsługowe Stacje Naprawcze zostały zamontowane i odebrane. Realizacja projektu przejazdu dla rowerzystów przez ul. Hełmańską w ciągu Jarochowskiego została wstrzymana z powodu braku zgody MIR na realizację projektu bez sygnalizacji i brak zgody wnioskodawcy na wprowadzenie sygnalizacji. Obecnie wydział sterowania ZDM analizuje potencjalny wpływ montażu sygnalizacji na sytuację ruchową na skrzyżowaniu.
46	Rekreacja na Strzeszynie 2	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	370 000	w trakcie realizacji	W kwietniu 2017 r. Osiedle zobowiązało się dostarczyć zatwierdzone przez projektanta rozwiązania dot. podbudowy boiska, które deklarowane były do dostarczenia we własnym zakresie przez wnioskodawcę PBO. Złożone przez Osiedle materiały dotyczące przekroju boiska i jego podbudowy wymagały wielu korekt. W połowie grudnia 2017 r. po weryfikacji przez WJPM przedstawionej ponownie dokumentacji w uzgodnieniu z Przewodniczącym Zarządu Osiedla podjęto decyzję o konieczności wykonania dokumentacji projektowej ze środków PBO. Przygotowany został program funkcjonalno-użytkowy i w najbliższym czasie zostaną złożone w ZOU materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formule "zaprojektuj i wybuduj". Dokonano pomiaru ścieżek miasteczka rowerowego, aby zweryfikować dane do zlecenia ich remontu. WJPM oczekuje ze zleceniem remontu na wyniki postępowania dot. modernizacji boiska przy ul. Krajeneckiej i utwardzenia ścieżki do placu zabaw, żeby ustalić wysokość środków jaka pozostała do dyspozycji. W ciągu roku 2017 do planu Osiedla Strzeszyn, z puli środków do tej pory nierozdysponowanych przez Osiedle, wprowadzono kwotę 20.000 zł zwiększającą wysokość środków na realizację zadania PBO 2017 "Rekreacja na Strzeszynie 2" oraz 15.000 zł na rozbudowę linium wybudowanego w ramach PBO 2016. W związku z tym, że wnioski "Rekreacja na Strzeszynie" (PBO 2016) i "Rekreacja na Strzeszynie 2 (PBO 2017)" znajdują się w planie Osiedla Strzeszyn w jednym zadaniu budżetowym oraz z uwagi na to, że realizacja zadania z 2016 przewyższyła pierwotnie zaplanowane środki, wydatki pokryto z puli roku 2017. Środki w wysokości 65.848 zł na realizację PBO 2017 uzupełnione zostały z budżetu miasta i wprowadzone do planu Osiedla na rok 2018.
47	"Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji"	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	450 000	w trakcie realizacji	Wykonano projekt budowlany. Zgłoszono do WUiA zadanie pod nazwą "Sportowe Żegrze". Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Trwały prace nad uzyskaniem formalnej zgody (w formie Porozumienia) Komendanta Wojewódzkiego PSP przy akceptacji Wojewody Wlkp. na użyczenie Miastu Poznań terenu pod budowę obiektu Sportowe Żegrze na okres 20 lat. Pozwolenie na budowę „Sportowe Żegrze” – budowa wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców z otoczeniem dla rekreacji uzyskano w dniu 22.01.2018 r. na podstawie Decyzji nr 135/2018. Porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Poznania, a Komendą Wojewódzką PSP dotyczące sposobu realizacji ww. inwestycji zostało zawarte w dniu 08.01.2018 r. Projekt przekazany w całości do dalszego prowadzenia przez Poznańskie Inwestycje Miejskie. Aktualnie trwają czynności proceduralne mające na celu przekazanie w/w inwestycji do PIM.