

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018 - II kwartał 2018

budzet.um.poznan.pl

lp.	2018	nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
1		Olimpia. 4940m2 dla kultury i edukacji	WGN/ZKZL		2 000 000	w trakcie realizacji	Trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy dokumentacji technicznej remontu budynku dawnego kina "Olimpia". Oferty złożyły dwie pracownie projektowe. Zwycięzca przetargu został już podany do publicznej wiadomości. Jest nim poznańska firma ENEPROJEKT Karola Dziamskiego. 23 lipca mija termin na złożenie ewentualnych odwołań. Termin wykonania dokumentacji - do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
2		Azyl dla ocalonych zwierząt	Wydział Gospodarki Komunalnej	ZOO - Poznań	2 000 000	w trakcie realizacji	W dniu 1.03.2018 r. został ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 9.03.2018 r. Przygotowano również zlecenie do PIM w sprawie nadzoru inwestorskiego. W postępowaniu zostało złożonych sześć ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma INTEGRA sp. z o.o., z którą została podpisana umowa w dniu 10.04.2018 r. na łączną kwotę 36.900 zł brutto. Termin realizacji umowy 60 dni od daty podpisania umowy. Dokumentacja została opracowana, płatność za jej wykonanie nastąpi w lipcu br. Ogród Zoologiczny otrzymał pozwolenie na budowę i w miesiącu lipcu ogłosi przetarg na wykonawstwo.
3		Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego	Wydział Gospodarki Komunalnej	Usługi Komunalne - Poznań	500 000	w trakcie realizacji	Wykonano wariantową koncepcję realizacji zadania wraz z oszacowaniem kosztów realizacji poszczególnych wariantów. Koncepcja została przedstawiona wnioskodawcy w celu uzgodnienia zakresu realizacji zadania (spotkanie w Gabinetce Prezydenta w dniu 9.07). W pierwszej kolejności w ramach zadania wykonana zostanie wiata śmietnikowa i toaleta.
4		Żółwi dom	Wydział Gospodarki Komunalnej	ZOO - Poznań	455 000	w trakcie realizacji	Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego została wyłoniona firma projektowa. Podpisano umowę w dniu 30.03.2018 r. z Firmą Matt Design. Termin realizacji zadania i przedłożenia projektu upływał z dniem 21.05.2018 r. W związku z uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków podpisano Aneks wydłużający termin złożenia dokumentacji do dn.6.06.2018 r. Dokumentacja została złożona do Wydziału Urbanistyki i Architektury celem uzyskania pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo. Wykonano odwierty i badania podłoża na kwotę 1.992,60 zł.
5		Woliera dla ar	Wydział Gospodarki Komunalnej	Palmiarnia Poznańska - Poznań	220 000	w trakcie realizacji	Dokonano rozpoznania i wyłoniono wykonawcę projektu PBO - w dniu 6.04.18 r. podpisano umowę nr 2018/P/6050/014 z Łukaszem Strylskim; Centrum Hodowlane.pl Łukasz Strylski; Tomaszowice na zaprojektowanie oraz dostarczenie i zamontowanie na terenie Palmiarni Poznańskiej klatek - wolier dla ar i amazonek. Wartość brutto 111.315,00 zł. Termin realizacji: 31.08.2018 r. Uzupełniająco zostaną wykonane baseny z wodą w wolierach. Trwają rozmowy dotyczące kształtu i gabarytów basenów oraz wartości prac w tym zakresie. Dodatkowe prace zostaną wykonane równoległe z montażem wolier w terminie do 31.08.2018 r.
6		Forteczna zabawa na spacerze	Wydział Gospodarki Nieruchomościami		355 000	w trakcie realizacji	W dniu 20.04.2018 r. przeprowadzono wizję terenową na terenie zielonym wokół Fortu IVa z udziałem wnioskodawcy celem określenia zasięgu przestrzennego projektu oraz potrzeb dot. uporządkowania terenu. Na dzień 27.04.2018 r., w uzgodnieniu z ZKZL Sp. z o.o. oraz użytkownikiem obiektu, planowane jest przeprowadzenie porządkowania przedseptów wokół fortu. Jednocześnie przygotowywane jest zapytanie ofertowe dot. wykonania PFU wraz z elementami koncepcji dla przedmiotowego projektu. W dniu 06.06.2018 r. podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją dla przedmiotowego zadania z terminem wykonania 70 dni roboczych.
7		Rekreacja na Smochowicach	Wydział Kultury	Estrada Poznańska	182 000	w trakcie realizacji	Projekt jest realizowany w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 i zakłada organizację wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych na Osiedlu Krzyżowniki – Smochowice, skierowanych do mieszkańców w każdym wieku z osiedli peryferyjnych: Krzyżowniki – Smochowice, Kiekrz, Strzeszyn, Wola. przedsięwzięcia: 1) organizacja SMOCHY FESTIWAL - dwudniowej imprezy z okazji DNIA DZIECKA, odbywającej się pod znakiem muzyki, podczas której promowane będą młode talenty, lokalne grupy muzyczne, taneczne; Festiwal wzbogacony będzie o działania rekreacyjne, artystyczne, takie jak: zajęcia warsztatowe, warsztaty tematyczne, warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty i pokazy naukowe, rodzinne i indywidualne konkursy i quizy tematyczne, a wszystko to w luźnej atmosferze piknikowej. 2) organizacja LETNIEGO KINA PLENEROWEGO (seanse wieczorne, kino rodzinne) (1x w tygodniu, w każdy piątek) ,11 takich wydarzeń Miejsce: na terenie rekreacyjnym w Smochowicach (ul. Braniewska/Tczewska/Lubowska). Odbiorcami projektu mają być mieszkańcy Osiedla Krzyżowniki – Smochowice, Kiekrz, Strzeszyn, Wola i innych osiedli dzielnicy Jeżyce oraz przyjezdni. Wyżej wymienione osiedla są oddalone od centrów wydarzeń kulturalnych, dlatego też wnioskodawca proponuje poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w tym rejonie miasta. Istotną kwestią i celem obu wydarzeń jest rozwijanie wspólnotowości i budowanie sąsiedzkich relacji, a także zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej tym mieszkańcom, którzy mają do niej utrudniony dostęp. Takie inicjatywy dają również sposobność do realizowania ambicji kulturalnych, artystycznych. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny i ogólnodostępny. W okresie IV – VI został opracowany program oraz, na terenie obiektu sportowego przy ul. Braniewskiej Poznań-Smochowice, odbyły się: w dniach 9,10.06.2018 festiwal Smochy Fest oraz 22.06.2018 inauguracja cyklu pokazów filmowych

lp.	2018					
nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje	
8	Letnie kino rodzinne na północy Poznania	Wydział Kultury	Estrada Poznańska	38 000	w trakcie realizacji	<p>Projekt jest realizowany w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 i zakłada realizację cyklu 4 plenerowych pokazów filmowych na boisku centralnie położonego ZSP na Naramowicach (os. Łokietka).</p> <p>Cykl obejmuje panoramę filmów kina rodzinnego nagradzanych na festiwalach filmowych, Organizatorom zależy na stworzeniu wartościowego i różnorodnego programu, który będzie atrakcyjny dla szerokiego grona mieszkańców i mieszkank o zróżnicowanym przedziale wiekowym. Filmy będą dobrane w taki sposób, aby spektrum przedstawianych problemów było charakterystyczne dla osób w każdym wieku.</p> <p>Celem jest stawianie intelektualnych wyzwań, prowokowanie do dyskusji, dotyczących także ważnych kwestii społecznych, budowanie postaw otwartości i tolerancji, wchodzenie w polemikę z twórcami. Zróżnicowana oferta pozwoli odpowiedzieć na różne oczekiwania niezależnie od wykształcenia uczestników wydarzenia. Zielona przestrzeń szkolnego boiska może zmienić się podczas seansów filmowych w mini przestrzeń kultury.</p> <p>Założeniem projektu jest nie tylko oswojenie „kulturalnej pustyni miasta” ale także szeroko pojęta integracja międzypokoleniowa, której pozytywne efekty mogą posłużyć, jako bodziec do kolejnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Realizacja projektu ma przynieść wzmocnienie poczucia przynależności do lokalnej społeczności.</p> <p>W okresie IV – VI wspólnie z Radą Osiedla Naramowice został opracowany program. Projekt plakatu został opracowany i wydrukowany.</p> <p>Projekcje będą miały charakter otwarty, dostępny bezpłatnie, co wzmocni możliwość uczestniczenia w kulturze wszystkim zainteresowanym mieszkankom i mieszkańcom bez względu na zasobność portfela. Każdej projekcji towarzyszyć będzie prelekcja na temat konkretnego wyświetlanego tytułu.</p> <p>Każdorazowo w popołudnie poprzedzające projekcję organizowane będą zajęcia (warsztaty artystyczne i spektakle teatralne) skierowane do młodszych mieszkańców okolicy. Wstęp wolny.</p> <p>Celem projektu jest ożywienie przestrzeni ważnego punktu komunikacyjnego na północy Poznania, łączącego centrum miasta z jego przedmieściami. Budowanie poczucia więzi wśród członków i członków lokalnej wspólnoty na przestrzeni nie tylko Naramowic ale także Umultowa, Moraska-Radojewa, wraz z sąsiadującą "sypialnią" osiedli wielomieszkaniowych.</p>
9	Centrum sportowo-rekreacyjne na Wichrowym Wzgórzu	Wydział Oświaty	XX Liceum Ogólnokształcące	499 900	w trakcie realizacji	<p>1. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na I etap prac - budowę wieży przy linarium, podpisanie umowy w lipcu br.</p> <p>2. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na II etap prac - oświetlenie boiska.</p>
10	Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	Wydział Oświaty	Przedszkole nr 116	66 100	w trakcie realizacji	Wykonano I etap prac modernizacyjnych, zadanie w trakcie realizacji.
			Przedszkole nr 127	66 000	w trakcie realizacji	Wyłoniono wykonawcę robót, realizacja zadania w lipcu br.
			Przedszkole nr 129	66 000	w trakcie realizacji	Rozpoczęły się prace związane z likwidacją starej betonowej nawierzchni, trwa realizacja zadania.
			Przedszkole nr 131	66 000	zadanie zrealizowane	Wykonano demontaż alejek asfaltowych, ułożono kostkę pozbrukową wokół budynku, wyrównano teren placu zabaw.
			Przedszkole nr 140	66 000	w trakcie realizacji	Wykonano część prac modernizacyjnych - usunięto starą asfaltową nawierzchnię, ułożono kostkę pozbrukową. Trwa realizacja zadania
11	Podolany- nowoczesne pracownie: Szkoła Podstawowa 62	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 62	250 000	w trakcie realizacji	Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowych oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby pracowni fizycznej, chemicznej, biologicznej oraz geograficznej.
12	Plac zabaw i boisko - zmodernizujemy wszystko!	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 64	130 000	w trakcie realizacji	Wykonano oświetlenie boiska, podpisano umowę z wykonawcą na modernizację placu zabaw - realizacja w sierpniu 2018 r.
13	Remont holu SP6 na osiedlu Rusa	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 6	499 000	w trakcie realizacji	28 czerwca br. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych, trwa realizacja zadania.
14	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 78	288 487	w trakcie realizacji	Rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej
			Przedszkole nr 36	69 843	w trakcie realizacji	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy zadania
			Przedszkole nr 7	21 670	w trakcie realizacji	Prace rozpoczną się z chwilą przeniesienia placówki do nowego budynku.
15	Radosny sport	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 58	255 000	w trakcie realizacji	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

lp.	2018					
nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje	
16	Szkoła marzeń	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 46	499 000	w trakcie realizacji	<p>1. Uzyskano pozwolenie na rozbiórkę istniejącej dobudowy oraz rozbudowę i przebudowę budynku szkoły</p> <p>2. W przetargu nieograniczonym został wybrany wykonawca robót związanych z rozbiórką istniejącej dobudowy oraz robotami fundamentowymi</p> <p>3. W wyniku zapytania ofertowego wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie i rozbudowie szkoły</p>
17	Trener osiedlowy i trener senioralny	Wydział Sportu	Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu	1 695 000	w trakcie realizacji	<p>Program Trener Osiedlowy i Senioralny w drugim kwartale 2018 roku zaczął wchodzić w fazę właściwą. Na początku kwietnia w Chylnie odbyło się wyjazdowe szkolenie Trenerów Osiedlowych, na którym przeszli oni przez kursy doskonalące oraz przeszkolenia właściwe w zakresie zajmowanego stanowiska. Od tego czasu stopniowo uruchamiano kolejne boiska gdzie prowadzone są zajęcia. Wymagało to uzgodnień z dyrektorami szkół, podpisania dwustronnych umów oraz ustalenia warunków współpracy. W zakresie komponentu Trener Senioralny zajęcia cały czas trwały. Tygodniowo z zajęć korzystało blisko 120 grup ćwiczebnych. W ostatnim tygodniu czerwca ilość grup zaczęła spadać i czasie wakacji osiągnie ilość ok. 50 grup. Również w drugiej połowie czerwca odbyły się dwie duże imprezy sportowo-rekreacyjne. Spartakiady (20 czerwca - Spartakiada Trenera Osiedlowego oraz 21 czerwca - Spartakiada Trenera Senioralnego) zgromadziły odpowiednio blisko 1200 dzieci oraz przeszło 350 seniorów. W obydwu przypadkach pobity został rekord frekwencji. Nie stwierdzono żadnych odstępstw od planu działania obranego w projekcie. Zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym zadania wykonane zostały w 100%. Środki finansowe przekazywane są zgodnie z zawartą umową.</p> <p>Zakończenie realizacji: 31.12.2018 r</p>
18	Platforma widokowo-rekreacyjna	Wydział Sportu	POSiR	305 955	w trakcie realizacji	<p>Przekazano do POSiR dokumentację projektową i aktualnie trwa przygotowanie procedury przetargowej na realizację.</p> <p>W związku z aktualizacją dokumentacji projektowej, trwa uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych po których zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych</p>
19	Aktywna mama i szczęśliwe dziecko!	Wydział Sportu	Fundacja Aktywnego Zdrowia	37 000	w trakcie realizacji	<p>W drugim kwartale wszystkie zakładane cele projektu zostały zrealizowane. Zajęcia w ramach projektu trwały do 21.06.2018 r. W projekcie przeprowadzono w sumie 26 zajęć w dwóch szkołach (14 zajęć w SP nr 61 w Szczepankowie oraz 12 zajęć w SP nr 63 na Starołęce). Wzięto w nich udział 55 Pań i 83 dzieci. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem w nowych lokalizacjach, szczególnie w szkole na Starołęce. Pod koniec wiosennego cyklu rozdano nagrody dla mam i dzieci z najwyższą na zajęciach frekwencją (m. in. książki, bilety do parku linowego, frotki na nadgarstek do fitnessu) . W każdej szkole dokonano przynajmniej czterokrotnie pomiarów analizy składu ciała (przynajmniej raz w miesiącu), które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród Pań. Obecnie projekt znajduje się w fazie przerwy wakacyjnej. Reaktywacja zajęć rozpocznie się prawdopodobnie w drugiej połowie września.</p> <p>Środki finansowe przekazywane są zgodnie z zawartą umową.</p> <p>Zakończenie realizacji: 31.12.2018 r.</p>
20	Bezpieczny student	Wydział Sportu	Klub Sportowy Akademia Judo	165 000	w trakcie realizacji	<p>W drugim kwartale wszystkie zakładane cele projektu zostały zrealizowane. Zapisanych w projekcie uczestników jest 189. Studenci ćwiczą w 8 grupach, maksymalnie po 25 osób. Zajęcia odbywają się na sali judo w Poznaniu, przy ul. Taborowej 1. W każdej grupie odbyło się min. 8 zajęć w miesiącu po 1,5h. W okresie tym trwała także promocja. Wydrukowane plakaty i ulotki zostały rozdane i rozwieszane na wyższych uczelniach na terenie Poznania. Kolejnym etapem był konkurs w radiu Meteor, gdzie również promowano wydarzenie, pojawiła się reklama na felebitmach w 4 miejscach w Poznaniu, która zachęcała studentów do treningów. Pomogły również uczelnie wyższe promując projekt na swoich stronach internetowych i fanpagach. Zawodnicy otrzymali judogi. Beneficjenci zadania uczestniczyli w Campie z Gwiazdą Igrzysk - wicemistrzem olimpijskim z Rio de Janeiro - Stivensem Travisem.</p> <p>Środki finansowe przekazywane są zgodnie z zawartą umową.</p> <p>Zakończenie realizacji: 31.12.2018 r</p>

lp.	2018	nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
21		Aktywna mama i szczęśliwe dziecko	Wydział Sportu	Fundacja Aktywnego Zdrowia	139 000	w trakcie realizacji	W drugim kwartale wszystkie zakładane cele projektu zostały zrealizowane. Zajęcia w ramach projektu trwały do 21.06.2018 r. Na Chartowie, Ratajach i Żegrzu zrealizowano w sumie 98 zajęć w siedmiu szkołach podstawowych (15 zajęć w SP nr 50, 19, 6, 3; 14 zajęć w SP nr 64 oraz po 12 zajęć w SP nr 51 i 20). Wzięto w nich udział ok. 150 kobiet i ok. 200 dzieci. Dla 68 kobiet zostały ułożone indywidualne diety. W porównaniu do edycji 2017 roku Panie uczęszczały na zajęcia z większą regularnością. Pod koniec wiosennego cyklu rozdano nagrody dla mam i dzieci z najwyższą na zajęciach frekwencją (m. in. książki, bilety do parku linowego, frotki na nadgarstek do fitnessu). W każdej szkole dokonano przynajmniej czterokrotnie pomiarów składu ciała (przynajmniej raz w miesiącu), które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród Pań. Obecnie projekt znajduje się w fazie przerwy wakacyjnej. Reaktywacja zajęć rozpocznie się prawdopodobnie w drugiej połowie września. Środki finansowe przekazywane są zgodnie z zawartą umową. Zakończenie realizacji: 31.12.2018 r.
22		Promenada Piątkowsko-Winogradzka - wygodna trasa spacerowa	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	50000 - 2018 r. 450000 - 2019 r.	w trakcie realizacji	Zlecono zadanie do PIM. Uchwałą Rady Miasta Poznania w czerwcu zostały przesunięte środki na wybieg dla psów do realizacji przez ZDM.
23		Bezpieczna droga rowerowa	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	100000 - 2018 r. 400000 - 2019 r.	w trakcie realizacji	Trwają negocjacje z Aquanet odnośnie warunków odwodnienia
24		Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych rozwiązań #rowerowypoznań	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	150000 - 2018 r. 350000 - 2019 r.	w trakcie realizacji	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
25		Rowerowy pakiet: Ogrody, Solacz, Winiary, Wola	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	100000 - 2018 r. 400000 - 2019 r.	w trakcie realizacji	Trwają ustalenia dotyczące szczegółów realizacji projektu
26		Wybieg dla psów na Naramowicach	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	110 000	w trakcie realizacji	Zarząd Zieleni Miejskiej uzgodnił z Pomostodawcą projektu szczegółowy zakres prac. Wyłoniono Wykonawcę, oczekiwanie na podpisanie Umowy.
27		Rondo Rataje- Rondo Starołęka wygodnie rowerem	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	355 000	w trakcie realizacji	Zadanie zostanie zrealizowane przez ZRD w zakresie naprawy nawierzchni i obniżenia krawężników. Planowe zakończenie - do końca 2018 roku.
28		Bruk przyjazny pieszym i rowerzystom	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	460 000	w trakcie realizacji	Wykonano remont nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzędowej (ciężkiej) ulicy Ślusarskiej odc. Pl. Kolegiacki-Woźna. Realizacja zadania w toku - kolejne lokalizacje uzależnione są od decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków.
29		Nowoczesne przystanki tramwajowe na Malcie (Warszawska)	Wydział Transportu i Zieleni	ZTM	500 000	w trakcie realizacji	Przygotowywane jest postępowanie na zaprojektowanie i realizację monitoringu oraz tablic informacji pasażerskiej wraz z niezbędnymi przytaczami w tym dla ul. Warszawskiej. Pozyskano dodatkowe środki z RO Warszawskie-Pomęt-Maltańskie na zmianę kamer panoramicznych na obrotowe na przystankach Łomżyńska i Krańcowa. Zawarto umowę pomiędzy ZTM i MPK, która powierza realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez MPK, umowa obejmuje również realizację wygrodzeń wzdłuż ul. Warszawskiej i na pętli Miłostowo.
30		Rekreacja na Strzeszynie 3	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		253 600	w trakcie realizacji	Wykonano dokumentację projektową dotyczącą realizacji zadania. Z uwagi na wysokie koszty wynikające z kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez projektanta, WJPM zorganizował spotkanie z wnioskodawcą celem omówienia zakresu realizacji prac.
31		Świerczewskie centrum sportu i rekreacji (ul.Buczka)	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		499 900	w trakcie realizacji	Wykonano dokumentację projektową dotyczącą realizacji zadania. Z uwagi na wysokie koszty rozwiązania zaproponowanego przez projektanta w zakresie podbudowy boiska, WJPM zleci w lipcu przygotowanie projektu zamiennej konstrukcji wzmocnienia podłoża, który prawdopodobnie pozwoli zaoszczędzić środki i obniżyć wyliczone przez projektanta koszty budowy boiska.
32		Plac zabaw na Kwiatowym- biegiem, marsz!	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		306954 (PBO) 11.860 (Osiedle Kwiatowe) 318.814 RAZEM	w trakcie realizacji	W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót, który złożył ofertę na kwotę 318.803,70 zł. Ponieważ oferta przekraczała środki zaplanowane w budżecie na realizację wniosku, Osiedle Kwiatowe ze swoich środków dołożyło 11.860,00 zł, aby można było podpisać umowę z wykonawcą. Zmiana zatwierdzona została na sesji Rady Miasta w dniu 26.06.2018 r.
33		Aktywni i zdrowi	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Stowarzyszenie „Ratajskie Centrum Kultury”	244 820	w trakcie realizacji	Podczas realizacji zadania w okresie od 16.03.2018 r. do 29.06.2018 r. wyłonione w drodze konkursu ofert Stowarzyszenie „Ratajskie Centrum Kultury”, w ośmiu placówkach przeprowadziło dla mieszkańców Rataj niemal 400 różnego rodzaju zajęć fizycznych, ukierunkowanych na poprawę kondycji fizycznej i samopoczucia, a także zachęcających do aktywnego stylu życia i stosowania zbilansowanej diety dostosowanej do potrzeb. W zajęciach uczestniczyło ponad 350 osób. Podjęto działania promocyjne, na bieżąco wzbogacane fotorelacjami i informacjami m.in. w mediach społecznościowych.
34		Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kobiet DBAMY O MAMY	62 180	w trakcie realizacji	W efekcie realizacji zadania od 16.03.2018 r. do 29.06.2018 r. wyłonione w drodze konkursu ofert Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kobiet DBAMY O MAMY przeprowadziło 65 zajęć, podczas których kobiety od 18 r. ż. mogły nabywać umiejętności jak prawidłowo ćwiczyć mięśnie dna miednicy (w trzech grupach). W zajęciach wzięto udział łącznie ponad 100 uczestniczek. Przeprowadzono także dwa warsztaty dot. ww. zagadnienia, w których uczestniczyły 23 osoby. Podjęto także pozostałe działania uwzględnione w harmonogramie projektu, w tym działania promocyjne.