

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018 - II kwartał 2018

budzet.um.poznan.pl

lp.	2018	nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
1		Olimpia. 4940m2 dla kultury i edukacji	WGN/ZKZL		2 000 000	w trakcie realizacji	Trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy dokumentacji technicznej remontu budynku dawnego kina "Olimpia". Oferty złożyły dwie pracownie projektowe. Zwycięzca przetargu został już podany do publicznej wiadomości. Jest nim poznańska firma ENEPROJEKT Karola Dziamskiego. 23 lipca mija termin na złożenie ewentualnych odwołań. Termin wykonania dokumentacji - do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
2		Azyl dla ocalonych zwierząt	Wydział Gospodarki Komunalnej	ZOO - Poznań	2 000 000	w trakcie realizacji	W dniu 1.03.2018 r. został ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 9.03.2018 r. Przygotowano również zlecenie do PIM w sprawie nadzoru inwestorskiego. W postępowaniu zostało złożonych sześć ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma INTEGRA sp. z o.o., z którą została podpisana umowa w dniu 10.04.2018 r. na łączną kwotę 36.900 zł brutto. Termin realizacji umowy 60 dni od daty podpisania umowy. Dokumentacja została opracowana, płatność za jej wykonanie nastąpi w lipcu br. Ogród Zoologiczny otrzymał pozwolenie na budowę i w miesiącu lipcu ogłosi przetarg na wykonawstwo.
3		Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego	Wydział Gospodarki Komunalnej	Usługi Komunalne - Poznań	500 000	w trakcie realizacji	Wykonano wariantową koncepcję realizacji zadania wraz z oszacowaniem kosztów realizacji poszczególnych wariantów. Koncepcja została przedstawiona wnioskodawcy w celu uzgodnienia zakresu realizacji zadania (spotkanie w Gabinetce Prezydenta w dniu 9.07). W pierwszej kolejności w ramach zadania wykonana zostanie wiata śmietnikowa i toaleta.
4		Żółwi dom	Wydział Gospodarki Komunalnej	ZOO - Poznań	455 000	w trakcie realizacji	Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego została wyłoniona firma projektowa. Podpisano umowę w dniu 30.03.2018 r. z Firmą Matt Design. Termin realizacji zadania i przedłożenia projektu upływał z dniem 21.05.2018 r. W związku z uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków podpisano Aneks wydłużający termin złożenia dokumentacji do dn.6.06.2018 r. Dokumentacja została złożona do Wydziału Urbanistyki i Architektury celem uzyskania pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo. Wykonano odwierty i badania podłoża na kwotę 1.992,60 zł.
5		Woliera dla ar	Wydział Gospodarki Komunalnej	Palmiarnia Poznańska - Poznań	220 000	w trakcie realizacji	Dokonano rozpoznania i wyłoniono wykonawcę projektu PBO - w dniu 6.04.18 r. podpisano umowę nr 2018/P/6050/014 z Łukaszem Strylskim; Centrum Hodowlane.pl Łukasz Strylski; Tomaszowice na zaprojektowanie oraz dostarczenie i zamontowanie na terenie Palmiarni Poznańskiej klatek - wolier dla ar i amazonek. Wartość brutto 111.315,00 zł. Termin realizacji: 31.08.2018 r. Uzupełniająco zostaną wykonane baseny z wodą w wolierach. Trwają rozmowy dotyczące kształtu i gabarytów basenów oraz wartości prac w tym zakresie. Dodatkowe prace zostaną wykonane równoległe z montażem wolier w terminie do 31.08.2018 r.
6		Forteczna zabawa na spacerze	Wydział Gospodarki Nieruchomościami		355 000	w trakcie realizacji	W dniu 20.04.2018 r. przeprowadzono wizję terenową na terenie zielonym wokół Fortu IVa z udziałem wnioskodawcy celem określenia zasięgu przestrzennego projektu oraz potrzeb dot. uporządkowania terenu. Na dzień 27.04.2018 r., w uzgodnieniu z ZKZL Sp. z o.o. oraz użytkownikiem obiektu, planowane jest przeprowadzenie porządkowania przedseptów wokół fortu. Jednocześnie przygotowywane jest zapytanie ofertowe dot. wykonania PFU wraz z elementami koncepcji dla przedmiotowego projektu. W dniu 06.06.2018 r. podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją dla przedmiotowego zadania z terminem wykonania 70 dni roboczych.
7		Rekreacja na Smochowicach	Wydział Kultury	Estrada Poznańska	182 000	w trakcie realizacji	Projekt jest realizowany w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 i zakłada organizację wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych na Osiedlu Krzyżowniki – Smochowice, skierowanych do mieszkańców w każdym wieku z osiedli peryferyjnych: Krzyżowniki – Smochowice, Kiekrz, Strzeszyn, Wola. przedsięwzięcia: 1) organizacja SMOCHY FESTIWAL - dwudniowej imprezy z okazji DNIA DZIECKA, odbywającej się pod znakiem muzyki, podczas której promowane będą młode talenty, lokalne grupy muzyczne, taneczne; Festiwal wzbogacony będzie o działania rekreacyjne, artystyczne, takie jak: zajęcia warsztatowe, warsztaty tematyczne, warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty i pokazy naukowe, rodzinne i indywidualne konkursy i quizy tematyczne, a wszystko to w luźnej atmosferze piknikowej. 2) organizacja LETNIEGO KINA PLENEROWEGO (seanse wieczorne, kino rodzinne) (1x w tygodniu, w każdy piątek) ,11 takich wydarzeń Miejsce: na terenie rekreacyjnym w Smochowicach (ul. Braniewska/Tczewska/Lubowska). Odbiorcami projektu mają być mieszkańcy Osiedla Krzyżowniki – Smochowice, Kiekrz, Strzeszyn, Wola i innych osiedli dzielnicy Jeżyce oraz przyjezdni. Wyżej wymienione osiedla są oddalone od centrów wydarzeń kulturalnych, dlatego też wnioskodawca proponuje poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w tym rejonie miasta. Istotną kwestią i celem obu wydarzeń jest rozwijanie wspólnotowości i budowanie sąsiedzkich relacji, a także zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej tym mieszkańcom, którzy mają do niej utrudniony dostęp. Takie inicjatywy dają również sposobność do realizowania ambicji kulturalnych, artystycznych. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny i ogólnodostępny.  W okresie IV – VI został opracowany program oraz, na terenie obiektu sportowego przy ul. Braniewskiej Poznań-Smochowice, odbyły się: w dniach 9,10.06.2018 festiwal Smochy Fest oraz 22.06.2018 inauguracja cyklu pokazów filmowych





lp.	2018	nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
21		Aktywna mama i szczęśliwe dziecko	Wydział Sportu	Fundacja Aktywnego Zdrowia	139 000	w trakcie realizacji	W drugim kwartale wszystkie zakładane cele projektu zostały zrealizowane. Zajęcia w ramach projektu trwały do 21.06.2018 r. Na Chartowie, Ratajach i Żegrzu zrealizowano w sumie 98 zajęć w siedmiu szkołach podstawowych (15 zajęć w SP nr 50, 19,6,3; 14 zajęć w SP nr 64 oraz po 12 zajęć w SP nr 51 i 20). Wzięto w nich udział ok. 150 kobiet i ok. 200 dzieci. Dla 68 kobiet zostały ułożone indywidualne diety. W porównaniu do edycji 2017 roku Panie uczęszczały na zajęcia z większą regularnością. Pod koniec wiosennego cyklu rozdano nagrody dla mam i dzieci z najwyższą na zajęciach frekwencją (m. in. książki, bilety do parku linowego, frotki na nadgarstek do fitnessu). W każdej szkole dokonano przynajmniej czterokrotnie pomiarów składu ciała (przynajmniej raz w miesiącu), które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród Pań. Obecnie projekt znajduje się w fazie przerwy wakacyjnej. Reaktywacja zajęć rozpocznie się prawdopodobnie w drugiej połowie września. Środki finansowe przekazywane są zgodnie z zawartą umową. Zakończenie realizacji: 31.12.2018 r.
22		Promenada Piątkowsko-Winogradzka - wygodna trasa spacerowa	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	50000 - 2018 r. 450000 - 2019 r.	w trakcie realizacji	Zlecono zadanie do PIM. Uchwałą Rady Miasta Poznania w czerwcu zostały przesunięte środki na wybieg dla psów do realizacji przez ZDM.
23		Bezpieczna droga rowerowa	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	100000 - 2018 r. 400000 - 2019 r.	w trakcie realizacji	Trwają negocjacje z Aquanet odnośnie warunków odwodnienia
24		Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych rozwiązań #rowerowypoznań	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	150000 - 2018 r. 350000 - 2019 r.	w trakcie realizacji	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
25		Rowerowy pakiet: Ogrody, Solacz, Winiary, Wola	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	100000 - 2018 r. 400000 - 2019 r.	w trakcie realizacji	Trwają ustalenia dotyczące szczegółów realizacji projektu
26		Wybieg dla psów na Naramowicach	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	110 000	w trakcie realizacji	Zarząd Zieleni Miejskiej uzgodnił z Pomostodawcą projektu szczegółowy zakres prac. Wyłoniono Wykonawcę, oczekiwanie na podpisanie Umowy.
27		Rondo Rataje- Rondo Starołęka wygodnie rowerem	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	355 000	w trakcie realizacji	Zadanie zostanie zrealizowane przez ZRD w zakresie naprawy nawierzchni i obniżenia krawężników. Planowe zakończenie - do końca 2018 roku.
28		Bruk przyjazny pieszym i rowerzystom	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	460 000	w trakcie realizacji	Wykonano remont nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzędowej (ciężkiej) ulicy Ślusarskiej odc. Pl. Kolegiacki-Woźna. Realizacja zadania w toku - kolejne lokalizacje uzależnione są od decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków.
29		Nowoczesne przystanki tramwajowe na Malcie (Warszawska)	Wydział Transportu i Zieleni	ZTM	500 000	w trakcie realizacji	Przygotowywane jest postępowanie na zaprojektowanie i realizację monitoringu oraz tablic informacji pasażerskiej wraz z niezbędnymi przytączkami w tym dla ul. Warszawskiej. Pozyskano dodatkowe środki z RO Warszawskie-Pomęt-Maltańskie na zmianę kamer panoramicznych na obrotowe na przystankach Łomżyńska i Krańcowa. Zawarto umowę pomiędzy ZTM i MPK, która powierza realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez MPK, umowa obejmuje również realizację wygrodzeń wzdłuż ul. Warszawskiej i na pętli Miłostowo.
30		Rekreacja na Strzeszynie 3	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		253 600	w trakcie realizacji	Wykonano dokumentację projektową dotyczącą realizacji zadania. Z uwagi na wysokie koszty wynikające z kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez projektanta, WJPM zorganizował spotkanie z wnioskodawcą celem omówienia zakresu realizacji prac.
31		Świerczewskie centrum sportu i rekreacji (ul.Buczka)	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		499 900	w trakcie realizacji	Wykonano dokumentację projektową dotyczącą realizacji zadania. Z uwagi na wysokie koszty rozwiązania zaproponowanego przez projektanta w zakresie podbudowy boiska, WJPM zleci w lipcu przygotowanie projektu zamiennej konstrukcji wzmocnienia podłoża, który prawdopodobnie pozwoli zaoszczędzić środki i obniżyć wyliczone przez projektanta koszty budowy boiska.
32		Plac zabaw na Kwiatowym- biegiem, marsz!	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		306954 (PBO) 11.860 (Osiedle Kwiatowe) 318.814 RAZEM	w trakcie realizacji	W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót, który złożył ofertę na kwotę 318.803,70 zł. Ponieważ oferta przekraczała środki zaplanowane w budżecie na realizację wniosku, Osiedle Kwiatowe ze swoich środków dołożyło 11.860,00 zł, aby można było podpisać umowę z wykonawcą. Zmiana zatwierdzona została na sesji Rady Miasta w dniu 26.06.2018 r.
33		Aktywni i zdrowi	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Stowarzyszenie „Ratajskie Centrum Kultury”	244 820	w trakcie realizacji	Podczas realizacji zadania w okresie od 16.03.2018 r. do 29.06.2018 r. wyłonione w drodze konkursu ofert Stowarzyszenie „Ratajskie Centrum Kultury”, w ośmiu placówkach przeprowadziło dla mieszkańców Rataj niemal 400 różnego rodzaju zajęć fizycznych, ukierunkowanych na poprawę kondycji fizycznej i samopoczucia, a także zachęcających do aktywnego stylu życia i stosowania zbilansowanej diety dostosowanej do potrzeb. W zajęciach uczestniczyło ponad 350 osób. Podjęto działania promocyjne, na bieżąco wzbogacane fotorelacjami i informacjami m.in. w mediach społecznościowych.
34		Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kobiet DBAMY O MAMY	62 180	w trakcie realizacji	W efekcie realizacji zadania od 16.03.2018 r. do 29.06.2018 r. wyłonione w drodze konkursu ofert Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kobiet DBAMY O MAMY przeprowadziło 65 zajęć, podczas których kobiety od 18 r. ż. mogły nabywać umiejętności jak prawidłowo ćwiczyć mięśnie dna miednicy (w trzech grupach). W zajęciach wzięto udział łącznie ponad 100 uczestniczek. Przeprowadzono także dwa warsztaty dot. ww. zagadnienia, w których uczestniczyły 23 osoby. Podjęto także pozostałe działania uwzględnione w harmonogramie projektu, w tym działania promocyjne.