

	nazwa projektu	jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
lp.	2017				
1	Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	440 000	w trakcie realizacji	W chwili obecnej, w związku ze złożonym przez WGN UMP wnioskiem o wycinkę drzew, trwają ustalenia z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków (we współpracy z Porozumieniem dla Twierdzy Poznań) dot. zakresu przeprowadzenia ewentualnej wycinki. W związku z negatywną opinią BMKZ w sprawie możliwości wycinki drzew na podstawie wykonanej inwentaryzacji, w chwili obecnej przygotowujemy harmonogram i kosztorys prac niezbędnych do wykonania w bieżącym roku, które zostaną sfinansowane ze środków PBO. Tuż, Wydział wystąpił do Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu UMP o wprowadzenie do PZP 2018 zamówień dot. obsługi geodezyjnej, opieki konserwatorskiej, przygotowania projektu instalacji elektrycznej oraz ppoż. Jednocześnie wciąż oczekujemy na przekazanie przez wnioskodawcę niezbędnych informacji umożliwiających dalsze przeprowadzenie zapytania ofertowego i wybór wykonawców. Ponadto WGN UMP wystąpił o przesunięcie kwoty 300.000,00 PLN na 2019 rok.
2	Poznański Rejon Wspinaczkowy	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	355 000	w trakcie realizacji	W dniu 11.04.2018 r. protokolarnie odebrano przygotowany program funkcjonalno-użytkowy dla przedmiotowej inwestycji. W chwili obecnej opracowana jest całościowa dokumentacja niezbędna dla zlecenia przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego dot. przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 25/06/18 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu pn. "Budowa wolnostojącej ścianki do boulderingu oraz stanowiska do slackline w rejonie ul. Główna w Poznaniu - ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ". W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta w związku z powyższym tuż, Wydział informuje, iż nie posiada środków budżetowych umożliwiających zwiększenie kwoty na przedmiotowe zamówienie. Jednocześnie informujemy, iż na sesję budżetową przypadającą na wrzesień br. zostanie złożony wniosek o zwiększenie powyższej kwoty. W lipcu ogłoszono kolejny przetarg. W dniu 10.08.2018 r. unieważniony został drugi przetarg na „Budowa wolnostojącej ścianki do bucleringu oraz stanowiska do slackline w rejonie ul. Główna w Poznaniu – ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”. W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta - cena oferty wyniosła 553 500,00 zł brutto, która znacząco przekroczyła posiadane przez Wydział środki budżetowe. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku otrzymania przez WGN UMP dodatkowych środków budżetowych na realizację przedmiotowego zadania na rok 2019, tuż, Wydział po zaktualizowaniu zapisów druku ZPP-1 oraz projektu umowy ponownie wystąpi do Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu UMP o zlecenie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w pierwszym kwartale 2019 r.
3	"Poznańskie legendy" - szlak kulturowy	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	239 000	zrealizowano	Realizatorem projektu był CTK TRAKT. Wyłoniono autorów zadań realizowanych w ramach projektu. Przygotowano: publikację książkową, folder turystyczny, stronę internetową projektu oraz dodatkowe spektakle i nagrania z przedstawieniami wybranych legend. Premiera szlaku nastąpiła we wrześniu 2018.
4	Centrum Amarant – Dom Kultury Tramwajarza – całoroczne wydarzenia kulturalne dla Jeżyc i Łazarza	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o./ Wydział Kultury/ Estrada Poznańska	500 000	zrealizowano	Prace związane z kompleksową wymianą instalacji elektrycznej w części użytkowej budynku ( wraz z instalacją audiowizualną i akustyczną) przy ul. Słowackiego 19/21 ( Dom Tramawajarza) zostały ukończone. Projekt wraz z wydarzeniami kulturalnymi został zrealizowany.
5	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 500 000	w trakcie realizacji	Firma Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński wykonał projekt. na kwotę 88.560,00 zł brutto. Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki ANTA wykonała badania konserwatorskie pierwotnego wystroju elewacji budynku lwiarni na kwotę 5.166,00 zł brutto. Uzyskano pozwolenie na budowę. Dnia 5 marca br. nastąpiło otwarcie ofert na wykonawstwo prac (2 oferty). Dnia 30 marca 2018 r podpisano umowę z firmą Genesys sp. z o.o. na kwotę 1.249.720,29 zł. brutto z terminem realizacji 20.08.2018 r. Dnia 9 kwietnia 2018 r podpisano umowę z firmą ARLES na inżyniera kontraktu, na prowadzenie inwestycji. Dnia 10 kwietnia 2018 r firma Genesys rozpoczęła prace. Dnia 25 maja 2018 r dokonano częściowego odbioru prac. Firma wystawiła fakturę na kwotę 480.369,12 zł. Wymieniono elementy konstrukcyjne wewnątrz budynku - na korytarzu oraz w sali nr 12 (konferencyjnej). Wymieniono część konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym, rozebrano ścianki działowe i postawiono nowe ścianki gipsowo-kartonowe. Wymieniono część starych posadzek i wykonano nowe posadzki w całym budynku wraz ze schodami na antresole. Wymieniono instalację sanitarną oraz grzewczą. Wykonano nową instalację elektryczną oraz częściowo teleinformatyczną. Zaistniała potrzeba wykonania prac dodatkowych. Na podstawie uchwały RMP nr LIX/1111/VII/2017 z dnia 22.12.2017 r. zostały przyznane dodatkowe środki finansowe w wysokości 200.000 zł.
6	Jeżyckie kino plenerowe. Letnie wieczory filmowe dla mieszkańców Krzyżownik - Smochowic, Kiekrza, Strzeszyna, Podolan	Wydział Kultury/Estrada	65 000	zrealizowano	projekt zrealizowany

7	"Hydrofor Kultury" - letnie spotkania z kulturą na terenie zachodnich osiedli Miasta Poznania	Wydział Kultury/Estrada	105 000	zrealizowano	projekt zrealizowany
8	Muzyka nad Grunwaldem	Wydział Kultury/Estrada	25 000	zrealizowano	projekt zrealizowany
9	Pracownia gospodarstwa domowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu	Wydział Oświaty	194 626	zrealizowano	Pracownię otwarto planowo w dniu 1 września 2017 r.
10	Kasztelański Fitness	Wydział Oświaty	227 348	zrealizowano	Oddano do użytku bezpieczną nawierzchnię 7 września 2017
11	Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem i mini boiskiem przy Przedszkolu nr 110	Wydział Oświaty	373 030	zrealizowano	Oddano do użytku w listopadzie 2017 r.
12	Modernizacja boiska sportowego wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1	Wydział Oświaty	331 000	w trakcie realizacji	Opracowano koncepcję po konsultacjach społecznych z mieszkańcami, podpisana została umowa z projektantem. Dopracowano ostatecznie koncepcję przebudowy Ogrodu Jordanowskiego. Wybrano oferenta, rozpoczęcie robót w sierpniu br. Trwają prace modernizacyjne - zakończenie grudzień 2018 r.
13	Park rekreacyjny - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 58 w Poznaniu	Wydział Oświaty	49 000	zrealizowano	Zakończono realizację
14	Sportowe Jezyce: Remont ogólnodostępnych boisk w szkołach 23 (Norwida) i 71 (Bukowska)	Wydział Oświaty	500 000	zrealizowano	Zakończono realizację
15	Trener Osiedlowy i Trener Senioralny - darmowe zajęcia ruchowe dla mieszkańców Poznania!!!	Wydział Sportu	1 370 000	zrealizowano	W okresie od października do grudnia 2017 roku program Trener Osiedlowy i Senioralny realizowany przez Fundację na rzecz AWF w Poznaniu realizowany był zgodnie z założonym planem. W zakresie komponentu Trener Osiedlowy zajęcia w większości lokalizacji zostały przeniesione do sal gimnastycznych lub do obiektów pozwalających prowadzić zajęcia bez względu na pogodę. Śladem poprzednich edycji organizowano wspólne wyjścia na atrakcje takie jak między innymi bowling, park trampolin, lodowisko czy do kina. Zorganizowano kilka dużych turniejów w różnych dyscyplinach (np. palant, unihokej) na dużych obiektach sportowych. Zajęcia prowadzone były w pełnej intensywności na określonych w planie boiskach. Ostatnie zajęcia odbyły się 17 grudnia. W zakresie komponentu Trener Senioralny w opisywanym okresie zajęcia prowadzone były w największej intensywności. Tygodniowo odbywały się zajęcia dla przeszło 100 grup ćwiczebnych, osób po 55 roku życia. Aktywności takie jak zumba, zajęcia taneczno – gimnastyczne, zdrowy kręgosłup, senior balance, aqua-aerobik, Aquafitness, Ball – shape, Spinning (indoor cycling), zajęcia na siłowniach zewnętrznych, nordic walking, brydż sportowy, aerobic
16	Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusałka	Wydział Sportu (POSiR)	540 000	w trakcie realizacji	Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu PBO, na którym został uszczegółowiony zakres inwestycji. Wykonano Program Funkcjonalno- Użytkowy wraz z koncepcją. Odbyły się przetargi bez rozstrzygnięcia. Podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu i przygotowaniu kolejnej procedury przetargowej. PIM przygotowuje procedurę wyłonienia wykonawcy zakresu dotyczącego modernizacji moło wraz z dojściem do moło. Spółka PIM prowadzi postępowanie przygotowujące wyłonienie wykonawcy inwestycji
17	Ogólnodostępny pomost na Jeziorze Kierskim – plaża Krzyżowniki	Wydział Sportu (POSiR)	200 000	zrealizowano	zadanie zrealizowano
18	Renowacja stadionu lekkoatletycznego na Gołęczynie - kontynuacja	Wydział Sportu (POSiR)	290 000	zrealizowano	zadanie zrealizowano
19	Ścieżka rowerowo-pieszna łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta dla pozytywnie sKOŁowanych	Wydział Sportu (POSiR)	190 000	zrealizowano	zadanie zrealizowane wrzesień/październik 2018.
20	Budowa konstrukcji do ćwiczeń z masą własnego ciała nad jeziorem Maltańskim	Wydział Sportu (POSiR)	120 000	zrealizowano	zadanie zrealizowane w lipcu 2017

21	Aktywna Mama i Szczęśliwe Dziecko - bezpłatny fitness dla mam z zajęciami dla ich dzieci	Wydział Sportu	119 000	zrealizowana	Od 11 września do 7.12.2017 r. przeprowadzono 95 zajęć Aktywnej Mamy i Szczęśliwego Dziecka: 13 zajęć w SP nr 50 i 64, 12 zajęć w SP nr 3, 18 i 51 oraz 11 zajęć w SP nr 6, 19 i 20. Od początku trwania projektu przeprowadzono w sumie 216 zajęć dla Mam i ich dzieci, czyli o 16 więcej niż początkowo zakładano. W sumie w projekcie wzięło udział 180 kobiet i 225 dzieci (nie licząc osób, które przychodziły jednorazowo). Zarówno zajęcia dla Mam jak ich dzieci były dostosowane do aktualnych potrzeb uczestników. Na zajęciach dla dzieci odbywały się najczęściej warsztaty plastyczne, zabawy ruchowe, eksperymenty, malowanie buziek, robienie zwierzątek z balonów, czytanie książek, śpiewanie przy akompaniamencie gitary i innych instrumentów, tańczenie. Mamy zazwyczaj wzmacniały i modelowały ciało na zajęciach typu TBC (Total Body Condition), ale pojawiały się także Zumba, pilates, zajęcia z choreografią, elementami treningu stacjonarnego, stretchingu i yogi. Zajęcia kontrolowane były przez pracowników Wydziału Sportu. Zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym zadanie wykonane zostało w 100%. Środki finansowe przekazywane były zgodnie z zawartą umową. Realizacja zadania nie budziła żadnych zastrzeżeń.
22	Skatepark Rampa Małty – nowoczesna atrakcja wokół Jeziora Maltańskiego	Wydział Sportu (POSiR/PIM)	335 000	w trakcie realizacji	Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu PBO, na którym został uszczegółowiony zakres inwestycji. Wykonano badania geotechniczne gruntu. Prace wstrzymano na prośbę wnioskodawcy który podjął próbę pozyskania dodatkowych środków z Rady Osiedla. Wyłoniono wykonawcę Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Odbyły się dwa przetargi bez rozstrzygnięcia z powodu ofert przekraczających budżet zadania. Z powodu braku zainteresowania w przetargach na wykonanie inwestycji, zadanie będzie przesunięte do realizacji w roku 2019 po uzyskaniu dodatkowych środków. Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.
23	Rowerowe Winogrody. Słowińska Trasa Rowerowa	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	400 000	w trakcie realizacji	Projekt będzie mógł zostać zrealizowany dopiero po zakończeniu remontu na Moście Lecha. Przeniesienie realizacji zadania na 2019 rok.
24	Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	750 000	w trakcie realizacji	Wykonano projekt i wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania. Prace w toku. Realizacja nastąpi w 2019 roku.
25	--- Podolany --- nowa, bezpieczna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie chaosu komunikacyjnego	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	400 000	w trakcie realizacji	Uzyskano decyzję zrid. Podpisano umowę o inwestorstwo zastępcze z Aquanet. Planowane przez Aquanet roboty w 2019 r.
26	Wygodna trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000	w trakcie realizacji	Ukończono projektowanie drogi dla rowerów wzdłuż ul. Szymanowskiego. Środki z budżetu obywatelskiego na realizację przesunięte zostały na 2019 rok.
27	Promenada Piątkowsko-Winogradzka; bezpieczna droga na przystanek	Wydział Transportu i Zieleni (ZTM)	480 000	w trakcie realizacji	Zawarto umowę pomiędzy ZTM i MPK, która powierza realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez MPK, umowa obejmuje również realizację Promenady. MPK, któremu ZTM powierzył realizację zadania, przeprowadziło postępowanie na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Środki, którymi dysponuje ZTM i które zostały powierzone do MPK okazały się niewystarczające na realizację zadania. W związku z tym ZTM zwrócił się do Gabinetu Prezydenta o przekazanie dodatkowych środków na 2019 rok, tak aby w kolejnym postępowaniu móc podzielić zadania na dwa etapy. W 2018 roku zrealizować część inwestycji do granicy posiadanych środków (677 250 zł brutto), dokończenie inwestycji nastąpiłoby w 2019 roku.
28	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu ulicy Ostrowskiej w Poznaniu	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000	zrealizowano	Roboty budowlane zakończono i odebrano.
29	Przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Spławie do ul. Ustrzycka	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	450 000	w trakcie realizacji	Roboty budowlane zakończono i odebrano (wykonanie pierwszej części chodnika). Zgodnie z uzgodnieniami z Wnioskodawcą pozostałe środki przesunięto na budowę dalszego odcinka chodnika. Ze względu na przedłużające się projektowanie, środki na projekt przesunięto na rok 2019. Realizacja w terenie w 2019 roku.
30	Naprawa chodnika oraz krawężników	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	250 000	zrealizowano	ul. Lubeckiego - roboty budowlane zakończono i odebrano
31	Grunwaldzkie Parkingi Rowerowe	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	54 622	zrealizowano	Roboty budowlane zostały zakończone. Trwa przygotowanie procedury odbiorowej.
32	Park Sołacki - rozbudowa placu zabaw	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000	zrealizowano	W ramach zadania wykonano rozbudowę placu zabaw na terenie parku Sołackiego.
33	Naramowicki Park na Osiedlu Łokietka za Netto	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000	zrealizowano	Realizacja zakończona, dokonano odbioru.
34	Montaż oświetlenia na ulicy Jasna Rola	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	300 000	zrealizowano	Roboty budowlane zakończono i odebrano

35	Naramowicka bezpieczna dla pieszych	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	200 000	w trakcie realizacji	Ustalono z Wnioskodawcą nowe zakresy zadania. Realizacja zadania w terenie zostanie wykonana w 2019.
36	Odbudowa południowych klinów zieleni na Chartowie	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	50 000	zrealizowano	W ramach zadania posadzono 50 drzew na os. Tysiąclecia wraz z wymianą ziemi, opalkowaniem i przywiązaniem drzew na os. Tysiąclecia. W ramach zadania posadzono następujące drzewa: dąb szypułkowy – 10 szt., grab pospolity – 15 szt., leszczyna turecka – 9 szt., jesion wyniosły – 4 szt., brzoza brodawkowata – 6 szt., jarząb pospolity – 6 szt. Trwa pielęgnacja posadzonych drzew.
37	Bezpieczna droga do szkoły- Urbanator dla Rataj	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	480 000	w trakcie realizacji	Ogłoszono przetarg na realizację zadania niestety oferty przewyższyły budżet. Konieczne będzie ponowne ogłoszenie przetargu w 2019 roku.
38	Siłownia przy przystanku MPK	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	98 000	zrealizowane	Wykonano projekt i zrealizowano zadanie "Siłownia przy przystanku MPK". Niewykorzystaną kwotę ZDM zwrócił do budżetu miasta
39	Zieleniec przy ul. Dolna Wilda	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000	zrealizowane	Wykonano układ komunikacyjny i prace związane z uporządkowaniem i pielęgnacją zieleni oraz zamontowano ławki i kosze.
40	Pieszka Wilda - więcej lepszych chodników	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	460 000	w trakcie realizacji	Ustalono z Wnioskodawcą zakresy zadania aby nie kolidowały z planowanym wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania zadanie częściowo zostanie zrealizowane w tym roku pozostała część w terenie zostanie zrealizowana w 2019 roku.
41	Rowerowa Wilda	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	360 000	w trakcie realizacji	Projekty zmian w organizacji ruchu zostały zatwierdzone przez MIR i odebrane. W związku z planowanym wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania na Wildzie wdrożenie w terenie możliwe w 2019 roku. Środki przesunięte Uchwałą Rady miasta.
42	Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	500 000	w trakcie realizacji	Realizacja przewidziana na 2019 rok. Przygotowane zostały projekty kontraruchów na wskazanych dzielnicach. W ramach Budżetu stworzono również koncepcje drogi rowerowej wzdłuż ul. Dmowskiego. Zadanie zostało przekazane do PIM aby sporządzić projekt budowlany na podstawie koncepcji.
43	Park Górczyński miejscem relaksu w cieniu drzew i aktywności fizycznej	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	490 000	zrealizowano	Zadanie zakończone. W ramach, którego wykonano alejki o nawierzchni żwirowej, ustawiono 2 podwójne urządzenia do siłowni zewnętrznej oraz urządzenia zabawowe na placu zabaw, ułożono bezpieczną nawierzchnię i prowadzono prace pielęgnacyjne zieleni.
44	Dzieci dzieciom - Park Tysiąclecia parkiem 1000 zabaw	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	460 000	zrealizowano	Zadanie zakończone. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe, naprawiono chodnik oraz wykonano pergolę na placu zabaw.
45	Rowerowy Łazarz i Jeżyce: Obwodnica Rowerowa – zielona Jarochowskiego i Samoobsługowe Stacje Naprawcze - Jeżyce	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	190 000	w trakcie realizacji	Samoobsługowe Stacje Naprawcze zostały zamontowane i odebrane. Realizacja projektu przejazdu dla rowerzystów przez ul. Hetmańską w ciągu Jarochowskiego została wstrzymana z powodu braku zgody MIR na realizację projektu bez sygnalizacji i brak zgody wnioskodawcy na wprowadzenie sygnalizacji. Wydział sterowania ZDM przeanalizował potencjalny wpływ montażu sygnalizacji na sytuację ruchową na skrzyżowaniu. Wykonano analizę zasadności budowy sygnalizacji świetlnej, na skrzyżowaniu ulic Hetmańska i Jarochowskiego - konieczna będzie budowa sygnalizacji. Opracowywany jest projekt sygnalizacji. Konieczne przeniesienie środków na 2019 rok.
46	Rekreacja na Strzeszynie 2	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	370 000	zrealizowano	W kwietniu 2017 r. Osiedle zobowiązało się dostarczyć zatwierdzone przez projektanta rozwiązania dot. podbudowy boiska, które deklarowane były do dostarczenia we własnym zakresie przez wnioskodawcę PBO. Złożone przez Osiedle materiały dotyczące przekroju boiska i jego podbudowy wymagały wielu korekt. W połowie grudnia 2017 r. po weryfikacji przez WJPM przedstawionej ponownie dokumentacji w uzgodnieniu z Przewodniczącym Zarządu Osiedla podjęto decyzję o konieczności wykonania dokumentacji projektowej ze środków PBO. W przetargu nieograniczonym na modernizację boiska przy ul. Krajeneckiej wyłoniono wykonawcę, który złożył ofertę na 385.500 zł i zrealizował zadanie w formule "zaprojektuj i wybuduj". Ponieważ oferta przekraczała środki jakie zaplanowano w budżecie na realizację wniosku, wnioskodawca na spotkaniu 16.05.2018 r., zrezygnował z realizacji wniosku w zakresie remontu nawierzchni ścieżek miasteczka rowerowego, tablic ekologicznych, lamp solarnych oraz modernizacji ścieżki łączącej ul. Horacego/Owidiusza, pozostawiając do wykonania modernizację boiska do piłki nożnej oraz budowę ścieżki prowadzącej do placu zabaw. Dodatkowo Osiedle Strzeszyn ze swoich środków dołożyło kwotę 15.500 zł, aby można było podpisać z wykonawcą umowę. Odbiór robót nastąpił 12.10.br.
47	"Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji"	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	450 000	w trakcie realizacji	Wykonano projekt budowlany. Zgłoszono do WUiA zadanie pod nazwą "Sportowe Żegrze". Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Trwały prace nad uzyskaniem formalnej zgody (w formie Porozumienia) Komendanta Wojewódzkiego PSP przy akceptacji Wojewody Wlkp. na użyczenie Miastu Poznań terenu pod budowę obiektu Sportowe Żegrze na okres 20 lat. Pozwolenie na budowę „Sportowe Żegrze” – budowa wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców z otoczeniem dla rekreacji uzyskano w dniu 22.01.2018 r. na podstawie Decyzji nr 135/2018. Porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Poznania, a Komendą Wojewódzką PSP dotyczące sposobu realizacji ww. inwestycji zostało zawarte w dniu 08.01.2018 r. Projekt przekazany do Poznańskich Inwestycji Miejskich.