

lp.	2018					
nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje	
1	Olimpia. 4940m2 dla kultury i edukacji	WGN/ZKZL	2 000 000	w trakcie realizacji	Roztrzygnięta została procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy dokumentacji technicznej remontu budynku dawnego kina "Olimpia". 28 sierpnia podpisana została umowa z Wykonawcą. Trwa przygotowywanie dokumentacji przez Wykonawcę.	
2	Azyl dla ocalonych zwierząt	Wydział Gospodarki Komunalnej	ZOO - Poznań	2 000 000	w trakcie realizacji	W dniu 1.03.2018 r. został ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 9.03.2018 r. Przygotowano również zlecenie do PIM w sprawie nadzoru inwestorskiego. W postępowaniu została złożonych sześć ofert. Dokumentacja została opracowana--Ogród Zoologiczny otrzymał pozwolenie na budowę. Termin wykonania prac do 7.12.2018 r. Wykonano prace ziemne, niwelację terenu pod budynek, prace fundamentowe i ich izolację, wzniesiono ściany nośne, zewnętrzne oraz ścianki działowe. Wykonano przyłącze prądu oraz przyłącze wody do budynku. Został zakończony I etap budowy.
3	Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego	Wydział Gospodarki Komunalnej	Usługi Komunalne - Poznań	500 000	w trakcie realizacji	Wykonano wariantową koncepcję realizacji zadania wraz z oszacowaniem kosztów realizacji poszczególnych wariantów. W trakcie jest procedura wyboru dostawcy automatycznej toalety, która stanie w sąsiedztwie rynku. Przetarg prowadzony jest w ramach projektu Rozbudowy sieci automatycznych toalet w Poznaniu. W najbliższym czasie planujemy podpisanie umowy z wybranym dostawcą. Ponieważ liczymy się a możliwością, że toaleta zostanie dostarczona na początku przyszłego roku, przenieśliśmy kwotę zaplanowaną na jej zakup na 2019 r. W trakcie jest procedura legalizacyjna i realizowane są projekty przyłączy do obiektu. W najbliższych dniach planujemy również zlecić wykonanie zabudowy pojemników na odpady zlokalizowanych na rynku wg projektu zaakceptowanego przez wnioskodawcę. Na ukończeniu jest procedura wyboru wykonawcy - realizacja zaplanowana jest na listopad br. Uchwałą nr LXXIII/1364/VII/2018 RMP z dn. 25.09.2018 umniejszono plan zadania roku 2018 o kwotę 340.000,00 zł. i przeniesiono ją na rok 2019.
4	Żółwi dom	Wydział Gospodarki Komunalnej	ZOO - Poznań	455 000	w trakcie realizacji	Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego została wyłoniona firma projektowa. Termin realizacji zadania i przedłożenia projektu upływał z dniem 21.05.2018 r. W związku z uzgodnieniami z Miejskim Konserwatozem Zabytków podpisano Aneks wydłużający termin złożenia dokumentacji do dn.6.06.2018 r. Dokumentacja została złożona do Wydziału Urbanistyki i Architektury celem uzyskania pozwolenia na budowę. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo, na jego podstawie została wyłoniona firma budowlana z którą w miesiącu październiku zostanie podpisana umowa. Wykonano odwierty i badania podłoża.
5	Woliera dla ar	Wydział Gospodarki Komunalnej	Palmyarnia Poznańska - Poznań	220 000	zrealizowano	Zadanie zrealizowano. W ramach projektu wykonano nową wolierę dla 2 Ar Araraun o wymiarach 2,50 x 7,50 m o wysokości 6,00 m oraz nową wolierę dla Amazonek (Amazona sp.) o wymiarach 2,00 x 2,80 o wysokości 2,90 m. Dwie nowe wolierę są częścią dwóch pawilonów. Niewątpliwie uświetnią ogólny wystrój pawilonów i są ich ozdobą. Udekorowane zostały konarami drzew, aby odwzorować naturalne środowisko i warunki życia papug. Ze względu na utrzymanie czystości oraz czekającą Palmiarnię Poznańską modernizację na tym etapie wolierę nie mogły zostać wyposażone w rośliny oraz wodospad. Ary Ararauny są jednymi z największych papug na Ziemi, wybudowanie dla nich nowej, tak dużej i przestronnej wolierę umożliwi im latanie, co we wcześniejszych warunkach nie było możliwe. Mało który ogród zoologiczny posiada wolierę dla Ar takiej wielkości. Konstrukcja klatek jest bardzo solidna, ponieważ Ary mają niezwykle silne dzioby. Klatki posiadają dodatkowo siatki zabezpieczające, aby w pełni chronić odwiedzających. Otwarcie obiektu nastąpiło 12 października 2018 r.
6	Forteczna zabawa na spacerze	Wydział Gospodarki Nieruchomościami		355 000	w trakcie realizacji	W dniu 20.04.2018 r. przeprowadzono wizję terenową na terenie zielonym wokół Fortu IVa z udziałem wnioskodawcy celem określenia zasięgu przestrzennego projektu oraz potrzeb dot. uporządkowania terenu. Na dzień 27.04.2018 r., w uzgodnieniu z ZKZL Sp. z o.o. oraz użytkownikiem obiektu, planowane jest przeprowadzenie porządkowanie przedepłót wokół fortu. Jednocześnie przygotowujemy jest zapytanie ofertowe dot. wykonania PFU wraz z elementami koncepcji dla przedmiotowego projektu. W dniu 06.06.2018 r. podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją dla przedmiotowego zadania z terminem wykonania 70 dni roboczych. W dniu 07.09.2018 r. protokolarnie został odebrany program funkcjonalno-użytkowy z elementami koncepcji architektonicznej. Zakres przedmiotowej inwestycji został ustalony oraz pozytywnie zaakceptowany z wnioskodawcą, Radą Osiedla Naramowice, Miejskim Konserwatozem Zabytków oraz Plastykiem Miejskim. Zgodnie ze sporządzonym kosztorysem szacunkowym wartość kosztorysowa przewidzianych robót dla celu realizacji przedmiotowej inwestycji wynosi 802.725,38 PLN brutto.

lp.	2018	nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
7		Rekreacja na Smochowicach	Wydział Kultury	Estrada Poznańska	182 000	zrealizowano	Został zrealizowany cykl wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych na Osiedlu Smochowice - Krzyżownicy, skierowanych do mieszkańców w każdym wieku, przede wszystkim mieszkańców osiedli peryferyjnych: Krzyżownicy – Smochowice, Kiekrz, Strzeszyn, Wola. W terminie 9-10.06.2018 odbył się dwudniowy SMOCHY FESTIWAL – impreza pod znakiem muzyki, podczas której na dużej scenie prezentowane były lokalne grupy muzyczne i taneczne, jak również odbyły się koncerty zespołów DŻEM i VARIUS MANX. W ramach programu imprezy zrealizowane były również działania rekreacyjne i artystyczne, warsztaty tematyczne (rękodzieła artystycznego, pokazy naukowe, rodzinne i indywidualne konkursy i quizy tematyczne). Ponadto cyklicznie w każdy wakacyjny piątek (od 22.06.2018 do 31.08.2018) zostało zrealizowanych 11 seansów kinowych. Miejsce: na terenie rekreacyjnym przy ul. Braniewskiej, Poznań – Smochowice. Udział we wszystkich wydarzeniach był bezpłatny. Organizatorzy: Miasto Poznań, Estrada Poznańska Partner: Rada Osiedla Smochowice-Krzyżownicy
8		Letnie kino rodzinne na północy Poznania	Wydział Kultury	Estrada Poznańska	38 000	zrealizowano	Zrealizowano cykl 4 plenerowych projekcji kina plenerowego, każdorazowo poprzedzanych prelekcją. Każdorazowo, w popołudnie poprzedzające projekcję, organizowane były zajęcia - warsztaty artystyczne i spektakle skierowane do młodszych mieszkańców Terminy: 13 i 27.07.2018, 10 i 24.08.2018 Miejsce: boisko ZSP nr 1 (os. Łokietka 104, Poznań) Całość programu dostępna była bezpłatnie. Organizatorzy: Miasto Poznań, Estrada Poznańska Partnerzy: Rada Osiedla Naramowice, Zespół Szkół nr 1 os. Łokietka 104
9		Centrum sportowo-rekreacyjne na Wichrowym Wzgórzu	Wydział Oświaty	XX Liceum Ogólnokształcące	499 900	w trakcie realizacji	Postawiono czwartą wieżę typu linarium, uzupełnienie parku linowego. W ramach zadania zostanie jeszcze doświetlone boisko TPS WINOGRADY. Zakończenie zadania do końca 2018 roku.
10		Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	Wydział Oświaty	Przedszkole nr 116	66 100	zadanie zrealizowane	Zadanie zakończone.
				Przedszkole nr 127	66 000	zadanie zrealizowane	Zadanie zakończone.
				Przedszkole nr 129	66 000	zadanie zrealizowane	Zadanie zakończone.
				Przedszkole nr 131	66 000	zadanie zrealizowane	Zadanie zakończone.
				Przedszkole nr 140	66 000	w trakcie realizacji	Trwa realizacja zadania - zakończenie listopad 2018 r.
11		Podolany- nowoczesne pracownie: Szkoła Podstawowa 62	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 62	250 000	w trakcie realizacji	Uruchomiono pracownię informatyczną, prowadzone są ostatnie zakupy wyposażenia pracowni geograficznej, biologicznej i fizycznej.
12		Plac zabaw i boisko -zmodernizujemy wszystko!	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 64	130 000	w trakcie realizacji	Wykonano oświetlenie boiska, trwa modernizacja placu zabaw - zakończenie listopad 2018 r.
13		Remont holu SP6 na osiedlu Rusa	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 6	499 000	zrealizowane	Wykonano kompleksowy remont holu.
14		Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 78	288 487	w trakcie realizacji	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
				Przedszkole nr 36	69 843	w trakcie realizacji	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
				Przedszkole nr 7	21 670	zadanie zrealizowane	Zakupiono wewnętrzne mini place zabaw z elementami sensorycznymi.
15		Radosny sport	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 58	255 000	w trakcie realizacji	W przetargu nieograniczonym został wybrany wykonawca zadania w formule "zaprojektuj i zbuduj", trwają uzgodnienia w Wydziale Urbanistyki i Architektury.
16		Szkoła marzeń	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 46	499 000	w trakcie realizacji	Trwają prace związane z rozbudową szkoły.

lp.	2018					
nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje	
17	Trener osiedlowy i trener senioralny	Wydział Sportu	Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu	1 695 000	w trakcie realizacji	Program Trener Osiedlowy i Senioralny w drugim kwartale 2018 roku zaczął wchodzić w fazę właściwą. Na początku kwietnia w Chylinie odbyło się wyjazdowe szkolenie Trenerów Osiedlowych, na którym przeszli oni przez kursy doskonalące oraz przeszkolenia właściwe w zakresie zajmowanego stanowiska. Od tego czasu stopniowo uruchamiano kolejne boiska gdzie prowadzone są zajęcia. Wymagało to uzgodnień z dyrektorami szkół, podpisania dwustronnych umów oraz ustalenia warunków współpracy. W zakresie komponentu Trener Senioralny zajęcia cały czas trwały. Tygodniowo z zajęć korzystało blisko 120 grup ćwiczebnych. W ostatnim tygodniu czerwca ilość grup zaczęła spadać i czasie wakacji osiągnie ilość ok. 50 grup. Również w drugiej połowie czerwca odbyły się dwie duże imprezy sportowo-rekreacyjne. Spartakiady (20 czerwca - Spartakiada Trenera Osiedlowego oraz 21 czerwca - Spartakiada Trenera Senioralnego) zgromadziły odpowiednio blisko 1200 dzieci oraz przeszło 350 seniorów. W obydwu przypadkach pobity został rekord frekwencji. Nie stwierdzono żadnych odstępstw od planu działania obranego w projekcie. Zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym zadania wykonane zostały w 100%. Środki finansowe przekazywane są zgodnie z zawartą umową. Zakończenie realizacji: 31.12.2018 r.
18	Platforma widokowo-rekreacyjna	Wydział Sportu	POSiR	305 955	w trakcie realizacji	Przekazano do POSiR dokumentację projektową i aktualnie trwa przygotowanie procedury przetargowej na realizację. W związku z aktualizacją dokumentacji projektowej, trwa uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych po których zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych
19	Aktywna mama i szczęśliwe dziecko!	Wydział Sportu	Fundacja Aktywnego Zdrowia	37 000	w trakcie realizacji	W trzecim kwartale 2018 r. zakładane cele projektu zostały zrealizowane. Reaktywacja zajęć po wakacjach rozpoczęła się od 17.09.2018 r. Wraz z nią ruszyła nowa kampania marketingowo-informacyjna, choć większość uczestniczek stanowią Panie, które brały udział w Projekcie przed wakacjami. Zajęcia dla dzieci cały czas są różnicowane, choć przeważa forma połączenia zajęć plastycznych z zabawami ruchowymi. Zajęcia fitness zostały urozmaicone poprzez zakup drobnego sprzętu (gum oporowych). Mniej więcej raz w miesiącu przeprowadzane są pomiary analizy składu ciała. Chętne Panie mogą ponadto korzystać z układanych co tydzień nowych jadłospisów. Planowane jest by zajęcia odbywały się wg ustalonego grafiku do pierwszego tygodnia grudnia. Środki finansowe przekazywane są zgodnie z zawartą umową. Zakończenie realizacji: 31.12.2018 r.
20	Bezpieczny student	Wydział Sportu	Klub Sportowy Akademia Judo	165 000	w trakcie realizacji	W okresie lipiec - sierpień zgodnie z harmonogramem zajęcia nie odbywały się. We wrześniu - z uwagi na nagłą i trudną sytuację sali na Taborowej - zajęcia zostały zawieszono i rozpoczęły się od 1.10.2018 (sala POSiR i Warta Poznań). Od 8.10.2018 zajęcia wróciły na salę przy ul. Taborowej i rozpoczęły się we wszystkich grupach. Środki finansowe przekazywane są zgodnie z zawartą umową. Zakończenie realizacji: 31.12.2018 r.
21	Aktywna mama i szczęśliwe dziecko	Wydział Sportu	Fundacja Aktywnego Zdrowia	139 000	w trakcie realizacji	W trzecim kwartale 2018 r. zakładane cele projektu zostały zrealizowane. Reaktywacja zajęć po wakacjach rozpoczęła się od 17.09.2018 r. Wraz z nią ruszyła nowa kampania marketingowo-informacyjna, choć większość uczestniczek stanowią Panie, które brały udział w Projekcie przed wakacjami. Zajęcia dla dzieci cały czas są różnicowane, choć przeważa forma połączenia zajęć plastycznych z zabawami ruchowymi. Zajęcia fitness zostały urozmaicone poprzez zakup drobnego sprzętu (gum oporowych). Mniej więcej raz w miesiącu przeprowadzane są pomiary analizy składu ciała. Chętne Panie mogą ponadto korzystać z układanych co tydzień nowych jadłospisów. Planowane jest by zajęcia odbywały się wg ustalonego grafiku do pierwszego tygodnia grudnia. Środki finansowe przekazywane są zgodnie z zawartą umową. Zakończenie realizacji: 31.12.2018 r.
22	Promenada Piątkowsko-Winogradzka - wygodna trasa spacerowa	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	50000 - 2018 r. 450000 - 2019 r.	w trakcie realizacji	Zadanie w trakcie projektowania w PIM. Uchwałą Rady Miasta przeniesiono środki (14 tys.) na wybieg dla psów.
23	Bezpieczna droga rowerowa	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	100000 - 2018 r. 400000 - 2019 r.	w trakcie realizacji	Na stronie ZDM trzykrotnie ukazywało się ogłoszenie na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca został wybrany. Uchwałą Rady Miasta Poznania środki na realizację przesunięto na rok 2019.
24	Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych rozwiązań #rowerowypoznań	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	150000 - 2018 r. 350000 - 2019 r.	w trakcie realizacji	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
25	Rowerowy pakiet: Ogrody, Solacz, Winiary, Wola	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	100000 - 2018 r. 400000 - 2019 r.	w trakcie realizacji	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Litewskiej, oraz wymiana nawierzchni w dalszej części (za restauracją Meridian) - roboty w trakcie realizacji

lp.	2018	nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
26		Wybieg dla psów na Naramowicach	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	110 000	zrealizowano	Zarząd Zieleni Miejskiej uzgodnił z Pomysłodawcą projektu szczegółowy zakres prac. Wyłoniono Wykonawcę, prace zakończone.
27		Rondo Rataje- Rondo Starołęka wygodnie rowerem	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	355 000	w trakcie realizacji	Poprawa infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Zamenhofska - umowa w trakcie realizacji
28		Brak przyjazny pieszym i rowerzystom	Wydział Transportu i Zieleni	ZDM	460 000	w trakcie realizacji	Umowa z dnia 2018-04-17 o numerze <u>Dz.TBU.3413.38.2018</u> - Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu nawierzchni jezdni z kostki starobrukowej na ul. Wodnej w Poznaniu na odcinku : Pl. Kolegiacki - Klasztorna oraz w ul. Ślusarskiej na odcinku : Pl. Kolegiacki - Woźna. Zadanie zrealizowane. Umowa z dnia 2018-07-19 o numerze <u>Dz.TBU.3413.99.2018</u> - Wykonanie renowacji kostki kamienną rzędową (starożytecznej) - cięcie oraz licowanie starobruku na terenie miasta Poznania. Zadanie realizowane między innymi ze środków budżetowych wydatkowanych na zadania ujęte w planie finansowym ZDM: 60016-4270-201-00107 - bruk przyjazny pieszym i rowerzystom: 245.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
29		Nowoczesne przystanki tramwajowe na Malcie (Warszawska)	Wydział Transportu i Zieleni	ZTM	500 000	w trakcie realizacji	Przygotowywane jest postępowanie na zaprojektowanie i realizację monitoringu oraz tablic informacji pasażerskiej wraz z niezbędnymi przyłączami w tym dla ul. Warszawskiej. Pozyskano dodatkowe środki z RO Warszawskie-Pomel-Maltańskie na zmianę kamer panoramicznych na obrotowe na przystankach Łomżyńska i Krańcowa. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami środki przeznaczone na ten cel na 2018 rok przesunięto na 2019 rok. Zawarto umowę pomiędzy ZTM i MPK, która powierza realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przez MPK, umowa obejmuje również realizację wygrodzień wzdłuż ul. Warszawskiej i na pętli Miłostowo. Wygrozdenia zostaną wymienione w 2018 roku do granicy powierzonych MPK na ten cel środków. Pozostałe elementy (błotochrony) zostaną wymienione w 2019 roku w ramach inwestycji ZTM.
30		Rekreacja na Strzeszynie 3	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		253 600	w trakcie realizacji	Wykonano dokumentację projektową dotyczącą realizacji zadania. Z uwagi na wysokie koszty wynikające z kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez projektanta, WJPM zorganizował spotkanie z wnioskodawcą celem omówienia zakresu realizacji prac.
31		Świerczewskie centrum sportu i rekreacji (ul.Buczka)	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		499 900	w trakcie realizacji	Wykonano dokumentację projektową dotyczącą realizacji zadania. Z uwagi na wysokie koszty rozwiązania zaproponowanego przez projektanta w zakresie podbudowy boiska, WJPM zlecił w lipcu przygotowanie projektu zamiennej konstrukcji wzmocnienia podłoża, który prawdopodobnie pozwoliłby zaoszczędzić środki i obniżyć wyliczone przez projektanta koszty budowy boiska. W trakcie prowadzenia prac wykonano badania gruntowe, które wykazały obecność zanieczyszczeń ropopochodnych, w związku z czym zaistniała konieczność wykonania dodatkowych badań chemicznych gruntu. Wyniki badań oraz wnioski projektanta będą znane pod koniec października, co pozwoli WJPM podjąć kolejne działania. Środki przeniesiono do wydatkowania na rok 2019.
32		Plac zabaw na Kwiatowym- biegiem, marsz!	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		306954 (PBO) 11.860 (Osiedle Kwiatowe) 318.814 RAZEM	zrealizowano	Zadanie zrealizowano. Otwarcie obiektu 5 października 2018 r.
33		Aktywni i zdrowi	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Stowarzyszenie „Ratajskie Centrum Kultury”	244 820	w trakcie realizacji	Zadanie realizowane d 16.03.2018 r. do 31.12.2018 r., na które przekazano zaplanowaną kwotę 244 820 zł. Umowę na realizację zadania zawarto 16.03.2018 r. w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)” w 2018 roku, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Wybrano ofertę Stowarzyszenia „Ratajskie Centrum Kultury”.
34		Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kobiet DBAMY O MAMY	62 180	w trakcie realizacji	Zadanie realizowane d 16.03.2018 r. do 31.12.2018 r., na które przekazano wnioskowaną przez oferenta kwotę 45 355,00 zł. Umowę na realizację zadania zawarto 16.03.2018 r. w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)” w 2018 roku, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Kobiet DBAMY O MAMY.