

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018 - I kwartał 2019

lp.	2018	nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
1		Olimpia. 4940m2 dla kultury i edukacji	WGN/ZKZL		2 000 000	w trakcie realizacji	Roztrzygnięta została procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy dokumentacji technicznej remontu budynku dawnego kina "Olimpia". 28 sierpnia podpisana została umowa z Wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji został wydłużony. W kwietniu 2019 r. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane wewnątrz budynku Kina Olimpia.
2		Azyl dla ocalonych zwierząt	Wydział Gospodarki Komunalnej	ZOO - Poznań	2 000 000	zrealizowano	W dniu 1.03.2018 r. został ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 9.03.2018 r. W postępowaniu zostało złożonych sześć ofert. Dokumentacja została opracowana i odebrana dn. 08.06.2018r. Przygotowano również zlecenie do PIM w sprawie nadzoru inwestorskiego, zlecony został inspektorom z podpisaną umową roczną z Ogrodem Zoologicznym. Aneksem przedłużono termin wykonania prac do dnia 21.12.2018r.. Wykonano opłotowanie, budynek dla zwierząt wraz z kotnikami i przedwybiegiem, wykonano przyłączy wod-kan. oraz elektryczne. Odbiór prac nastąpił 20.12.2018r zadanie zostało ukończone. Uroczyste otwarcie wybiegu odbędzie się 27.04.2019 roku.
3		Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego	Wydział Gospodarki Komunalnej	Usługi Komunalne - Poznań	500 000	w trakcie realizacji	Wykonano wariantową koncepcję realizacji zadania wraz z oszacowaniem kosztów realizacji poszczególnych wariantów. W wyniku procedury przetargowej na Rozbudowę sieci automatycznych toalet w Poznaniu w dniu 19 grudnia 2018 r. zakontraktowana została dostawa automatycznej toalety na kwotę 341.000,28 zł. - toaleta zostanie dostarczona i postawiona w lokalizacji ustalonej z Wnioskodawcą do połowy maja br. W trakcie jest procedura legalizacyjna i realizowane są projekty przyłączy do obiektu. Wybudowana została wiatra śmietnikowa, w której gromadzone są odpady z targowiska. Uchwałą nr LXXIII/1364/VII/2018 RMP z dn. 25.09.2018 umniejszono plan zadania roku 2018 o kwotę 340.000,00 zł. i przeniesiono ją na rok 2019 oraz Uchwałą nr III/16/VIII/2018 RMP z dn. 11.12.2018 umniejszono plan zadania roku 2018 o kwotę 73.850,00 zł. i przeniesiono ją na rok 2019.
4		Żółwi dom	Wydział Gospodarki Komunalnej	ZOO - Poznań	455 000	w trakcie realizacji	Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego została wyłoniona firma projektowa. Podpisano umowę w dniu 30.03.2018 r.. Termin realizacji zadania i przedłożenia projektu upływał z dniem 21.05.2018 r. W związku z uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków podpisano Aneks wydłużający termin złożenia dokumentacji do dn.6.06.2018 r. Dokumentacja została złożona do Wydziału Urbanistyki i Architektury celem uzyskania pozwolenia na budowę. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszony został przetarg na wykonawstwo. Ogłoszona przetarg na wykonawstwo, na jego podstawie została wyłoniona firma budowlana z którą w miesiącu październiku została podpisana umowa na kwotę 412 841,47 zł brutto. Wykonano odwierty i badania podłoża. Wycięto drzewa i dokonano nasadzeń rekompensacyjnych, wykonano prace rozbiórkowe istniejących obiektów, wymieniono grunt, wykonano roboty ziemne, podbicie fundamentów, tawę fundamentową oraz izolację fundamentów, przeróbkę węzła cieplnego.Rozpoczęto prace związane ze stawianiem murów. Uchwałą nr III/16/VIII/2018 RMP z dn.11.12.2018 umniejszono plan zadania roku 2018 o kwotę 272.000,00 zł. i przeniesiono ją na rok 2019. Obecnie budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Wykonano izolację cieplną dachu, posadzki oraz fundamentów. Wykonano stolarkę okienną i drzwiową świetliki oraz okna wystawowe.
5		Woliera dla ar	Wydział Gospodarki Komunalnej	Palmiarnia Poznańska - Poznań	220 000	zrealizowano	Zadanie zrealizowano. W ramach projektu wykonano nową wolierę dla 2 Ar Araraun o wymiarach 2,50 x 7,50 m o wysokości 6,00 m oraz nową wolierę dla Amazonek (Amazona sp.) o wymiarach 2,00 x 2,80 o wysokości 2,90 m. Dwie nowe wolierę są częścią dwóch pawilonów. Niewątpliwie uświetniają ogólny wystrój pawilonów i są ich ozdobą. Udekorowane zostały konarami drzew, aby odwzorować naturalne środowisko i warunki życia papug. Ze względu na utrzymanie czystości oraz czekającą Palmiarnię Poznańską modernizację na tym etapie wolierę nie mogły zostać wyposażone w rośliny oraz wodospad. Ary Ararauny są jednymi z największych papug na Ziemi, wybudowanie dla nich nowej, tak dużej i przestronnej wolierę umożliwi im latanie, co we wcześniejszych warunkach nie było możliwe. Mało który ogród zoologiczny posiada wolierę dla Ar takiej wielkości. Konstrukcja klatek jest bardzo solidna, ponieważ Ary mają niezwykle silne dzioby. Klatki posiadają dodatkowo siatki zabezpieczające, aby w pełni chronić odwiedzających. Otwarcie obiektu nastąpiło 12 października 2018 r.

6	Forteczna zabawa na spacerze	Wydział Gospodarki Nieruchomościami		355 000	w trakcie realizacji	W dniu 20.04.2018 r. przeprowadzono wizję terenową na terenie zielonym wokół Fortu IVa z udziałem wnioskodawcy celem określenia zasięgu przestrzennego projektu oraz potrzeb dot. uporządkowania terenu. Na dzień 27.04.2018 r., w uzgodnieniu z ZKZL Sp. z o.o. oraz użytkownikiem obiektu, planowane jest przeprowadzenie porządkowanie przedseptów wokół fortu. Jednocześnie przygotowujemy jest zapytanie ofertowe dot. wykonania PFU wraz z elementami koncepcji dla przedmiotowego projektu. W dniu 06.06.2018 r. podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją dla przedmiotowego zadania z terminem wykonania 70 dni roboczych. W dniu 07.09.2018 r. protokołami został odebrany program funkcjonalno-użytkowy z elementami koncepcji architektonicznej. Zakres przedmiotowej inwestycji został ustalony oraz pozytywnie zaakceptowany z wnioskodawcą, Radą Osiedla Naramowice, Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz Plastykiem Miejskim. Zgodnie ze sporządzonym kosztorysem szacunkowym wartość kosztorysowa przewidzianych robót dla celu realizacji przedmiotowej inwestycji wynosi 802.725,38 PLN brutto. Całkowita wartość przewidziana w PBO dla zadania wynosiła 355.000,00 zł. W związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami budżetowymi wynikającymi z kolejnego projektu PBO pn. "Fort IVa - Zielone ptuca Naramowice", który częściowo pokrywa się z przedmiotowym zadaniem, podjęto decyzję o połączeniu ww. środków i realizacji zadania w oparciu o sporządzone PFU. Przedmiotowy dokument zostanie poddany analizie przez obu wnioskodawców celem wypracowania wspólnej wizji realizacji projektu i ewentualnego sporządzenia aktualizacji PFU w tym zakresie. WGN UMP nie otrzymał żadnych uwag bądź sugestii dot. przedmiotowego dokumentu. Ustalono, iż wszystkie zadania forteczne PBO zostaną przekazane wskazaniem do realizacji do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Trwa ustalanie z ZKZL Sp. z o.o. harmonogramu zadania.
7	Rekreacja na Smochowicach	Wydział Kultury	Estrada Poznańska	182 000	zrealizowano	Został zrealizowany cykl wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych na Osiedlu Smochowice - Krzyżowniki, skierowanych do mieszkańców w każdym wieku, przede wszystkim mieszkańców osiedli peryferyjnych: Krzyżowniki – Smochowice, Kiekrz, Strzeszyn, Wola. W terminie 9-10.06.2018 odbył się dwudniowy SMOCHY FESTIWAL – impreza pod znakiem muzyki, podczas której na dużej scenie prezentowane były lokalne grupy muzyczne i taneczne, jak również odbyły się koncerty zespołów DŻEM i VARIUS MANX. W ramach programu imprezy zrealizowane były również działania rekreacyjne i artystyczne, warsztaty tematyczne (rękodzieła artystycznego, pokazy naukowe, rodzinne i indywidualne konkursy i quizy tematyczne). Ponadto cyklicznie w każdy wakacyjny piątek (od 22.06.2018 do 31.08.2018) zostało zrealizowanych 11 seansów kinowych. Miejsce: na terenie rekreacyjnym przy ul. Braniewskiej, Poznań – Smochowice. Udział we wszystkich wydarzeniach był bezpłatny. Organizatorzy: Miasto Poznań, Estrada Poznańska Partner: Rada Osiedla Smochowice-Krzyżowniki
8	Letnie kino familijne na północy Poznania	Wydział Kultury	Estrada Poznańska	38 000	zrealizowano	Zrealizowano cykl 4 plenerowych projekcji kina plenerowego, każdorazowo poprzedzanych prelekcją. Każdorazowo, w popołudnie poprzedzające projekcję, organizowane były zajęcia - warsztaty artystyczne i spektakle skierowane do młodszych mieszkańców Terminy: 13 i 27.07.2018, 10 i 24.08.2018 Miejsce: boisko ZSP nr 1 (os. Łokietka 104, Poznań) Całość programu dostępna była bezpłatnie. Organizatorzy: Miasto Poznań, Estrada Poznańska Partnerzy: Rada Osiedla Naramowice, Zespół Szkół nr 1 os. Łokietka 104
9	Centrum sportowo-rekreacyjne na Wichrowym Wzgórzu	Wydział Oświaty	XX Liceum Ogólnokształcące	499 900	zrealizowano	Rozbudowano minipark linowy "Małpi Gaj" o czwartą wieżę oraz wykonano oświetlenie boiska piłkarskiego.
10	Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	Wydział Oświaty	Przedszkole nr 116	66 100	zrealizowano	Wykonano modernizację terenów zielonych przedszkola wraz z ogrodzeniem.
		Przedszkole nr 127	66 000	Wykonano modernizację terenów zielonych przedszkola wraz z ogrodzeniem.		
		Przedszkole nr 129	66 000	Wykonano modernizację terenów zielonych przedszkola wraz z ogrodzeniem.		
		Przedszkole nr 131	66 000	Wykonano modernizację terenów zielonych przedszkola wraz z ogrodzeniem.		
		Przedszkole nr 140	66 000	Wykonano modernizację terenów zielonych przedszkola wraz z ogrodzeniem.		
11	Podolany- nowoczesne pracownie: Szkoła Podstawowa 62	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 62	250 000	zrealizowano	Zakupiono wyposażenie dla pracowni informatycznych oraz pomoce naukowe dla pracowni fizycznej, chemicznej i biologicznej.
12	Plac zabaw i boisko -zmodernizujemy wszystko!	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 64	130 000	zrealizowano	Wykonano oświetlenie boiska oraz modernizację placu zabaw.
13	Remont holu SP6 na osiedlu Rusa	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 6	499 000	zrealizowano	Wykonano kompleksowy remont holu.
14	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 78	288 487	w trakcie realizacji	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęcie prac zgodnie z umową - czerwiec 2019 r.
		Przedszkole nr 36	69 843	w trakcie realizacji	Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.	
		Przedszkole nr 7	21 670	zrealizowano	Zakupiono wewnętrzne mini place zabaw z elementami sensorycznymi.	
15	Radosny sport	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 58	255 000	w trakcie realizacji	Opracowano dokumentację projektową, zakończono prace przygotowawcze. W związku z koniecznością przesunięcia terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2019 przeniesiono część środków finansowych w wysokości 266 391 zł do planu na rok 2019.

16	Szkoła marzeń	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 46	499 000	zrealizowano	Zakończono prace związane z rozbudową szkoły.
17	Trener osiedlowy i trener senioralny	Wydział Sportu	Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu	1 695 000	zrealizowano	<p>W okresie od października do grudnia 2018 roku program Trener Osiedlowy i Senioralny realizowany był zgodnie z założonym w programie planem. W zakresie komponentu Trener Osiedlowy zajęcia w większości lokalizacji zostały przeniesione do sal gimnastycznych lub do obiektów pozwalających prowadzić zajęcia bez względu na pogodę. Śladem poprzednich edycji organizowano wspólne wyjścia na atrakcje, takie jak między innymi bowling, park trampolin, lodowisko czy do kina. Zorganizowano kilka dużych turniejów w różnych dyscyplinach (np. palant, unihokey) na dużych obiektach sportowych. Zajęcia prowadzone były w pełnej intensywności na określonych w planie boiskach. Ze względu na potrzebę rozliczenia godzin sprzętu i podsumowania, zajęcia odbywały się do połowy grudnia. W zakresie komponentu Trener Senioralny w opisywanym okresie zajęcia prowadzone były w największej intensywności. Tygodniowo odbywały się zajęcia dla blisko 120 grup ćwiczebnych, osób po 55 roku życia. Aktywności takie jak zumba, zajęcia taneczno – gimnastyczne, zdrowy kręgosłup, Senior Balance, Aqua-aerobik, Aquafitness, Ball – shape, Spinning (indoor cycling), Zajęcia na siłowniach zewnętrznych, Nordic Walking, brydż sportowy, aerobic taneczny + wzmacnianie, Joga, Aqua Senior czy zajęcia gimnastyczne – STOP upadkom zgromadziły około 2000 uczestników. O ich powodzeniu może świadczyć fakt, że na listach rezerwowych zapisanych zostało przeszło 630 osób. Zajęcia z Trenerami Senioralnymi zakończyły się podobnie jak w przypadku Trenerów Osiedlowych. Biorąc pod uwagę przebieg całego programu, czwarty kwartał stanowił doskonałe dopełnienie całości działań. Dokładne dane dotyczące ilości uczestników, osiągniętych rezultatów, spraw związanych z finansami, opracowane zostaną podczas sprawozdania z zadania, które przedstawione zostanie zlecającemu zadanie w najbliższym czasie.</p> <p>Nie stwierdzono żadnych odstępstw od planu działania obranego w projekcie. Zajęcia kontrolowane były przez pracowników Wydziału Sportu. Zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym zadanie wykonane zostało w 100%. Środki finansowe przekazywane były zgodnie z zawartą umową a realizacja zadania nie budziła żadnych zastrzeżeń.</p> <p>Sprawozdanie z realizacji zadania zostanie złożone do Wydziału do dnia 30 stycznia 2019 r.</p>
18	Platforma widokowo-rekreacyjna (Jez. Kierskie)	Wydział Sportu	POSIR	305 955	zrealizowano	Zrealizowano
19	Aktywna mama i szczęśliwe dziecko!	Wydział Sportu	Fundacja Aktywnego Zdrowia	37 000	zrealizowano	<p>W czwartym kwartale 2018 r. zakładane cele projektu zostały zrealizowane. Zajęcia w ramach "Aktywnej Mamy i Szczęśliwego Dziecka" trwały do 6.12.2018 r. Projekt, głównie poprzez zorganizowanie w ciekawy sposób czasu dzieciom, umożliwił uczestniczenie w zajęciach 76 paniom w Szczepankowie i na Starołęce. Panie zazwyczaj wzmacniały i modelowały ciało na zajęciach typu TBC (Total Body Condition), ale pojawiały się także Zumba, pilates, zajęcia z choreografią, elementami treningu stacjonarnego, stretchingu i jogi. Uczestniczki miały regularnie przeprowadzane pomiary na analizatorze składu ciała, mogły również korzystać ze specjalnie dla nich ułożonych diet. W czasie zajęć fitness, również dzieci miały bardzo ciekawie zorganizowany czas. Uczestniczyły w zabawach ruchowych, muzycznych i plastycznych. Miały czytane książki, grały w gry, bawiły się, przeprowadzały eksperymenty. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach, nierzadko będąc zachętą dla swojej mamy do udziału w fitnessie. W drugiej części roku przeprowadzono 49 zajęć, w których wzięło udział 102 dzieci.</p> <p>Zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym zadanie wykonane zostało w 100%. Środki finansowe przekazywane były zgodnie z zawartą umową a realizacja zadania nie budziła żadnych zastrzeżeń. Sprawozdanie z realizacji zadania zostanie złożone do Wydziału do dnia 30 stycznia 2019 r.</p>
20	Bezpieczny student	Wydział Sportu	Klub Sportowy Akademia Judo	165 000	zrealizowano	<p>W czwartym kwartale 2018 r. zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem. Dodatkowo odbyły się zaległe treningi odrabiające wrzesień. W projekcie łącznie wzięło udział 158 studentów.</p> <p>Zorganizowano zawody na których startowało 88 osób.</p> <p>Zajęcia kontrolowane były przez pracownika Wydziału Sportu. Zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym zadanie wykonane zostało w 100%. Środki finansowe przekazywane były zgodnie z zawartą umową a realizacja zadania nie budziła żadnych zastrzeżeń.</p> <p>Sprawozdanie z realizacji zadania zostanie złożone do Wydziału do dnia 30 stycznia 2019 r.</p>
21	Aktywna mama i szczęśliwe dziecko	Wydział Sportu	Fundacja Aktywnego Zdrowia	139 000	zrealizowano	<p>W czwartym kwartale 2018 r. zakładane cele projektu zostały zrealizowane. Zajęcia w ramach "Aktywnej Mamy i Szczęśliwego Dziecka" trwały do 7.12.2018 r. Projekt, głównie poprzez zorganizowanie w ciekawy sposób czasu dzieciom, umożliwił uczestniczenie w zajęciach fitness 208 paniom na Chartowie, Żegrzu i Ratajach. Panie zazwyczaj wzmacniały i modelowały ciało na zajęciach typu TBC (Total Body Condition), ale pojawiały się także Zumba, pilates, zajęcia z choreografią, elementami treningu stacjonarnego, stretchingu i jogi. Uczestniczki miały regularnie przeprowadzane pomiary na analizatorze składu ciała, mogły również korzystać ze specjalnie dla nich ułożonych diet. W czasie zajęć fitness, również dzieci miały bardzo ciekawie zorganizowany czas. Uczestniczyły w zabawach ruchowych, muzycznych i plastycznych. Miały czytane książki, grały w gry, bawiły się, przeprowadzały eksperymenty. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach, nierzadko będąc zachętą dla swojej mamy do udziału w fitnessie. W drugiej części roku przeprowadzono 79 zajęć, w których brało udział 310 dzieci.</p> <p>Zajęcia zostały skontrolowane przez pracownika Wydziału Sportu. Zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym zadanie wykonane zostało w 100%. Środki finansowe przekazywane były zgodnie z zawartą umową a realizacja zadania nie budziła żadnych zastrzeżeń.</p> <p>Sprawozdanie z realizacji zadania zostanie złożone do Wydziału do dnia 30 stycznia 2019 r.</p>
22	Promenada Piątkowsko-Winogradzka - wygodna trasa spacerowa	ZDM	ZDM	50000 - 2018 r. 450000 - 2019 r.	w trakcie realizacji	W dniu 18 marca 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie I etapu projektowego tj. od ulicy Szymanowskiego do kładki na Szeliłgowskiego.

23	Bezpieczna droga rowerowa (ul. Ługańska)	ZDM	ZDM	500 000	w trakcie realizacji	Trwa projektowanie, uzyskiwane są uzgodnienia projektu. Realizacja możliwa po zakończeniu projektowania i uzyskaniu pozwolenia na budowę i zapewnieniu pełnego finansowania zgodnie z kosztorysem inwestorskim.
24	Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych rozwiązań #rowerowypoznań	ZDM	ZDM	500 000	w trakcie realizacji	Przejazd DDR w ciągu ul. Słonecznej Projektowanie zakończone. DDR w ciągu ul. Marcelesińska Trwa projektowanie. Projektant uzyskał uzgodnienia z Rady Osiedla. Projektowanie na końcowym etapie uzgodnień. Realizacja możliwa po zakończeniu projektowania.
25	Rowerowy pakiet: Ogrody, Solacz, Winiary, Wola	ZDM	ZDM	100000 - 2018 r. 400000 - 2019 r.	w trakcie realizacji	Zrealizowano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Litewskiej. Zawarto umowę na roboty budowlane polegające na wymianiu nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Witosa Wincentego w Poznaniu na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Alei Solidarności; strona zachodnia. Termin robót budowlanych: 2019-03-11 do 2019-06-28. Zawarto umowę na roboty budowlane polegające na wymianiu nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Niestachowskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Św. Wawrzyńca w kierunku ul. Wojska Polskiego po stronie wschodniej. Termin robót: 2019-03-26 do 2019-09-30.
26	Wybieg dla psów na Naramowicach	ZDM	ZDM	110 000	zrealizowano	Zarząd Zieleni Miejskiej uzgodnił z Pomysłodawcą projektu szczegółowy zakres prac. Wyłoniono Wykonawcę, prace zakończone.
27	Rondo Rataje- Rondo Starołęka wygodnie rowerem	ZDM	ZDM	323 495 - 2018 r. 31 505 - 2019 r.	w trakcie realizacji	Poprawa infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Zamenhofska - wymieniono nawierzchnię wzdłuż ul. Zamenhofska - 2018 r.. Zamieszczono ogłoszenie na wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dot. realizacji inwestycji. Planowane rozstrzygnięcie postępowania w miesiącu kwietniu 2019.
28	Brak przyjazny pieszym i rowerzystom	ZDM	ZDM	460 000	zrealizowano	Umowa z dnia 2018-04-17 o numerze <u>Dz.TBU.3413.38.2018</u> - Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu nawierzchni jezdni z kostki starobrukowej na ul. Wodnej w Poznaniu na odcinku : Pl. Kolegiacki - Klasztorna oraz w ul. Ślusarskiej na odcinku : Pl. Kolegiacki - Woźna. Zadanie zrealizowane. Umowa z dnia 2018-07-19 o numerze <u>Dz.TBU.3413.99.2018</u> - Wykonanie renowacji kostki kamiennej rzędowej (staroużytecznej) - cięcie oraz licowanie starobruku na terenie miasta Poznania. Zadanie realizowane między innymi ze środków budżetowych wydatkowanych na zadania ujęte w planie finansowym ZDM: 60016-4270-201-00107 - bruk przyjazny pieszym i rowerzystom: 245.000,00 zł. Zadanie zrealizowane.
29	Nowoczesne przystanki tramwajowe na Malcie (Warszawska)	ZTM	ZTM	500 000	w trakcie realizacji	Wykonano wymianę wygradzeń wzdłuż ul. Warszawskiej. W II kwartale br. zostanie przeprowadzone postępowanie na montaż monitoringu i tablic informacji pasażerskiej. Przewidywana realizacja III/IV kwartał 2019. W 2019 lub 2020 roku poza PBO Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. dokonają wymiany wiat przystankowych w ciągu całej ulicy.
30	Rekreacja na Ślrzeszynie 3	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		253 600	w trakcie realizacji	Wykonano dokumentację projektową dotyczącą realizacji zadania. Z uwagi na wysokie koszty realizacji zadania wynikające z kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez projektanta, WJPM zorganizował spotkanie z wnioskodawcą celem omówienia zmniejszenia zakresu prac.
31	Świerczewskie centrum sportu i rekreacji (ul.Buczka)	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		499 900	w trakcie realizacji	Wykonano dokumentację projektową dotyczącą realizacji zadania. Z uwagi na wysokie koszty rozwiązania zaproponowanego przez projektanta w zakresie podbudowy boiska, WJPM zlecił w lipcu 2018 r. przygotowanie projektu zamiennej konstrukcji wzmocnienia podłoża, który prawdopodobnie pozwoliłby zaoszczędzić środki i obniżyć wyliczone przez projektanta koszty budowy boiska. W trakcie prowadzenia prac wykonano badania gruntowe, które wykazały obecność zanieczyszczeń ropopochodnych, w związku z czym zaistniała konieczność wykonania dodatkowych badań chemicznych gruntu. Wyniki badań potwierdziły obecność zanieczyszczeń w glebie. WJPM dokonał zgłoszenia w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Zgodnie z ustawą Prawo o ochronie środowiska konieczne jest przygotowanie planu remediacji i usunięcie zanieczyszczonej ziemi. Sprawę związaną z przygotowaniem i prowadzeniem remediacji oraz usunięciem zanieczyszczeń, przejął w wyniku ustaleń poczynionych na spotkaniu z Zastępcą Prezydenta Miasta, Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Środki przeznaczone do wydatkowania znajdują się w budżecie na rok 2019.
32	Plac zabaw na Kwiatowym- biegiem, marsz!	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		306954 (PBO) 11.860 (Osiedle Kwiatowe) 318.814 RAZEM	zrealizowano	Zadanie zrealizowano. Otwarcie obiektu 5 października 2018 r.
33	Aktywni i zdrowi	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Stowarzyszenie „Ratajskie Centrum Kultury”	244 820	zrealizowano	Zadanie realizowane d 16.03.2018 r. do 31.12.2018 r., na które przekazano zaplanowaną kwotę 244 820 zł. Umowę na realizację zadania zawarto 16.03.2018 r. w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)” w 2018 roku, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Wybrano ofertę Stowarzyszenia „Ratajskie Centrum Kultury”.

34	Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kobiet DBAMY O MAMY	62 180	zrealizowano	Zadanie realizowane d 16.03.2018 r. do 31.12.2018 r., umowę na realizację zadania zawarto 16.03.2018 r. w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)” w 2018 roku, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Kobiet DBAMY O MAMY.
----	------------------------------------	-------------------------------------	--	--------	---------------------	---