

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017 - II kwartał 2021

lp.	2017				
	nazwa projektu	jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
1	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego	ZKZL (WGN)	440 000	w trakcie realizacji	W lipcu 2020 do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. przekazano wskazanie do realizacji inwestycji - w zakresie Fortu Ia jest to przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego .Zakończono pierwszy etap projektu - umowa została wykonana, dokument - Program Funkcjonalno - Użytkowy został pozyskany. W drugim etapie, zgodnie z projektem planuje się: zabezpieczyć Fort Ia przed dostępem osób nieupoważnionych, oczyścić i osuszyć korytarze, uzupełnić brakującą infrastrukturę zabezpieczającą (poręczce, mostek nad studnią, zamontować rynny odprowadzające wilgoć, itp). Przewidywany termin zakończenia tego etapu, to zgodnie ze wskazaniem do realizacji inwestycji, grudzień 2021 r. Obecnie trwa ustalanie możliwości realizacji projektu w oparciu o pozyskany PFU oraz kosztorys.
2	Poznański Rejon Wspinaczkowy	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	355 000	zrealizowano	w dniu 11.04.2018 r. protokołami odebrano przygotowany program funkcjonalno-użytkowy dla przedmiotowej inwestycji. Pod koniec grudnia 2019 r. złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Zakończono budowę ścianki wspinaczkowej. Otwarcie obiektu nastąpiło w I połowie lipca 2020.
3	"Poznańskie legendy" - szlak kulturowy	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	239 000	zrealizowano	Realizatorem projektu był CTK TRAKT. Wyłoniono autorów zadań realizowanych w ramach projektu. Przygotowano: publikację książkową, folder turystyczny, stronę internetową projektu oraz dodatkowe spektakle i nagrania z przedstawieniami wybranych legend. Premiera szlaku nastąpiła we wrześniu 2018.
4	Centrum Amaran - Dom Kultury Tramwajarza - całoroczne wydarzenia kulturalne dla Jeżyc Łazarza	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o./ Wydział Kultury/ Estrada Poznańska	500 000	zrealizowano	Prace związane z kompleksową wymianą instalacji elektrycznej w części użytkowej budynku (wraz z instalacją audiowizualną i akustyczną) przy ul. Stowckiego 19/21(Dom Tramawajarza) zostały ukończone. Projekt wraz z wydarzeniami kulturalnymi został zrealizowany.
5	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 500 000	zrealizowano	Podpisano aneks z Firmą budowlaną na wykonanie prac do dnia 15.02.2020 r. W dniu 12.02.2020 r. uregulowano płatność za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - inżyniera kontraktu, uregulowano płatność za dostawę sprzętu multimedialnego, tj. dostawę przetwornika sieciowego, kamer i urządzeń NAS. Obecnie trwa montaż multimedialny. W roku 2021 planuje się otworzyć Muzeum, jak tylko pozwoli na to sytuacja pandemiczna w kraju. Obecnie nasi pracownicy wprowadzają materiały edukacyjno-dydaktyczne do obiektu. Zadanie zostało zrealizowane.
6	Jeżyckie kino plenerowe. Letnie wieczory filmowe dla mieszkańców Krzyżownik - Smochowic, Kiekrza, Strzeszyna, Podolan	Wydział Kultury/Estrada	65 000	zrealizowano	projekt zrealizowany
7	"Hydrofor Kultury" - letnie spotkania z kulturą na terenie zachodnich osiedli Miasta Poznania	Wydział Kultury/Estrada	105 000	zrealizowano	projekt zrealizowany
8	Muzyka nad Grunwaldem	Wydział Kultury/Estrada	25 000	zrealizowano	projekt zrealizowany
9	Pracownia gospodarstwa domowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu	Wydział Oświaty	194 626	zrealizowano	Pracownię otwarto planowo w dniu 1 września 2017 r.
10	Kasztelański Fitness	Wydział Oświaty	227 348	zrealizowano	Oddano do użytku bezpieczną nawierzchnię 7 września 2017
11	Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem i mini boiskiem przy Przedszkolu nr 110	Wydział Oświaty	373 030	zrealizowano	Oddano do użytku w listopadzie 2017 r.
12	Modernizacja boiska sportowego wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1	Wydział Oświaty	331 000	zrealizowano	Wykonano modernizację infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą.
13	Park rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 58 w Poznaniu	Wydział Oświaty	49 000	zrealizowano	Zakończono realizację
14	Sportowe Jeżyce: Remont ogólnodostępnych boisk w szkołach 23 (Norwida) i 71 (Bukowska)	Wydział Oświaty	500 000	zrealizowano	Zakończono realizację
15	Trener Osiedlowy i Trener Senioralny - darmowe zajęcia ruchowe dla mieszkańców Poznania!!!	Wydział Sportu	1 370 000	zrealizowano	W okresie od października do grudnia 2017 roku program Trener Osiedlowy i Senioralny realizowany przez Fundację na rzecz AWF w Poznaniu realizowany był zgodnie z założonym planem. W zakresie komponentu Trener Osiedlowy zajęcia w większości lokalizacji zostały przeniesione do sal gimnastycznych lub do obiektów pozwalających prowadzić zajęcia bez względu na pogodę. Śladem poprzednich edycji organizowano wspólne wyjścia na atrakcje takie jak między innymi bowling, park trampolin, lodowisko czy do kina. Zorganizowano kilka dużych turniejów w różnych dyscyplinach (np. palant, unihokej) na dużych obiektach sportowych. Zajęcia prowadzone były w pełnej intensywności na określonych w planie boiskach. Ostatnie zajęcia odbyły się 17 grudnia. W zakresie komponentu Trener Senioralny w opisywanym okresie zajęcia prowadzone były w największej intensywności. Tygodniowo odbywały się zajęcia dla przeszło 100 grup ćwiczebnych, osób po 55 roku życia. Aktywności takie jak zumba, zajęcia taneczno - gimnastyczne, zdrowy kręgosłup, senior balance, aqua-aerobic, Aquafitness, Ball - shape, Spinning (indoor cycling), zajęcia na siłowniach zewnętrznych, nordic walking, brydż sportowy, aerobic
16	Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusalka	Wydział Sportu (POSiR)	540 000	zrealizowano	zadanie zrealizowano
17	Ogólnodostępny pomost na Jeziorze Kierskim - plaża Krzyżowniki	Wydział Sportu (POSiR)	200 000	zrealizowano	zadanie zrealizowano

18	Renowacja stadionu lekkoatletycznego na Golecinie - kontynuacja	Wydział Sportu (POSiR)	290 000	zrealizowano	zadanie zrealizowano
19	Ścieżka rowerowo-pieszna łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta dla pozytywnie sKOŁowanych	Wydział Sportu (POSiR)	190 000	zrealizowano	zadanie zrealizowane wrzesień/październik 2018.
20	Budowa konstrukcji do ćwiczeń z masą własnego ciała nad Jeziorem Maltańskim	Wydział Sportu (POSiR)	120 000	zrealizowano	zadanie zrealizowane w lipcu 2017
21	Aktywna Mama i Szczęśliwe Dziecko - bezpłatny fitness dla mam z zajęciami dla ich dzieci	Wydział Sportu	119 000	zrealizowana	Od 11 września do 7.12.2017 r. przeprowadzono 95 zajęć Aktywnej Mamy i Szczęśliwego Dziecka: 13 zajęć w SP nr 50 i 64, 12 zajęć w SP nr 3, 18 i 51 oraz 11 zajęć w SP nr 6, 19 i 20. Od początku trwania projektu przeprowadzono w sumie 216 zajęć dla Mam i ich dzieci, czyli o 16 więcej niż początkowo zakładano. W sumie w projekcie wzięło udział 180 kobiet i 225 dzieci (nie licząc osób, które przychodziły jednorazowo). Zarówno zajęcia dla Mam jak ich dzieci były dostosowane do aktualnych potrzeb uczestników. Na zajęciach dla dzieci odbywały się najczęściej warsztaty plastyczne, zabawy ruchowe, eksperymenty, malowanie buziek, robienie zwierzątek z balonów, czytanie książek, śpiewanie przy akompaniamencie gitary i innych instrumentów, tańczenie. Mamy zazwyczaj wzmacniały i modelowały ciało na zajęciach typu TBC (Total Body Condition), ale pojawiały się także Zumba, pilates, zajęcia z choreografią, elementami treningu stacjonarnego, stretchingu i jogi. Zajęcia kontrolowane były przez pracowników Wydziału Sportu. Zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym zadanie wykonane zostało w 100%. Środki finansowe przekazywane były zgodnie z zawartą umową. Realizacja zadania nie budziła żadnych zastrzeżeń.
22	Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja wokół Jeziora Maltańskiego	Wydział Sportu (POSiR/PiM)	335 000	zrealizowano	Uzyskano Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, która po odwołaniu Stowarzyszenia „Na straży przyrody” do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, została utrzymana w mocy. Uzyskano w listopadzie pozwolenie na budowę. Roboty budowlane będą realizowane po okresie zimowym w 2020 r. Pod koniec kwietnia 2020 r. zakończyły się roboty budowlane, których odbiór dokonano 30 kwietnia br. W pierwszym tygodniu maja 2020 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do nadzoru budowlanego. W dn. 21 maja 2020r. odebrano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu stwierdzające gotowość obiektu do użytkowania, trwają prace nad wykonaniem dokumentacji powykonawczej dla Zadania. Dnia 18.06.2020r wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego, którego dokonano w dniu 25.06.2020. Został podpisany protokół po odbiorze końcowym.
23	Rowerowe Winogrody. Słowińska Trasa Rowerowa	ZDM	400 000	w trakcie realizacji	Projekt przygotowujący jest przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie i dotyczy pasów rowerowych w ciągu ul. Murawa od ul. Winogrody do Ronda Solidarności. Realizacja projektu możliwa dopiero po zakończeniu budowy Nowej Naramowickiej.
24	Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli	ZZM	350 000	zrealizowano	Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał fontannę wraz z zagospodarowaniem zieleni ogrodu kwiatowego w parku Cytadela.
25	--- Podolany --- nowa, bezpieczna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie chaosu komunikacyjnego	ZDM	400 000	zrealizowano	Aquanet jako inwestor zastępczy wybrał wykonawcę robót.Roboty budowlane zakończone. Inwestycja w trakcie rozliczania.
26	Wygodna trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego	ZDM	500 000	w trakcie realizacji	Zaktualizowano dokumentację projektową. Zarząd Dróg Miejskich uzyskał zgłoszenie na roboty budowlane. Poznańskie Inwestycje Miejskie przeprowadziły postępowanie przetargowe na realizację prac; trwa weryfikacja ofert. Planowana realizacja robót sierpień - grudzień 2021 r.
27	Promenada Piątkowsko-Winogradzka; bezpieczna droga na przystanek	ZTM	480 000	zrealizowano	Zadanie zrealizowane
28	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu ulicy Ostrowskiej w Poznaniu	ZDM	500 000	zrealizowano	Roboty budowlane zakończone i odebrano.
29	Przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Splawie do ul. Ustrzycka	ZDM	450 000	w trakcie realizacji	Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie chodnika zrealizowany. Etap projektowania drogi rowerowej w trakcie uzgodnień. Zarząd Dróg Miejskich uzyskał zamienne warunki techniczne z Aquanet dla odwodnienia odcinka między ul. Świątynicki, a granicą miasta Poznań. Projektant pozyskuje ponownie uzgodnienia, które straciły ważność.
30	Naprawa chodnika oraz krawężników	ZDM	250 000	zrealizowano	ul. Lubeckiego - roboty budowlane zakończone i odebrano
31	Grunwaldzkie Parkingi Rowerowe	ZDM	54 622	zrealizowano	Roboty budowlane zostały zakończone. Trwa przygotowanie procedury odbiorowej.
32	Park Sołacki - rozbudowa placu zabaw	ZZM	500 000	zrealizowano	W ramach zadania wykonano rozbudowę placu zabaw na terenie parku Sołackiego.
33	Naramowicki Park na Osiedlu Łokietka za Netto	ZZM	500 000	zrealizowano	Realizacja zakończona, dokonano odbioru.
34	Montaż oświetlenia na ulicy Jasna Rola	ZDM	300 000	zrealizowano	Roboty budowlane zakończone i odebrano
35	Naramowicka bezpieczna dla pieszych	ZDM	200 000	w trakcie realizacji	Doświetlenia 6 przejść dla pieszych na ul. Naramowickiej zostały zlecone w formule zaprojektuj i wybuduj. Doświetlenie 5 przejść na ul. Naramowickiej zostało zrealizowane w 2020.
36	Odbudowa południowych klinów zieleni na Chartowie	ZZM	50 000	zrealizowano	W porozumieniu z autorem PBO zrezygnowano z doświetlenia przejścia przy posesji 176 (w rejonie sklepu żabka) w związku z budową skrzyżowania ulic Naramowickiej / Nowa Stońskiego budowanego w ramach budowy tramwaju na Naramowice. W zamian za to zostanie wykonane doświetlenie przejścia na ul. Boranfa przy szkole podstawowej. Obecnie trwają odbiory powykonawcze.
37	Bezpieczna droga do szkoły- Urbanator dla Rałaj	ZDM	480 000	zrealizowano	Zadanie zrealizowano
38	Siłownia przy przystanku MPK	ZZM	98 000	zrealizowano	Wykonano projekt i zrealizowano zadanie "Siłownia przy przystanku MPK". Niewykorzystaną kwotę ZZM zwrócił do budżetu miasta

39	Zieleniec przy ul. Dolna Wilda	ZZM	500 000	zrealizowano	Wykonano układ komunikacyjny i prace związane z uporządkowaniem i pielęgnacją zieleni oraz zamontowano ławki i kosze.
40	Pieszka Wilda - więcej lepszych chodników	ZDM	460 000	zrealizowano	Przeprowadzono roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika na ul. Langiewicza w Poznaniu na odcinku od ul. Filareckiej do ul. 28 Czerwca 1956r.; strona południowa. Zadanie zrealizowane.
41	Rowerowa Wilda	ZDM	360 000	zrealizowano	Zadanie zrealizowane.
42	Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy	ZDM	500 000	w trakcie realizacji	Droga dla rowerów na ul. Dmowskiego. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania - na etapie uzgodnień branżowych. W trakcie procedura uzgodnień na końcowym etapie. Obecne środki wystarczają na opracowanie dokumentacji projektowej.
43	Park Górczyński miejscem relaksu w cieniu drzew i aktywności fizycznej	ZZM	490 000	zrealizowano	Zadanie zakończone. W ramach, którego wykonano alejki o nawierzchni żwirowej, ustawiono 2 podwójne urządzenia do siatki zewnętrznej oraz urządzenia zabawowe na placu zabaw, ułożono bezpieczną nawierzchnię i prowadzono prace pielęgnacyjne zieleni.
44	Dzieci dzieciom - Park Tysiąclecia parkiem 1000 zabaw	ZZM	460 000	zrealizowano	Zadanie zakończone. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe, naprawiono chodnik oraz wykonano pergolę na placu zabaw.
45	Rowerowy Łazarz i Jeżyce: Obwodnica Rowerowa – zielona Jarochońskiego i Samoobsługowe Stacje Naprawcze - Jeżyce	ZDM	190 000	w trakcie realizacji	Samoobsługowe Stacje Naprawcze zostały zamontowane i odebrane. Opóźnienie realizacji projektu przejazdu dla rowerzystów wynika z braku zgody MIR na realizację projektu bez sygnalizacji. ZDM dokonał zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania. ZDM uzyskał pozwolenie na budowę. Realizacja zadania przewidziana do końca roku 2021.
46	Rekreacja na Strzeszynie 2	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	370 000	zrealizowano	W przetargu nieograniczonym na modernizację boiska przy ul. Krajeneckiej wyłoniono wykonawcę, który złożył ofertę i zrealizował zadanie w formule "zaprojektuj i wybuduj". Ponieważ oferta przekraczała środki jakie zaplanowano w budżecie na realizację wniosku, wnioskodawca na spotkaniu 16.05.2018 r., zrezygnował z realizacji wniosku w zakresie remontu nawierzchni ścieżek miasteczka rowerowego, tablic ekologicznych, lamp solarnych oraz modernizacji ścieżki łączącej ul. Horacego/Owidiusza, pozostawiając do wykonania modernizację boiska do piłki nożnej oraz budowę ścieżki prowadzącej do placu zabaw. Dodatkowo Osiedle Strzeszyna ze swoich środków dołożyło kwotę 15.500 zł, aby można było podpisać z wykonawcą umowę. Odbiór robót nastąpił 12.10.br.
47	"Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji"	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	450 000	zrealizowano	Zadanie zrealizowane