

**STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017 - II kwartał 2022**

	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
<b>lp.</b>	<b>2017</b>				
1	Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego	ZKZL (WGN)	440 000	w trakcie realizacji	W lipcu 2020 do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. przekazano wskazanie do realizacji inwestycji - w zakresie Fortu Ia jest to przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zakończono pierwszy etap projektu - umowa została wykonana, dokument - Program Funkcjonalno - Użytkowy został pozyskany. W drugim etapie, zgodnie z projektem planuje się: zabezpieczyć Fort Ia przed dostępem osób nieupoważnionych, oczyścić i osuszyć korytarze, uzupełnić brakującą infrastrukturę zabezpieczającą (poręcze, mostek nad studnią, zamontować rynny odprowadzające wilgoć, itp). Przewidywany termin zakończenia tego etapu, to zgodnie ze wskazaniem do realizacji inwestycji, grudzień 2021 r. Obecnie trwa ustalanie możliwości realizacji projektu w oparciu o pozyskany PFU oraz kosztorys. Zadanie połączone z realizacją fortu IVa PBO18 i PBO19
2	Poznański Rejon Wspinaczkowy	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	355 000	zrealizowano	W dniu 11.04.2018 r. protokolarnie odebrano przygotowany program funkcjonalno-użytkowy dla przedmiotowej inwestycji. Pod koniec grudnia 2019 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zakończono budowę ścianki wspiączkowej. Otwarcie obiektu nastąpiło w I połowie lipca 2020.
3	"Poznańskie legendy" - szlak kulturowy	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	239 000	zrealizowano	Realizatorem projektu był CTK TRAKT. Wyłoniono autorów zadań realizowanych w ramach projektu. Przygotowano: publikację książkową, folder turystyczny, stronę internetową projektu oraz dodatkowe spektakle i nagrania z przedstawieniami wybranych legend. Premiera szlaku nastąpiła we wrześniu 2018.
4	Centrum Amarant – Dom Kultury Tramwajarza – całoroczne wydarzenia kulturalne dla Jeźyc i Łazarza	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o./ Wydział Kultury/ Estrada Poznańska	500 000	zrealizowano	Prace związane z kompleksową wymianą instalacji elektrycznej w części użytkowej budynku ( wraz z instalacją audiowizualną i akustyczną) przy ul. Słowckiego 19/21( Dom Tramawajarza) zostały ukończone. Projekt wraz z wydarzeniami kulturalnymi został zrealizowany.
5	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 500 000	zrealizowano	Podpisano aneks z Firmą budowlaną na wykonanie prac do dnia 15.02.2020 r. W dniu 12.02.2020 r. uregulowano płatność za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - inżyniera kontraktu, uregulowano płatność za dostawę sprzętu multimedialnego, tj. dostawę przełącznika sieciowego, kamer i urządzeń NAS. Obecnie trwa montaż multimediiów. W roku 2021 planuje się otworzyć Muzeum, jak tylko pozwoli na to sytuacja pandemiczna w kraju. Obecnie nasi pracownicy wprowadzają materiały edukacyjno-dydaktyczne do obiektu. Zadanie zostało zrealizowane.
6	Jeżyckie kino plenerowe. Letnie wieczory filmowe dla mieszkańców Krzyżownik - Smochowic, Kiekrza, Strzeszyna, Podolan	Wydział Kultury/Estrada	65 000	zrealizowano	projekt zrealizowany
7	"Hydrofor Kultury" - letnie spotkania z kulturą na terenie zachodnich osiedli Miasta Poznania	Wydział Kultury/Estrada	105 000	zrealizowano	projekt zrealizowany
8	Muzyka nad Grunwaldem	Wydział Kultury/Estrada	25 000	zrealizowano	projekt zrealizowany
9	Pracownia gospodarstwa domowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu	Wydział Oświaty	194 626	zrealizowano	Pracownię otwarto planowo w dniu 1 września 2017 r.
10	Kasztelański Fitness	Wydział Oświaty	227 348	zrealizowano	Oddano do użytku bezpieczną nawierzchnię 7 września 2017

	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
11	Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem i mini boiskiem przy Przedszkolu nr 110	Wydział Oświaty	373 030	<b>zrealizowano</b>	Oddano do użytku w listopadzie 2017 r.
12	Modernizacja boiska sportowego wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1	Wydział Oświaty	331 000	<b>zrealizowano</b>	Wykonano modernizację infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą.
13	Park rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 58 w Poznaniu	Wydział Oświaty	49 000	<b>zrealizowano</b>	Zakończono realizację
14	Sportowe Jeżyce: Remont ogólnodostępnych boisk w szkołach 23 (Norwida) i 71 (Bukowska)	Wydział Oświaty	500 000	<b>zrealizowano</b>	Zakończono realizację
15	Trener Osiedlowy i Trener Senioralny - darmowe zajęcia ruchowe dla mieszkańców Poznania!!!	Wydział Sportu	1 370 000	<b>zrealizowano</b>	W okresie od października do grudnia 2017 roku program Trener Osiedlowy i Senioralny realizowany przez Fundację na rzecz AWF w Poznaniu realizowany był zgodnie z założonym planem. W zakresie komponentu Trener Osiedlowy zajęcia w większości lokalizacji zostały przeniesione do sal gimnastycznych lub do obiektów pozwalających prowadzić zajęcia bez względu na pogodę. Śladem poprzednich edycji organizowano wspólne wyjścia na atrakcje takie jak między innymi bowling, park trampolin, lodowisko czy do kina. Zorganizowano kilka dużych turniejów w różnych dyscyplinach (np. palant, unihokej) na dużych obiektach sportowych. Zajęcia prowadzone były w pełnej intensywności na określonych w planie boiskach. Ostatnie zajęcia odbyły się 17 grudnia. W zakresie komponentu Trener Senioralny w opisywanym okresie zajęcia prowadzone były w największej intensywności. Tygodniowo odbywały się zajęcia dla przeszło 100 grup ćwiczebnych, osób po 55 roku życia. Aktywności takie jak zumba, zajęcia taneczno – gimnastyczne, zdrowy kręgosłup, senior balance, aqua-aerobik, Aquafitness, Ball – shape, Spinning (indoor cycling), zajęcia na siłowniach zewnętrznych, nordic walking, brydż sportowy, aerobic
16	Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusałka	Wydział Sportu (POSiR)	540 000	<b>zrealizowano</b>	zadanie zrealizowano
17	Ogólnodostępny pomost na Jeziorze Kierskim – plaża Krzyżowniki	Wydział Sportu (POSiR)	200 000	<b>zrealizowano</b>	zadanie zrealizowano
18	Renowacja stadionu lekkoatletycznego na Gołęczynie - kontynuacja	Wydział Sportu (POSiR)	290 000	<b>zrealizowano</b>	zadanie zrealizowano
19	Ścieżka rowerowo-pieszna łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta dla pozytywnie sKOŁowanych	Wydział Sportu (POSiR)	190 000	<b>zrealizowano</b>	zadanie zrealizowane wrzesień/październik 2018.
20	Budowa konstrukcji do ćwiczeń z masą własnego ciała nad jeziorem Maltańskim	Wydział Sportu (POSiR)	120 000	<b>zrealizowano</b>	zadanie zrealizowane w lipcu 2017

	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
21	<b>Aktywna Mama i Szczęśliwe Dziecko - bezpłatny fitness dla mam z zajęciami dla ich dzieci</b>	Wydział Sportu	119 000	<b>zrealizowana</b>	Od 11 września do 7.12.2017 r przeprowadzono 95 zajęć Aktywnej Mamy i Szczęśliwego Dziecka: 13 zajęć w SP nr 50 i 64, 12 zajęć w SP nr 3, 18 i 51 oraz 11 zajęć w SP nr 6, 19 i 20. Od początku trwania projektu przeprowadzono w sumie 216 zajęć dla Mam i ich dzieci, czyli o 16 więcej niż początkowo zakładano. W sumie w projekcie wzięło udział 180 kobiet i 225 dzieci (nie licząc osób, które przychodziły jednorazowo). Zarówno zajęcia dla Mam jak ich dzieci były dostosowane do aktualnych potrzeb uczestników. Na zajęciach dla dzieci odbywały się najczęściej warsztaty plastyczne, zabawy ruchowe, eksperymenty, malowanie buziek, robienie zwierzątek z balonów, czytanie książek, śpiewanie przy akompaniamencie gitary i innych instrumentów, tańczenie. Mamy zazwyczaj wzmacniały i modelowały ciało na zajęciach typu TBC (Total Body Condition), ale pojawiała się także Zumba, pilates, zajęcia z choreografią, elementami treningu stacjonarnego, stretchingu i yogi. Zajęcia kontrolowane były przez pracowników Wydziału Sportu. Zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym zadanie wykonane zostało w 100%. Środki finansowe przekazywane były zgodnie z zawartą umową. Realizacja zadania nie budziła żadnych zastrzeżeń.
22	<b>Skatepark Rampa Mały – nowoczesna atrakcja wokół Jeziora Maltańskiego</b>	Wydział Sportu (POSiR/PIM)	335 000	<b>zrealizowano</b>	Uzyskano Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, która po odwołaniu Stowarzyszenia „Na straży przyrody” do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, została utrzymana w mocy. Uzyskano w listopadzie pozwolenie na budowę. Roboty budowlane będą realizowane po okresie zimowym w 2020 r. Pod koniec kwietnia 2020 r. zakończyły się roboty budowlane, których odbiór dokonano 30 kwietnia br. W pierwszym tygodniu maja 2020 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do nadzoru budowlanego. W dn. 21 maja 2020r. odebrano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu stwierdzające gotowość obiektu do użytkowania, trwają prace nad wykonaniem dokumentacji powykonawczej dla Zadania. Dnia 18.06.2020r wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego, którego dokonano w dniu 25.06.2020. Został podpisany protokół po odbiorze końcowym.
23	<b>Rowerowe Winogrody. Słowiańska Trasa Rowerowa</b>	ZDM	400 000	<b>zrealizowano</b>	Projekt realizowany przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie i dotyczy pasów rowerowych w ciągu ul. Murawa od ul. Winogrody do Ronda Solidarności. Zrealizowano zmiany organizacji ruchu i wprowadzono ruch rowerowego na buspasy.
24	<b>Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli</b>	ZZM	350 000	<b>zrealizowano</b>	Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał fontannę wraz z zagospodarowaniem zielenią ogrodu kwiatowego w parku Cytadela.
25	<b>--- Podolany --- nowa, bezpieczna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie chaosu komunikacyjnego</b>	ZDM	400 000	<b>zrealizowano</b>	Aquanet jako inwestor zastępczy wybrał wykonawcę robót.Roboty budowlane zakończone. Inwestycja w trakcie rozliczania.
26	<b>Wygodna trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego</b>	ZDM	500 000	<b>zrealizowano</b>	Zakończono zasadnicze roboty budowlane oraz wykonano poprawki zgodnie z przeglądami technicznymi.
27	<b>Promenada Piątkowsko-Winogradzka; bezpieczna droga na przystanek</b>	ZTM	480 000	<b>zrealizowano</b>	Zadanie zrealizowane
28	<b>Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu ulicy Ostrowskiej w Poznaniu</b>	ZDM	500 000	<b>zrealizowano</b>	Roboty budowlane zakończone i odebrano.
29	<b>Przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Spławie do ul. Ustrzycka</b>	ZDM	450 000	<b>zrealizowano</b>	Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie chodnika zakresu projektu zrealizowany w roku 2017 Dla wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika - Zarząd Dróg Miejskich uzyskał zamienne warunki techniczne z Aquanet dla odwodnienia odcinka między ul. Świątniczki, a granicą miasta Poznań. Ponadto Projektant przekazał dokumentację dla dwóch odcinków, gdzie nie było problemu z odwodnieniem. Dla tych odcinków ZDM przygotowuje wniosek o zgłoszenie robót. Dla odcinka od ul. Świątniczki do granicą miasta Poznań w związku ze zmianą warunków Aquanet na odwodnienie nadal trwa projektowanie. Odcinek chodnika między ul. Zawiertowską, a Świątniczki ZDM zamierza przekazać do dodatkowej realizacji poza PBO. Przewidywane zakończenie realizacji zadania III / IV kw 2022 r.
30	<b>Naprawa chodnika oraz krawężników</b>	ZDM	250 000	<b>zrealizowano</b>	ul. Lubeckiego - roboty budowlane zakończone i odebrano

	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
31	Grunwaldzkie Parkingi Rowerowe	ZDM	54 622	<b>zrealizowano</b>	Roboty budowlane zostały zakończone. Trwa przygotowanie procedury odbiorowej.
32	Park Sołacki - rozbudowa placu zabaw	ZZM	500 000	<b>zrealizowano</b>	W ramach zadania wykonano rozbudowę placu zabaw na terenie parku Sołackiego.
33	Naramowicki Park na Osiedlu Łokietka za Netto	ZZM	500 000	<b>zrealizowano</b>	Realizacja zakończona, dokonano odbioru.
34	Montaż oświetlenia na ulicy Jasna Rola	ZDM	300 000	<b>zrealizowano</b>	Roboty budowlane zakończono i odebrano
35	Naramowicka bezpieczna dla pieszych	ZDM	200 000	<b>zrealizowano</b>	Doświetlenia 6 przejść dla pieszych na ul. Naramowickiej zostały zlecone w formule zaprojektuj i wybuduj. Doświetlenie 5 przejść na ul. Naramowickiej zostało zrealizowane w 2020 r. W porozumieniu z autorem PBO zrezygnowano z doświetlenia przejścia przy posesji 176 (w rejonie sklepu żabka) w związku z budową skrzyżowania ulic Naramowickiej / Nowa Stoińskiego budowanego w ramach budowy tramwaju na Naramowice. W zamian za to zostało wykonane doświetlenie przejścia na ul. Boranta przy szkole podstawowej. Zadanie zakończone.
36	Odbudowa południowych klinów zieleni na Chartowie	ZZM	50 000	<b>zrealizowano</b>	W porozumieniu z autorem PBO zrezygnowano z doświetlenia przejścia przy posesji 176 (w rejonie sklepu żabka) w związku z budową skrzyżowania ulic Naramowickiej / Nowa Stoińskiego budowanego w ramach budowy tramwaju na Naramowice. W zamian za to zostanie wykonane doświetlenie przejścia na ul. Boranta przy szkole podstawowej. Obecnie trwają odbiory powykonawcze.
37	Bezpieczna droga do szkoły-Urbanator dla Rataj	ZDM	480 000	<b>zrealizowano</b>	Zadanie zrealizowano
38	Siłownia przy przystanku MPK	ZZM	98 000	<b>zrealizowano</b>	Wykonano projekt i zrealizowano zadanie "Siłownia przy przystanku MPK". Niewykorzystaną kwotę ZZM zwrócił do budżetu miasta
39	Zieleniec przy ul. Dolna Wilda	ZZM	500 000	<b>zrealizowano</b>	Wykonano układ komunikacyjny i prace związane z uporządkowaniem i pielęgnacją zieleni oraz zamontowano ławki i kosze.
40	Piesza Wilda - więcej lepszych chodników	ZDM	460 000	<b>zrealizowano</b>	Przeprowadzono roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika na ul. Langiewicza w Poznaniu na odcinku od ul. Filareckiej do ul. 28 Czerwca 1956r.; strona południowa. Zadanie zrealizowane.
41	Rowerowa Wilda	ZDM	360 000	<b>zrealizowano</b>	Zadanie zrealizowane.
42	Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy	ZDM	500 000	<b>w trakcie realizacji</b>	Droga dla rowerów na ul. Dmowskiego. Zadanie prowadzone przez PIM. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. W trakcie procedura uzgodnień na końcowym etapie. NA naradzie koordynacyjnej Aquanet i gazownia zgłosiły uwagi do przebiegów sieci. Projektant przekazał skorygowaną trasę kanału technologicznego, sieci oświetleniowej, do którego zgłoszono uwagi. Projektant uzyskał opinię Narady Koordynacyjnej i przystąpił do uzgadniania projektów branżowych. Szacowany (wg kosztorysu inwestorskiego) koszt to około 1 300 000. PIM ogłosił przetarg na realizację robót budowlanych, ale oferta znacznie przekroczyła zakładany budżet. W związku z tym przetarg będzie powtórzony.
43	Park Górczyński miejscem relaksu w cieniu drzew i aktywności fizycznej	ZZM	490 000	<b>zrealizowano</b>	Zadanie zakończono. W ramach, którego wykonano alejki o nawierzchni żwirowej, ustawiono 2 podwójne urządzenia do siłowni zewnętrznej oraz urządzenia zabawowe na placu zabaw, ułożono bezpieczną nawierzchnię i prowadzono prace pielęgnacyjne zieleni.
44	Dzieci dzieciom - Park Tysiąclecia parkiem 1000 zabaw	ZZM	460 000	<b>zrealizowano</b>	Zadanie zakończone. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe, naprawiono chodnik oraz wykonano pergolę na placu zabaw.
45	Rowerowy Łazarz i Jeżyce: Obwodnica Rowerowa – zielona Jarochońskiego i Samoobsługowe Stacje Naprawcze - Jeżyce	ZDM	190 000	<b>w trakcie realizacji</b>	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przekazano do realizacji spółce PIM. Przeprowadzone z grudnia postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na złożenie ofert przewyższających kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie prac budowlanych. Przetarg powyżej środków, przebudowa skrzyżowania Hetmańska/Jarochońskiego - unieważniono przetarg

	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
46	Rekreacja na Strzeszynie 2	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	370 000	<b>zrealizowano</b>	W przetargu nieograniczonym na modernizację boiska przy ul. Krajeneckiej wyłoniono wykonawcę, który złożył ofertę i zrealizował zadanie w formule "zaprojektuj i wybuduj". Ponieważ oferta przekraczała środki jakie zaplanowano w budżecie na realizację wniosku, wnioskodawca na spotkaniu 16.05.2018 r., zrezygnował z realizacji wniosku w zakresie remontu nawierzchni ścieżek miasteczka rowerowego, tablic ekologicznych, lamp solarnych oraz modernizacji ścieżki łączącej ul. Horacego/Owidiusza, pozostawiając do wykonania modernizację boiska do piłki nożnej oraz budowę ścieżki prowadzącej do placu zabaw. Dodatkowo Osiedle Strzeszyn ze swoich środków dołożyło kwotę 15.500 zł, aby można było podpisać z wykonawcą umowę. Odbiór robót nastąpił 12.10.br.
47	"Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji"	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	450 000	<b>zrealizowano</b>	Zadanie zrealizowane