

**STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018 - II kwartał 2022**

	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
lp.	2018					
1	<b>Olimpia. 4940m2 dla kultury i edukacji</b>	ZKZL		2 000 000	<b>zrealizowano</b>	W kwietniu 2019 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane wewnątrz budynku Kina Olimpia, którego przedmiotem było wykonanie modernizacji budynku w zakresie: pomieszczenia węzła, instalacja wentylacji węzła ciepłego i rozdzielni, instalacja zasilania węzła ciepłego elektryczna i teletechnika, instalacje grzewcza. Przetarg wygrała firma "WIELAŁDEK" z ofertą o wartości 1 975 000, 00 zł brutto. 2 lipca podpisano umowę z wykonawcą przewidziany w umowie czas robót oznaczono na 5 miesięcy od dnia przekazania terenu robót. W dniu 05.12.2019 r. został zawarty Aneks nr 2 z wykonawcą w związku z koniecznością przeprojektowania i przeniesienia pionów CO w inne miejsce. Prace zostały wykonane 12.02.2020r.
2	<b>Azyl dla ocalonych zwierząt</b>	WGK	ZOO - Poznań	2 000 000	<b>zrealizowano</b>	W dniu 1.03.2018 r. został ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 9.03.2018 r. W postępowaniu zostało złożonych sześć ofert. Dokumentacja została opracowana i odebrana dn. 08.06.2018r. Przygotowano również zlecenie do PIM w sprawie nadzoru inwestorskiego, zlecony został inspektorom z podpisaną umową roczną z Ogrodem Zoologicznym. Aneksem przedłużono termin wykonania prac do dnia 21.12.2018r., Wykonano opłtowanie, budynek dla zwierząt wraz z kotnikami i przedwybiegiem, wykonano przyłącze wod-kan. oraz elektryczne. Odbiór prac nastąpił 20.12.2018r zadanie zostało ukończone. Uroczyste otwarcie wybiegu odbyło się 27.04.2019 roku.
3	<b>Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego</b>	Wydział Gospodarki Komunalnej	Usługi Komunalne - Poznań	500 000	<b>zrealizowano</b>	Wykonano wariantową koncepcję realizacji zadania wraz z oszacowaniem kosztów realizacji poszczególnych wariantów 6.150 zł. W wyniku procedury przetargowej na Rozbudowę sieci automatycznych toalet w Poznaniu w dniu 19 grudnia 2018 r. zakontraktowana została dostawa automatycznej toalety na kwotę 341.000,28 zł. Wybudowana została wiata śmietnikowa, w której gromadzone są odpady z targowiska 75.000 zł. Wydatkowano środki na mapy do celów projektowych za kwotę 738 zł, uiszczono opłatę za przyłącze kablowe w kwocie 647,37 zł, wykonano projekt budowlany posadowienia toalety za 4.428 zł, wykonano budowę przyłączy za 65.912,01 zł oraz dostarczono i zamontowano automatyczną toaletę za 341.000,28 zł.
4	<b>Żółwi dom</b>	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	ZOO - Poznań	455 000	<b>zrealizowano</b>	Zadanie zrealizowane
5	<b>Woliera dla ar</b>	Wydział Gospodarki Komunalnej	Palmiarnia Poznańska - Poznań	220 000	<b>zrealizowano</b>	Zadanie zrealizowano. Wykonano nową wolierę dla 2 Ar Araraun o wymiarach 2,50 x 7,50 m o wysokości 6,00 m oraz nową wolierę dla Amazonek (Amazona sp.) o wymiarach 2,00 x 2,80 o wysokości 2,90 m. Dwie nowe woliery są częścią dwóch pawilonów. Ze względu na utrzymanie czystości oraz czekającą Palmiarnię Poznańską modernizację na tym etapie woliery nie mogły zostać wyposażone w rośliny oraz wodospad. Mało który ogród zoologiczny posiada woliery dla Ar takiej wilekości. Konstrukcja klatek jest bardzo solidna, ponieważ Ary mają niezwykle silne dzioby. Klatki posiadają dodatkowo siatki zabezpieczające, aby w pełni chronić odwiedzających. Otwarcie obiektu nastąpiło 12 października 2018 r.

	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
6	Forteczna zabawa na spacerze	ZKZL (WGN) - F IVa	ZKZL	355 000	w trakcie realizacji	Projekt realizowany łącznie z projektem PBO 2019 "Fort IVa - Zielone płuca Naramowic". W lipcu br. do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. przekazano wskazanie do realizacji inwestycji - w zakresie Fortu IVa jest to pozyskanie pełnobrańowej dokumentacji z uzyskaniem wszelkich pozwoleń. Przygotowano aktualizację wskazania do realizacji przedmiotowego zadania. Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej i zawarto z nim umowę. W związku z rozszerzeniem zakresu zadania, o włączenie do przedmiotu zadania pozyskania dokumentacji projektowej na zjazd na ul. Lechicką z terenu fortu i trwającymi uzgodnieniami z ZDM aktualnie możliwy termin zakończenia zadania to koniec 2021 r. Ze względu na śmierć Wykonawcy umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wygasła. Procedura postępowania zostanie ponowiona. Procedura wstrzymana do wyjaśnień roszczeń ze strony spadkobiercy umowy.
7	Rekreacja na Smochowicach	Wydział Kultury	Estrada Poznańska	182 000	zrealizowano	Został zrealizowany cykl wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych na Osiedlu Smochowice - Krzyżowniki, skierowanych do mieszkańców w każdym wieku, przede wszystkim mieszkańców osiedli peryferyjnych: Krzyżowniki – Smochowice, Kiekrz, Strzeszyn, Wola. W terminie 9-10.06.2018 odbył się dwudniowy SMOCHY FESTIWAL – impreza pod znakiem muzyki, podczas której na dużej scenie prezentowane były lokalne grupy muzyczne i taneczne, jak również odbyły się koncerty zespołów DŻEM i VARIUS MANX. W ramach programu imprezy zrealizowane były również działania rekreacyjne i artystyczne, warsztaty tematyczne (rękodzieła artystycznego, pokazy naukowe, rodzinne i indywidualne konkursy i quizy tematyczne). Ponadto cyklicznie w każdy wakacyjny piątek (od 22.06.2018 do 31.08.2018) zostało zrealizowanych 11 seansów kinowych.
8	Letnie kino rodzinne na północy Poznania	Wydział Kultury	Estrada Poznańska	38 000	zrealizowano	Zrealizowano cykl 4 plenerowych projekcji kina plenerowego, każdorazowo poprzedzanych prelekcją. Każdorazowo, w popołudnie poprzedzające projekcję, organizowane były zajęcia - warsztaty artystyczne i spektakle skierowane do młodszych mieszkańców. Terminy: 13 i 27.07.2018, 10 i 24.08.2018
9	Centrum sportowo-rekreacyjne na Wichrowym Wzgórzu	Wydział Oświaty	XX Liceum Ogólnokształcące	499 900	zrealizowano	Rozbudowano minipark linowy "Małpi Gaj" o czwartą wieżę oraz wykonano oświetlenie boiska piłkarskiego.
10	Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	Wydział Oświaty	Przedszkole nr 116	66 100	zrealizowano	Wykonano modernizację terenów zielonych przedszkola wraz z ogrodzeniem.
			Przedszkole nr 127	66 000		Wykonano modernizację terenów zielonych przedszkola wraz z ogrodzeniem.
			Przedszkole nr 129	66 000		Wykonano modernizację terenów zielonych przedszkola wraz z ogrodzeniem.
			Przedszkole nr 131	66 000		Wykonano modernizację terenów zielonych przedszkola wraz z ogrodzeniem.
			Przedszkole nr 140	66 000		Wykonano modernizację terenów zielonych przedszkola wraz z ogrodzeniem.
11	Podolany- nowoczesne pracownie: Szkoła Podstawowa 62	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 62	250 000	zrealizowano	Zakupiono wyposażenie dla pracowni informatycznych oraz pomoce naukowe dla pracowni fizycznej, chemicznej i biologicznej.
12	Plac zabaw i boisko - zmodernizujemy wszystko!	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 64	130 000	zrealizowano	Wykonano oświetlenie boiska oraz modernizację placu zabaw.

	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
13	Remont holu SP6 na osiedlu Rusa	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 6	499 000	<b>zrealizowano</b>	Wykonano kompleksowy remont holu.
14	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 78	288 487	<b>zrealizowano</b>	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęcie prac zgodnie z umową - czerwiec 2019 r.
			Przedszkole nr 36	69 843		Wybudowano sensoryczny plac zabaw.
			Przedszkole nr 7	21 670		Zakupiono wewnętrzne mini place zabaw z elementami sensorycznymi.
15	Radosny sport	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 58	255 000	<b>zrealizowano</b>	Zadanie zrealizowano
16	Szkoła marzeń	Wydział Oświaty	Szkoła Podstawowa nr 46	499 000	<b>zrealizowano</b>	Zakończono prace związane z rozbudową szkoły.
17	Trener osiedlowy i trener senioralny	Wydział Sportu	Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu	1 695 000	<b>zrealizowano</b>	W okresie X-XII 2018 roku program realizowany był zgodnie z założonym planem. W zakresie komponentu Trener Osiedlowy zajęcia w większości lokalizacji zostały przeniesione do sal gimnastycznych lub do obiektów pozwalających prowadzić zajęcia bez względu na pogodę. Organizowano wspólne wyjścia na atrakcje, takie jak bowling, park trampolin, lodowisko czy do kina. Zorganizowano kilka dużych turniejów w różnych dyscyplinach (np. palant, unihokej) na dużych obiektach sportowych. Zajęcia prowadzone były w pełnej intensywności na określonych w planie boiskach. W zakresie komponentu Trener Senioralny w opisywanym okresie zajęcia prowadzone były w największej intensywności. Tygodniowo odbywały się zajęcia dla blisko 120 grup ćwiczebnych, osób po 55 roku życia. Aktywności takie jak zumba, zajęcia taneczno – gimnastyczne, zdrowy kręgosłup, Senior Balance, Aqua-aerobik, Aquafitness, Ball – shape, Spinning (indoor cycling), Zajęcia na siłowniach zewnętrznych, Nordic Walking, brydż sportowy, aerobic taneczny + wzmacnianie, Joga, Aqua Senior czy zajęcia gimnastyczne – STOP upadkom zgromadziły około 2000 uczestników. O ich powodzeniu może świadczyć fakt, że na listach rezerwowych zapisanych zostało przeszło 630 osób. Nie stwierdzono żadnych odstępstw od planu działania obranego w projekcie. Zajęcia kontrolowane były przez pracowników Wydziału Sportu.
18	Platforma widokowo-rekreacyjna (jez. Kierskie)	Wydział Sportu	POSiR	305 955	<b>zrealizowano</b>	Zrealizowano

	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
19	<b>Aktywna mama i szczęśliwe dziecko!</b>	Wydział Sportu	Fundacja Aktywnego Zdrowia	37 000	<b>zrealizowano</b>	Zajęcia w ramach "Aktywnej Mamy i Szczęśliwego Dziecka" trwały do 6.12.2018 r. Projekt, głównie poprzez zorganizowanie w ciekawy sposób czasu dzieciom, umożliwił uczestniczenie w zajęciach 76 paniom w Szczepankowie i na Starołęce. Panie zazwyczaj wzmacniały i modelowały ciało na zajęciach typu TBC (Total Body Condition), ale pojawiała się także Zumba, pilates, zajęcia z choreografią, elementami treningu stacjonarnego, stretchingu i yogi. Uczestniczki miały regularnie przeprowadzane pomiary na analizatorze składu ciała, mogły również korzystać ze specjalnie dla nich ułożonych diet. W czasie zajęć fitness, również dzieci miały bardzo ciekawie zorganizowany czas. Uczestniczyły w zabawach ruchowych, muzycznych i plastycznych. Miały czytane książki, grały w gry, bawiły się, przeprowadzały eksperymenty. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach, nierzadko będąc zachętą dla swojej mamy do udziału w fitnessie. W drugiej części roku przeprowadzono 49 zajęć, w których wzięło udział 102 dzieci.
20	<b>Bezpieczny student</b>	Wydział Sportu	Klub Sportowy Akademia Judo	165 000	<b>zrealizowano</b>	Zadanie zrealizowane. W projekcie łącznie wzięło udział 158 studentów. Zorganizowano zawody na których startowało 88 osób. Zajęcia kontrolowane były przez pracownika Wydziału Sportu.
21	<b>Aktywna mama i szczęśliwe dziecko</b>	Wydział Sportu	Fundacja Aktywnego Zdrowia	139 000	<b>zrealizowano</b>	Zajęcia w ramach "Aktywnej Mamy i Szczęśliwego Dziecka" trwały do 7.12.2018 r. Projekt, głównie poprzez zorganizowanie w ciekawy sposób czasu dzieciom, umożliwił uczestniczenie w zajęciach fitness 208 paniom na Chartowie, Żegrzu i Ratajach. Panie zazwyczaj wzmacniały i modelowały ciało na zajęciach typu TBC (Total Body Condition), ale pojawiała się także Zumba, pilates, zajęcia z choreografią, elementami treningu stacjonarnego, stretchingu i yogi. Uczestniczki miały regularnie przeprowadzane pomiary na analizatorze składu ciała, mogły również korzystać ze specjalnie dla nich ułożonych diet. W czasie zajęć fitness, również dzieci miały bardzo ciekawie zorganizowany czas. Uczestniczyły w zabawach ruchowych, muzycznych i plastycznych. Miały czytane książki, grały w gry, bawiły się, przeprowadzały eksperymenty. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach, nierzadko będąc zachętą dla swojej mamy do udziału w fitnessie. W drugiej części roku przeprowadzono 79 zajęć, w których brało udział 310 dzieci.
22	<b>Promenada Piątkowsko-Winogradzka - wygodna trasa spacerowa</b>	ZDM	ZDM	50000 - 2018 r. 450000 - 2019 r.	<b>w trakcie realizacji</b>	Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie przygotowała dokumentację mającą na celu wybór projektanta. W związku z planowaną rozbudową Centrum Handlowego PLAZA i kolizją zakresów projektów została uzgodniona zmiana odcinka do realizacji. Trwają prace projektowe oraz uzgodnienia branżowe. Przewidziane zakończenie prac projektowych to koniec sierpnia 2022.
23	<b>Bezpieczna droga rowerowa (ul. Ługańska)</b>	ZDM	ZDM	500 000	<b>zrealizowano</b>	Zakończono zasadnicze roboty budowlane. Trwa przygotowanie do doboru końcowego.
24	<b>Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych rozwiązań #rowerowypoznań</b>	ZDM	ZDM	500 000	<b>zrealizowano</b>	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marcelesińskiej po południowej stronie od ul. Bułgarskiej oraz remont ciągu pieszo-jezdnego. Roboty budowlane zostały zrealizowane. Dokonano odbiorów prac. Trwa rozliczanie zadania
25	<b>Rowerowy pakiet: Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola</b>	ZDM	ZDM	100000 - 2018 r. 400000 - 2019 r.	<b>zrealizowano</b>	W roku 2018 zrealizowano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Litewskiej poprzez remont ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Nad Wierzbakiem do ul. Niestachowskiej (394.691,03 zł). W roku 2019 wykonano "Roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Niestachowskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Św. Wawrzyńca w kierunku ul. Wojska Polskiego po stronie wschodniej".

	Nazwa projektu	Wydział	Jednostka/podmiot realizujący	Kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	Aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji	Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
26	Wybieg dla psów na Naramowicach	ZZM	ZZM	110 000	<b>zrealizowano</b>	Zarząd Zieleni Miejskiej uzgodnił z Pomysłodawcą projektu szczegółowy zakres prac. Wyłoniono Wykonawcę, prace zakończone.
27	Rondo Rataje- Rondo Starołęka wygodnie rowerem	ZDM	ZDM	355 000	<b>zrealizowano</b>	Poprawa infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Zamenhofa - wymieniono nawierzchnię wzdłuż ul. Zamenhofa - 2018 r. Zakończono prace polegające na wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.
28	Bruk przyjazny pieszym i rowerzystom	ZDM	ZDM	460 000	<b>zrealizowano</b>	Zadanie zrealizowane.
29	Nowoczesne przystanki tramwajowe na Malcie (Warszawska)	ZTM	ZTM	500 000	<b>zrealizowano</b>	Zadanie zrealizowane.
30	Rekreacja na Strzeszynie 3	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		291 740	<b>zrealizowano</b>	Zadanie zrealizowane, Wykonano doposażenie placu zabaw i chodnika oraz dostawę i montaż zestawu street workout.
31	Świerczewskie centrum sportu i rekreacji (ul.Buczka)	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta/WGN-remediacja		499 900	<b>w trakcie realizacji</b>	WJPM: w wyniku otrzymanej z WGN decyzji RDOŚ dotyczącej usunięcia odpadów, po spotkaniu z GP oraz wnioskodawcą ustalono, że WJPM zwróci się do projektanta o aktualizację projektu i kosztorysów inwestycji. WGN: Umowa na wykonanie badań i planu remediacji podpisana i zrealizowana. Przekazano do RDOŚ
32	Plac zabaw na Kwiatowym-biegiem, marsz!	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		306954 (PBO) 11.860 (Osiedle Kwiatowe) 318.814 RAZEM	<b>zrealizowano</b>	Zadanie zrealizowane
33	Aktywni i zdrowi	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Stowarzyszenie „Ratajskie Centrum Kultury”	244 820	<b>zrealizowano</b>	Zadanie zrealizowane
34	Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kobiet DBAMY O MAMY	62 180	<b>zrealizowano</b>	Zadanie zrealizowane