STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016 - II kwartał 2019

nazwa projektu	jednostka realizująca	kwota planowo przeznaczona na realizację projektu	aktualny etap realizacji projektu: zrealizowano / w trakcie realizacji / realizacja niemożliwa	opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
„Święty Marcin – re-ANIMACJA" 2016	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	98 210,00 zł	**zrealizowano**	Zakończono.
Budowa oświetlenia nad Wartą	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	482 000,00 zł	**zrealizowano**	Opracowano projekt budowlano-wykonawczy, uzyskano wszelkie pozwolenia niezbędne do realizacji zadania. Przekazano do realizacji do Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. W marcu 2018 r. PIM ogłosił przetarg na wykonawstwo. Nie wpłynęła żadna oferta - przetarg pozostał nierozstrzygnięty. Przetarg ponowiono w maju 2018 r. - ponownie pozostał on nierozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. PIM przystąpił do realizacji zamówienia w trybie z wolnej ręki. W dniu 29.08.2018 r. podpisana została z wykonawcą umowa na wykonanie oświetlenia i monitoringu wzdłuż Wartostrady na odcinku od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Chrobrego. I etap prac – tj. wykonanie robót drogowych, oświetlenia i monitoringu wraz z sieciami na odcinku od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Św. Rocha został wykonany i odebrany wcześniej, niż zakłada to umowa – tj. w dniu 13 grudnia 2018r. II etap prac – na odcinku od Mostu Św. Rocha do Mostu Bolesława Chrobrego – trwają ostatnie prace związane z odbiorem robót. Zadanie zrealizowane w I kwartale 2019.
„Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów"	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	440 000,00 zł	**w trakcie realizacji**	Opracowywany jest ostateczny projekt budowlano-wykonawczy dla zadania. Uuzyskano decyzję o ustaleniu lokalizaacji inwestycji celu publicznego dla zadania. Wykonano aktualizację inwentaryzacji zieleni oraz gospodarki drzewostanem dla zadania. Obecnie projekt jest an etapie ostatnich uzgodnień oraz przygotowania wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wycinkę drzew i krzewów, których uzyskanie pozwoli rozpocząć procedurę przetargową na wyłonienie wykonacy robót budowlanych.
Taras widokowy na Ratuszu miejskim	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	20 000,00 zł	**realizacja niemożliwa**	Realizacja projektu niemożliwa ze względu na brak zgody właściciela nieruchomości oraz brak możliwości technicznych dla realizacji zadania. Zadanie nie zostało podjęte.
Czyste Stare Miasto	Wydział Gospodarki Komunalnej - przekazane do Wydziału Transportu i Zieleni (ZDM)	200. 000,00 zł	**zrealizowano**	W 2016r. Zostało zakupionych 70 koszy ulicznych za kwotę 20 233,50 zł brutto oraz 100 koszy ulicznych czarnych na słupkach za kwotę 30 750,00 zł brutto. Na montaż została zarezerwowana kwota 15 616,50 zł brotto. Montaż powyższych koszy został wykonany w 2017r. Za kwotę 64 950,00zł zostało wykonane ciśnieniowe mycie chodników w celu usunięcia zaplamienia pochodzącego organicznego. Do 15 kwietnia 2017 roku wykonano również poziome oczyszczanie terenów zielonych, ścieżek rowerowych, chodników za kwotę 48 649,28 zł.
Fontanny w Parku Wilsona	Wydział Gospodarki Komunalnej (Palmiarnia Poznańska)	105 000,00 zł	**zrealizowano**	Zrealizowano na poczatku listopada 2016 r. Kwota 35.657,00 zł. nie zostanie wydatkowana. 5 000 zł przeznaczone na biezące utrzymanie obiektu.
Główna Rzeka Poznania	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00 zł	**zrealizowano**	Kwota w wysokości 2,500 zł została przeznaczona na zorganizowanie w dniu 19 marca 2016 Pikniku ekologicznego nad rzeką Główną, w tym posprzątanie terenu wzdłuż jej biegu. Pozostały budżet w wysokości 7500 zł został przeznaczony na profesjonalne posprzątanie terenu w obrębie rzeki Głównej przez wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot po zakończeniu sezonu, tj. w ostatnim tygodniu listopada 2016 r.
Rewitalizacja ogólnodostępnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 62	Wydział Oświaty	495 321,00 zł	**zrealizowano**	Zakończono.
Sale samodzielności dla uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu	Wydział Oświaty	90 000,00 zł	**zrealizowano**	Zakończono.
Junikowo na sportowo	Wydział Oświaty	487 267,00 zł	**zrealizowano**	Zakończono.
„Trener Osiedlowy i Senioralny - darmowe zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Poznania"	Wydział Sportu	1 390 000,00 zł	**zrealizowano**	Projekt zrealizowano bez zastrzeżeń. Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego przekazała na konto Urzędu Miasta Poznania niewykorzystaną dotację w wysokości 178 565,83 zł
Remont stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie	Wydział Sportu	198 179,00 zł	**zrealizowano**	Wymiana siedzisk na stadionie lekkoatletycznym oraz zakup sprzętu sportowego.
Cyklo-Stop Północno-zachodnia Brama turystyczna Poznania	Wydział Transportu i Zieleni (pierwotnie POSiR)	452 500,00 zł	**zrealizowano**	Zakończono zadanie pod oniec 2018 r. Zrealizowano: 1) Stanica, przy ul. ks. Edwarda Nawrota ,(teren w zarządzie Szkoły Podst. nr 28 w Poznaniu) z punktem naprawczym rowerów (do samodzielnej naprawy) oraz wiatą rowerową, która także będzie stanowić zaplecze dla szkół; tablica z materiałami informacyjnymi dotyczącymi pobliskich szlaków turystycznych a także wiatą rekreacyjną z wyposażeniem: 3 zestawy stołów z ławkami Na terenie Stanicy powstały elementy małej architektury: ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci oraz nawierzchnie piesze i pieszo-jezdne z kruszywa mineralnego. Stanica została otoczona nasadzeniami zielenią o odpowiednio dobranych gatunkach o niskich wymaganiach pielęgnacyjnych i glebowych, znajdujących swoje zastosowanie w terenach miejskich oraz o dużej odporności na mróz i warunki środowiskowe. Bazą całego założenia są zimozielone rośliny iglaste (świerki,cisy, sosny). Uzupełnieniem natomiast – kwitnące wiosną krzewy (tawuła szara, tamaryszek) , oraz efektownie wyglądające latem trawy (kostrzewa, rozplenica,trzcinnik). 2) Przystanek, położony przy ul. Nad Jeziorem (teren pod opieką Zakładu Lasów Poznańskich) z punktem widokowym, wyposażony w następujące elementy: wiata-(deszczochron) z tarasem z desek kompozytowych - częściowo pod wiatą), ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, balustrady stalowe z wypełnieniem z linek stalowych pionowych i poręczą z płaskownika, Na taras widokowy prowadzi dojście piesze z nawierzchni mineralnej. Wiaty (deszczochrony) o rzucie romba zaprojektowano ze stelaży stalowych z ażurowymi bocznymi przegrodzeniami, wykonanymi z pionowych listew z desek kompozytowych, co umożliwia patrzenie na jezioro osobom stojącym na wprost żaluzji. Stanica i Przystanek wpisują się w istniejące częściowo ciągi pieszo-rowerowe w obrębie obszaru otoczenia Jeziora Kierskiego oraz odpowiadają na zainteresowanie zarówno odpoczynkiem nad jeziorem (projektowana plaża nad jeziorem), aktywną rekreacją (szlaki turystyczne), jak i edukacją ekologiczną (Park Edukacji Ekologicznej w przy ul. ks. E. Nawrota). W przypadku Przystanku przy ul. Nad Jeziorem niewątpliwym walorem jest widok na jezioro, szczególnie atrakcyjny podczas zachodu słońca.
Skatepark na Świerczewie	Wydział Sportu (POSiR)	300 000,00 zł	**w trakcie realizacji**	Lokalizacja wskazana w projekcie PBO nie nadawała się do zrealizowania inwestycji (pozostałości po bunkrach i schronach, sąsiedztwo domków jednorodzinnych). Ustalono nową lokalizację na działce nr 3/46, ark.13, obr. Dębiec. Wykonano mapę do celów projektowych. W 2017 r. uszczegółowiono zakres inwestycji z Wnioskodawcą projektu PBO. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.
Skatepark Czecha	Wydział Sportu (POSiR)	450 000,00 zł	**w trakcie realizacji**	Lokalizacje wskazane w projekcie PBO nie nadawały się do zrealizowania inwestycji (pozostają w trwałym zarządzie ZZM). W 2016 r. ustalono nową lokalizację na działce nr 29/1, ark.06, obr. Chartowo. Wykonano mapę do celów projektowych. W 2017 r. odbyło się spotkanie z Wnioskodawcę projektu PBO, na którym został uszczegółowiony zakres inwestycji. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. W związku z niepowodzeniem wszystkich postępowań na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, na wniosek POSiR zabezpieczono dodatkowe środki w budżecie na rok 2019 na realizację inwestycji. PIM przygotuje kolejne postępowanie na wybór Wykonawcy robót budowlanych. PIM weryfikował PFU i zgodnie z przekazanym harmonogramem w planie było rozstrzygnięcie przetargu w formule "zaprojektuj i wybuduj" do końca maja 2019. Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie. W czerwcu 2019r rozstrzygnięto pozytywnie przetarg na wykonawce inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj.
Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Wydział Sportu (POSiR) / ZZM	470 000,00 zł	**zrealizowano**	W 2016 r. ustalono dwie lokalizacje inwestycji : 1) na działkach nr 15 i 26/11, ark.10, obr. Krzesiny oraz 2) na działce nr 1/18, ark. 41, obr. Kobylepole. Podzielono inwestycję pomiędzy POSiR i ZZM. POSiR realizuje cześć zadania w Szczepankowie (siłownia). Zakres POSIR (PIM) – Szczepankowo: W wyniku postępowania w trybie „Zaprojektuj i wybuduj" zadania „Rekreacja pod chmurką – budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na osiedlu Szczepankowo-Spławie-Krzesinki", postępowanie numer PIM/05/18/ZP51/2017-114 z września 2018 r. wybrano Wykonawcę zadania. Zgodnie z zawartą umową przygotowano projekt zadania, wykonano roboty budowlane. Zakres ZZM – ul. Świątniczki: ZZM zrealizował zadanie polegające na wybudowaniu placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Świątniczki.

Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań	Wydział Sportu (POSiR)	1 617 000 zł	**w trakcie realizacji**	W tej samej lokalizacji Radni Miejscy zgłosili potrzebę zaplanowania budowy krytej pływalni. W związku z tym, podjęto decyzję o wstrzymaniu prac nad oddzielnym projektowaniem toru wrotkarskiego na rzecz opracowania wspólnej koncepcji, zakładającej zagospodarowanie fragmentu Parku Kasprowicza, uwzględniającej pływalnie letnią, tor wrotkarski oraz pływalnie krytą ze wspólną częścią szatniowo-socjalną dla pływalni i toru wrotkarskiego. Podpisano umowę na wykonanie projektu obiektu oraz dokumentacji niezbędna do przygotowania terenu pod inwestycję. Zadanie realizowane w ramach realizacji zadania SP/P/033 Budowy pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza . Trwa uzyskiwanie decyzji administracyjnych oraz warunków przyłączeniowych od gestorów. W celu uzyskania pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury zobowiązał Inwestora do uzyskania decyzji środowiskowej wydawanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Aktualnie termin rozpatrzenia wniosku RDOŚ wskazał na koniec kwietnia 2019 r. Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie. W związku z licznymi protestami podjęto decyzje o rozdzielenieu tej inwestycji od budowy pływalni krytej w PArku KAsprowicza i aktualnie rozważane są inne lokalizacje dla budowy toru wrotkarskiego
Winnice Poznania	Wydział Transportu i Zieleni	500 000,00 zł	**realizacja niemożliwa**	5 lipca 2016 r. wykonana została "Ekspertyza dotycząca analizy uwarunkowań przestrzennych, klimatycznych i glebowych w aspekcie założenia winnicy na ogólnodostępnych miejskich terenach Miasta Poznania" przez specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspertyza ta potwierdza, że nie ma możliwości realizacji winnic w miejskich terenach zieleni otwartej i ogólnodostępnej, a zwłaszcza na skarpach Ostrowa Tumskiego.
Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz	Wydział Transportu i Zieleni	1 993 000,00 zł	**zrealizowano**	Zakończono.
Promenada Piątkowsko-Winogradzka - I etap	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	100 000,00 zł	**zrealizowano**	Koncepcja została wykonana.
Ścieżka rowerowa - projekt koncepcyjny wraz z projektem budowlanym, wykonawczym oraz kosztorysami inwestorskimi i ofertowym	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	80 000,00 zł	**zrealizowano**	Wykonano projekt.
Złotowska - Chodnik i ścieżka rowerowa (koncepcja i projekt)	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	300 000,00 zł	**zrealizowano**	Kontynuacja zadania realizowana poza zakresem PBO.
Rowerowy Łazarz	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	110 000,00 zł+ 15 000,00 zł	**zrealizowano**	Zadanie zrealizowane.
Kontraruch rowerowy na Grunwaldzie	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	110 000,00 zł+ 15 000,00 zł	**zrealizowano**	zadanie zrealizowano
100 Drzew dla Łazarza	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	110 000,00zł+ 4 500,00zł	**zrealizowano**	Podczas odbiorów w dniu 24 i 25 listopada 2016r. zgłoszono usterki z terminem wykonania do 9 grudnia 2016r. Usterki odebrano w dniu 12 grudnia 2016r. Zadanie zostało zakończone. Pozostałe środki zostały zwrócone.
Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola	Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)	403233 + 20 000	**w trakcie realizacji**	Realizacja zadania zostanie przesunięta na 2019 rok, w przetargu ogłoszonym w 2018 roku oferty znacząco przewyższały zaplanowane środki na realizację zadania. Ze względu na koszty zadania przekraczające budżet, konieczna była weryfikacja zakresu realizacji zadania w porozumienia z wnioskodawcą. W miesiacu czerwcu 2019 zamieszczono ogłoszenie o przetargu publicznym . Spodziewane rozstrzygnięcie przetargu - lipiec 2019, następnie realizacja wg umowy.
Park rekreacyjno-sportowy "Przy Żurawińcu"	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	500 000,00 zł	**zrealizowano**	Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu, na podstawie której wybudowano park rekreacyjno-sportowy przy Żurawincu oraz przeprowadzono bieżące utrzymanie parku.
Utworzenie terenu spacerowo-parkowego wraz z wydzielonym i ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	450 000,00 zł	**zrealizowano**	Utworzono teren spacerowo-rekreacyjny wewnątrz osiedla Orła Białego (wykonano alejki parkowe wraz z oświetleniem).
Sportowy Raj - Miejskie Centrum Multisportowo-Integracyjne	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	283 614,00 zł	**zrealizowano**	Zamontowano urządzenia do Parkour łącznie z wykonaniem nawierzchni syntetycznej na podstawie dokumentacji projektowej.
Smochy Pumptrack. Projekt mieszkańców Osiedla Krzyżowniki - Smochowice	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	300 000,00 zł	**zrealizowano**	Zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz wybudowano pumptrack - tor rowerowy dla dorosłych i dzieci.
Wildeckie place zabaw oraz place sportowo-rekreacyjne do uprawiania sportów miejskich	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	495 000,00 zł	**zrealizowano**	Zadanie zrealizowano - zostanie wydatkowane jeszcze 10 tys. zł na postawienie ławek.
Z widokiem na Szachty, Luboń i Poznań – budowa drewnianej wieży widokowej na Szachtach	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	500 000 zł (planowo)	**zrealizowano**	Oficjalne otwarcie wieży widokowej odbyło się 8 grudnia 2018 r. Nowy punkt widokowy ma 25 metrów wysokości. Wieża została zaprojektowana na planie trójkąta, jej konstrukcja jest stalowa, a obudowa drewnopodobna. Na szczyt prowadzą schody (około 120 stopni), na samej górze znajduje się zadaszony taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę Poznania i Lubonia oraz pobliskie tereny zielone. Na wieży zamontowane zostało oświetlenie oraz system monitoringu. Dojście do punktu widokowego prowadzi przez utwardzone ścieżki oraz placyk, a w przyszłym roku teren zostanie uzupełniony o elementy małej architektury.
Zieleniec przy ul. Dolna Wilda	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	255 000,00 zł	**zrealizowano**	Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą parku przy ul. Dolna Wilda oraz układ komunikacyjny i prace związane z uporządkowaniem i pielęgnacją zieleni.
Park Astronomiczny obok Obserwatorium	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	230 000,00 zł	**zrealizowano**	Zamontowano ławki, tablice informacyjne, nasadzono rośliny, ułożono układ słoneczny w formie nawierzchni z kostki granitowej. Zlecono prace bieżące w parku.
Oświetlenie górek saneczkowych - 100% więcej zimy	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	21 000,00 zł	**zrealizowano**	Wykonano oświetlenie górki saneczkowej na os. Tysiąclecia.
Projekt rewitalizacji muszli koncertowej w Parku nad Wartą wraz z otoczeniem	Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)	300 000,00 zł	**zrealizowano**	Wykonano dokumentację projektową rewitalizacji muszli koncertowej w parku nad Wartą. Niewykorzystaną kwotę ZZM oddał do budżetu miasta.
Rekreacja na Strzeszynie	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	581 848,00 zł	**zrealizowano**	Zrealizowano wszystkie elementy wniosku PBO 2016 w tym.: animacje kulturalne i sportowe, pumptrack przy ul. Homera, boisko i plac zabaw ul. Puszkina/Kaczmarskiego, podest rolkarski i altana ul. Homera, linarium ul.Krajanecka.
Poznań - miasto przyjazne dla niewidomych	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	115 176,00 zł (projekt graniczny, kwota pomniejszona)	**zrealizowano**	Celem projektu było: • Zapewnienie bezpiecznej drogi z przystanków tramwajowych na ul. Fredry i autobusowych na al. Niepodległosci do budynku Biura Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Niewidomych przy al. Niepodległości 29 w Poznaniu. W tym celu zostały zainstalowane linie naprowadzające z elastycznej żywicy metakrylowej. • Przystosowanie budynku Muzeum Archeologicznego w Pałacu Górków na ul. Wodnej 27 w Poznaniu do samodzielnego poruszania się zwiedzających z niepełnosprawnością wzroku, korzystania z wind oraz poprawa informacji na zewnątrz i wewnątrz budynku.